Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60989
Título: Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Integrado de Belo Horizonte - Mobilidade sustentável e Requalificação do Centro de Belo Horizonte.
Título Abreviado: Programa de Desenvolvimento do Hipercentro
Mutuário: Município de Belo Horizonte - MG
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: MG
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte - MG	MG

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Euro
Custo Total: 62.500.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	Euro	50.000.000,00	1,000	50.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Euro	12.500.000,00	1,000	12.500.000,00
Total					62.500.000,00

Objetivo

OBJETIVO GERAL
O programa tem como objetivo geral estimular o desenvolvimento urbano integrado da região central de Belo Horizonte, com a melhoria do conforto, segurança e ambiência para pedestres, ciclistas e usuários do transporte público coletivo, promovendo a acessibilidade universal, a caminhabilidade, a equidade dos espaços públicos e a macroacessibilidade aos serviços, empregos e comércios concentrados no hipercentro da cidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Os Objetivos Específicos (O.E) estão enumerados em sequência abaixo:
(O.E.1) Aumentar em 47% a velocidade dos ônibus no sentido Bairro Centro;
(O.E.2) Aumentar em 11% a velocidade dos ônibus no sentido Centro Bairro;
(O.E.3) Aumentar em 50% a velocidade média do tráfego em geral;
(O.E.4) Reduzir do tempo de espera em pontos de ônibus;
(O.E.5) Minimizar e monitorar as emissões de GEE e poluentes locais, contribuindo para a redução em 20% da tendência de emissão de gases de efeito estufa prevista para 2030 para Belo Horizonte em relação ao ano de 2013, conforme Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte (PREGEE);
(O.E.6) Melhorar as condições de conforto, segurança e tempo de embarque dos usuários que fazem uso da rede de transporte público;

(O.E.7) Melhorar as condições de caminhabilidade e acessibilidade para pedestres, em especial mulheres crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
(O.E.8) Gerar a apropriação dos espaços públicos pela população;
(O.E.9) Aumentar a segurança e conforto de ciclistas, bem como seu potencial para integração intermodal;
(O.E.10) Aumentar em até 17 pontos percentuais os postos de trabalhos ocupados por mulheres nas obras contratadas pela prefeitura;
(O.E.11) Fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, garantindo a transparência e a efetividade do uso dos recursos públicos destinados ao programa, bem como a gestão coordenada e adequada de equipes para atender padrões de excelência de licitações e regulamentações ambientais e sociais.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Nível de satisfação da população com os espaços públicos requalificados	Realizar pesquisa de opinião com moradores e usuários dos espaços públicos requalificados, utilizando escala de 1 a 5 para avaliar o nível de satisfação.	Escala de 1 a 5	0,00	4,00
Velocidade operacional média do serviço de ônibus no sentido bairro-centro na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	9,10	13,40
Velocidade operacional média do serviço de ônibus no sentido centro-bairro na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	14,30	15,80

Velocidade operacional média do serviço de ônibus da rede de simulação na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	8,70	10,00
Porcentagem de mulheres empregadas em obras	A Base de Referência é a quantidade total de mulheres que trabalham na construção em BH. Para medir, a SUDECAP / SUZURB avaliará os contratos de funcionários contratados pelas empresas responsáveis pelas com as obras. A PBH fornecerá os números em seus relatórios de implementação.	%	3,00	20,00

Componentes

Moeda de Referência: Euro

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - POLOS DE ATRATIVIDADE	**-**	**0,00**	**45.289.986,24**
001.001 - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS		0,00	41.669.683,58
001.001.001 - Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas	**número de terminais**	1,00	29.867.496,92
001.001.002 - Programa de Trabalho Técnico Social	**famílias atendidas**	80,00	941.278,69
001.001.003 - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	**número de domicílios**	175,00	10.860.907,97
001.002 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	3.620.302,66
001.002.001 - Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	**km requalificados**	2,70	3.620.302,66
002 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	**-**	**0,00**	**2.190.283,10**
002.001 - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	1.095.141,55
002.001.001 - Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	**m²**	23.327,54	1.095.141,55
002.002 - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE		0,00	1.095.141,55
002.002.001 - Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade	**m²**	18.779,55	1.095.141,55
003 - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA	**-**	**0,00**	**13.965.317,51**
003.001 - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	5.430.453,99

003.001.001 - Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro	**km**	8,40	5.430.453,99
003.002 - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	6.335.529,65
003.002.001 - Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro	**km**	18,00	6.335.529,65
003.003 - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	633.552,97
003.003.001 - Obras para requalificação de calçadas e travessias	**km**	36,00	633.552,97
003.004 - RUA DE PEDESTRES		0,00	162.913,62
003.004.001 - Obras para implantação de Ruas de Pedestres	**m**	420,00	162.913,62
003.005 - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	1.149.446,09
003.005.001 - Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	**% estudos concluídos**	100,00	54.304,54
003.005.002 - Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	**número de estações**	2,00	1.095.141,55
003.006 - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS		0,00	253.421,19
003.006.001 - Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	**km**	5,29	253.421,19
004 - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	**-**	**0,00**	**1.054.413,15**
004.001 - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	271.522,70
004.001.001 - Qualificação de mão-de-obra feminina	**número de mulheres**	538,00	271.522,70
004.002 - AUDITORIA EXTERNA		0,00	58.326,70
004.002.001 - Consultoria para realização de auditoria externa	**nº auditorias realizadas**	5,00	58.326,70
004.003 - EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		0,00	367.963,94
004.003.001 - Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa	**nº profissionais**	12,00	367.963,94
004.004 - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	181.015,13
004.004.001 - Estudos de microssimulação para o hipercentro	**% estudos concluídos**	100,00	181.015,13
004.005 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	175.584,68
004.005.001 - Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	**km de vias monitoradas**	20,00	175.584,68
Total			**62.500.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**49.589.095,65**	**79,34**
P- Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	número de estações	2,00	1.095.141,55	1,75
P- Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	m²	23.327,54	1.095.141,55	1,75
P- Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro	km	18,00	6.335.529,65	10,14
P- Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade	m²	18.779,55	1.095.141,55	1,75
P- Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	km requalificados	2,70	3.620.302,66	5,79
P- Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro	km	8,40	5.430.453,99	8,69
P- Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	km	5,29	253.421,19	0,41
P- Obras para implantação de Ruas de Pedestres	m	420,00	162.913,62	0,26
P- Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas	número de terminais	1,00	29.867.496,92	47,79
P- Obras para requalificação de calçadas e travessias	km	36,00	633.552,97	1,01
Bens	**-**	**-**	**175.584,68**	**0,28**
P- Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	km de vias monitoradas	20,00	175.584,68	0,28
Consultoria	**-**	**-**	**661.610,31**	**1,06**

P- Consultoria para realização de auditoria externa	nº auditorias realizadas	5,00	58.326,70	0,09
P- Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa	nº profissionais	12,00	367.963,94	0,59
P- Estudos de microssimulação para o hipercentro	% estudos concluídos	100,00	181.015,13	0,29
P- Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	% estudos concluídos	100,00	54.304,54	0,09
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**941.278,69**	**1,51**
P- Programa de Trabalho Técnico Social	famílias atendidas	80,00	941.278,69	1,51
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**271.522,70**	**0,43**
P- Qualificação de mão-de-obra feminina	número de mulheres	538,00	271.522,70	0,43
Outros	**-**	**-**	**10.860.907,97**	**17,38**
P- Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	número de domicílios	175,00	10.860.907,97	17,38
Total Geral	**-**	**-**	**62.500.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 AFD	Ano 1 CF	Ano 2 AFD	Ano 2 CF	Ano 3 AFD	Ano 3 CF	Ano 4 AFD	Ano 4 CF	Ano 5 AFD	Ano 5 CF	Total AFD	Total CF
POLOS DE ATRATIVIDADE	**45.289.986,24**	**362.030,27**	**1.180.218,67**	**4.308.160,14**	**2.360.437,32**	**13.576.134,97**	**5.310.984,00**	**9.503.294,48**	**1.770.328,00**	**5.738.179,72**	**1.180.218,67**	**33.487.799,58**	**11.802.186,66**
TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS	41.669.683,58	0,00	1.180.218,67	3.584.099,62	2.360.437,32	11.946.998,77	5.310.984,00	8.960.249,08	1.770.328,00	5.376.149,45	1.180.218,67	29.867.496,92	11.802.186,66
Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas	29.867.496,92	0,00	0,00	3.584.099,62	0,00	11.946.998,77	0,00	8.960.249,08	0,00	5.376.149,45	0,00	29.867.496,92	0,00
Programa de Trabalho Técnico Social	941.278,69	0,00	94.127,87	0,00	188.255,74	0,00	423.575,41	0,00	141.191,80	0,00	94.127,87	0,00	941.278,69
Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	10.860.907,97	0,00	1.086.090,80	0,00	2.172.181,58	0,00	4.887.408,59	0,00	1.629.136,20	0,00	1.086.090,80	0,00	10.860.907,97
REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO	3.620.302,66	362.030,27	0,00	724.060,52	0,00	1.629.136,20	0,00	543.045,40	0,00	362.030,27	0,00	3.620.302,66	0,00
Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	3.620.302,66	362.030,27	0,00	724.060,52	0,00	1.629.136,20	0,00	543.045,40	0,00	362.030,27	0,00	3.620.302,66	0,00
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	**2.190.283,10**	**2.190.283,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190.283,10**	**0,00**
PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO	1.095.141,55	1.095.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.141,55	0,00
Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	1.095.141,55	1.095.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.141,55	0,00
REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE	1.095.141,55	1.095.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.141,55	0,00
Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade	1.095.141,55	1.095.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.141,55	0,00
MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA	**13.965.317,51**	**12.493.664,48**	**0,00**	**376.511,48**	**0,00**	**164.271,23**	**0,00**	**657.084,93**	**0,00**	**273.785,39**	**0,00**	**13.965.317,51**	**0,00**
FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO	5.430.453,99	5.430.453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.453,99	0,00
Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro	5.430.453,99	5.430.453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.453,99	0,00
REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO	6.335.529,65	6.335.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335.529,65	0,00
Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro	6.335.529,65	6.335.529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335.529,65	0,00
REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS	633.552,97	633.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.552,97	0,00
Obras para requalificação de calçadas e travessias	633.552,97	633.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.552,97	0,00
RUA DE PEDESTRES	162.913,62	32.582,72	0,00	130.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.913,62	0,00
Obras para implantação de Ruas de Pedestres	162.913,62	32.582,72	0,00	130.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.913,62	0,00
ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR	1.149.446,09	10.860,91	0,00	43.443,63	0,00	164.271,23	0,00	657.084,93	0,00	273.785,39	0,00	1.149.446,09	0,00
Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	54.304,54	10.860,91	0,00	43.443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.304,54	0,00
Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	1.095.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	164.271,23	0,00	657.084,93	0,00	273.785,39	0,00	1.095.141,55	0,00
IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS	253.421,19	50.684,24	0,00	202.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.421,19	0,00
Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	253.421,19	50.684,24	0,00	202.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.421,19	0,00
ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	**1.054.413,15**	**211.787,71**	**314.151,76**	**144.812,10**	**85.258,13**	**0,00**	**191.830,79**	**0,00**	**63.943,59**	**0,00**	**42.629,07**	**356.599,81**	**697.813,34**
PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO	271.522,70	0,00	271.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.522,70
Qualificação de mão-de-obra feminina	271.522,70	0,00	271.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.522,70
AUDITORIA EXTERNA	58.326,70	0,00	5.832,67	0,00	11.665,34	0,00	26.247,01	0,00	8.749,00	0,00	5.832,68	0,00	58.326,70
Consultoria para realização de auditoria externa	58.326,70	0,00	5.832,67	0,00	11.665,34	0,00	26.247,01	0,00	8.749,00	0,00	5.832,68	0,00	58.326,70
EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	367.963,94	0,00	36.796,39	0,00	73.592,79	0,00	165.583,78	0,00	55.194,59	0,00	36.796,39	0,00	367.963,94

Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa	367.963,94	0,00	36.796,39	0,00	73.592,79	0,00	165.583,78	0,00	55.194,59	0,00	36.796,39	0,00	367.963,94
ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO	181.015,13	36.203,03	0,00	144.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.015,13	0,00
Estudos de microssimulação para o hipercentro	181.015,13	36.203,03	0,00	144.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.015,13	0,00
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR	175.584,68	175.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.584,68	0,00
Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	175.584,68	175.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.584,68	0,00
Total	62.500.000,00	15.257.765,56	1.494.370,43	4.829.483,72	2.445.695,45	13.740.406,20	5.502.814,79	10.160.379,41	1.834.271,59	6.011.965,11	1.222.847,74	50.000.000,00	12.500.000,00

Parecer Técnico: Willian Bueno e Silva

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O projeto de requalificação do centro de Belo Horizonte enfrenta desafios relacionados ao crescimento urbano desordenado e ao modelo de transporte privilegiando veículos individuais em detrimento de modos ativos e coletivos. Isso resultou em altos índices de motorização, congestionamentos e poluição. A falta de acessibilidade afeta especialmente grupos vulneráveis, como mulheres de baixa renda, que dependem do transporte público. Além disso, a região central apresenta problemas de conectividade, falta de acessibilidade para ciclistas e pedestres, e um ambiente urbano hostil. A repavimentação das vias também causou desafios físicos, principalmente para pessoas com deficiência. A região hospitalar enfrenta deficiências no transporte público, prejudicando a qualidade do serviço. A desigualdade de mobilidade é alta, e as tendências atuais indicam um aumento no uso de veículos individuais e redução do transporte público. Belo Horizonte sofre com congestionamentos e altos níveis de poluição.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

A solução proposta busca melhorar a acessibilidade e reduzir as externalidades negativas do transporte individual motorizado no hipercentro da cidade. Isso será feito por meio da implantação de faixas exclusivas, estações BRT, ciclovias, calçadas e um terminal de integração de ônibus. Os resultados esperados incluem o estímulo ao desenvolvimento econômico local, redução dos tempos de viagem no transporte coletivo, melhor acessibilidade para pedestres, maior segurança dos espaços públicos e redução da emissão de poluentes. O projeto também tem foco na sustentabilidade, com programas de capacitação profissional, monitoramento da qualidade do ar e transparência na gestão dos recursos públicos. A manutenção das vias e infraestruturas será realizada pela Subsecretaria de Zeladoria Urbana, e estima-se um investimento total de 50 milhões de reais em dois anos.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

As orientações estratégicas para o projeto estão alinhadas com o ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis e envolvem programas estaduais e municipais relacionados ao desenvolvimento da infraestrutura, mobilidade urbana, manutenção da cidade, coordenação da política urbana, qualificação profissional, gestão do sistema viário e promoção de direitos humanos e cidadania. A contrapartida financeira é de 20% do valor total do projeto, que será financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A taxa de câmbio considerada é de 5,5244 por 1,00 euro, conforme informações do Banco Central.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O projeto tem como objetivo principal promover o desenvolvimento urbano integrado da região central de Belo Horizonte, melhorando a qualidade de vida dos pedestres, ciclistas e usuários do transporte público. Os objetivos específicos incluem aumentar a velocidade dos ônibus , reduzir o tempo de espera nos pontos de ônibus, melhorar as condições de conforto e segurança dos usuários de transporte público, promover a acessibilidade universal, melhorar as condições de caminhabilidade e acessibilidade para pedestres, garantir a representatividade feminina nos postos de trabalho nas obras contratadas pela prefeitura, fortalecer a capacidade institucional da prefeitura e assegurar a transparência e efetividade do uso dos recursos públicos destinados ao programa.

PROJETO/INDICADORES:

O projeto conta com indicadores para avaliar o nível de satisfação da população com os espaços públicos requalificados, a velocidade operacional média dos serviços de ônibus nos sentidos bairro-centro e centro-bairro na Avenida Afonso Pena durante o horário de pico, a velocidade operacional média dos ônibus da rede de simulação na mesma avenida no horário de pico, e a porcentagem de mulheres empregadas em obras. As metas incluem alcançar um nível de satisfação de 4, velocidades de 13,40 km/h e 15,80 km/h nos ônibus, e uma porcentagem de 20% de mulheres empregadas nas obras.

PROJETO/COMPONENTES:

O projeto é composto por diversos componentes que abrangem diferentes áreas de intervenção. Entre eles estão a criação de polos de atratividade, a construção do Terminal de Integração de Ônibus do BRT Amazonas, a requalificação urbana do bairro Barro Preto, a requalificação de espaços públicos, a promoção da mobilidade ativa e coletiva, a implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro, o rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro, a requalificação de calçadas, a implantação de ruas de pedestres, a construção de estações de transferência do BRT e adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar, a implantação e conservação de ciclovias, estudos e equipamentos complementares, o programa Mulheres na Construção, auditoria externa, equipe de apoio para a Unidade Gestora do Programa, estudos de microssimulação para o hipercentro e monitoramento da qualidade do ar.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Foram realizadas diversas etapas no projeto de melhoria da mobilidade urbana em Belo Horizonte. Inicialmente, um diagnóstico foi realizado no Plano Diretor de Mobilidade Urbana de 2015, seguido pelo Plano Diretor de Mobilidade Urbana de 2017, que estruturou os dados e serviu como referência para o desenvolvimento do projeto. O Plano Diretor de Belo Horizonte de 2022 trouxe diretrizes específicas, enquanto o Programa Municipal Centro de Todo Mundo implementou intervenções no hipercentro da cidade. Estudos embasados nos projetos da Avenida Afonso Pena, Estações de Transferência, Área Hospitalar e Barro Preto foram conduzidos, e projetos básicos e executivos foram elaborados para faixas exclusivas de ônibus, ciclovias, ruas de pedestres, calçadas, travessias, rebaixamento asfáltico e praças. Também ocorreu uma revisão da área necessária para o terminal de integração de ônibus, visando minimizar o impacto em famílias afetadas.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto de abrangência municipal, no Município de Belo Horizonte - MG.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O projeto de melhoria da mobilidade urbana em Belo Horizonte beneficia uma ampla gama de pessoas e setores. Entre os beneficiários diretos estão os usuários de transporte público, que terão acesso a um novo Terminal de Integração Ônibus, comerciantes e microempreendedores no bairro Barro Preto, usuários de linhas de ônibus com destino à área central, estabelecimentos comerciais da região central, ciclistas, pedestres, e pessoas com deficiência permanente. Além disso, há beneficiários indiretos, como os habitantes do Barro Preto, do Centro e da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O projeto também beneficia diversas instituições públicas e órgãos setoriais envolvidos, fortalecendo a capacidade técnica do governo municipal.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O projeto possui fontes de financiamento tanto internas quanto externas. A contrapartida financeira representa um valor de $12.500.000,00 euros. Além disso, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) irá fornecer um financiamento externo no valor de $50.000.000,00 euros. Somando-se as fontes internas e externas, o valor total de financiamento é de $62.500.000,00 euros.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

A gestão do programa de melhoria da mobilidade urbana em Belo Horizonte será realizada pela Unidade Gestora do Programa (UGP) e pelas Unidades Executoras dos Projetos (UEP). A UGP, liderada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), será responsável pela coordenação e gerenciamento do programa, incluindo a gestão financeira e a elaboração de relatórios. A UGP contará com o apoio de consultores externos, conforme necessário. As UEPs, compostas por equipes técnicas de diferentes órgãos municipais, serão responsáveis pela implementação de tarefas específicas relacionadas à manutenção urbana, habitação, obras públicas, transporte público e planejamento de mobilidade urbana. O arranjo institucional busca promover a interdisciplinaridade, a transferência de conhecimento e a governança compartilhada entre as autoridades locais, visando alcançar os objetivos do programa, como o planejamento resiliente e a inclusão de gênero.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo está devidamente preenchido, com a indicação da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte - MG.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O campo está devidamente preenchido, com o prazo indicado de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

Os campos estão adequadamente preenchidos.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

É preciso obter a aprovação de uma Lei Municipal autorizativa para a realização da operação de crédito, que está em processo de elaboração para envio à Câmara Municipal de Belo Horizonte. A formalização da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) e das Unidades de Execução de Projeto (UEP), juntamente com as autorizações e obrigações relacionadas à operação e manutenção das estruturas implantadas, são etapas cruciais para o projeto. Além disso, a criação da UGP será realizada por meio de uma Portaria Municipal. A obtenção de licenças e outros instrumentos autorizativos é de responsabilidade da prefeitura, sem a necessidade de convênios ou trâmites legais com outros órgãos.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

A UGP será responsável por conduzir esses processos, com servidores experientes. A AFD aceita os procedimentos estabelecidos pela legislação local e impõe requisitos específicos nas licitações, incluindo a exclusão de empresas sancionadas. Será necessário contratar pessoal especializado e fornecer treinamento para a gestão de ITS, com o apoio da assistência técnica da AFD.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O projeto prevê o atendimento de áreas públicas, como avenidas, calçadas e praças, sem a necessidade de desapropriação de terrenos. No entanto, para a instalação do terminal de integração de ônibus, haverá a desapropriação de terrenos e o reassentamento de famílias que residem em áreas irregulares próximas à linha férrea. Estima-se que 80 famílias serão reassentadas em unidades habitacionais próximas ao empreendimento. O custo estimado das indenizações, bolsa moradia e construção das unidades habitacionais é de aproximadamente 39 milhões de reais. São esperados efeitos negativos, como a perda de laços de vizinhança e aumento das despesas para as famílias desapropriadas. Medidas mitigadoras estão sendo adotadas, como a revisão da área necessária para o terminal, a realocação preferencial no entorno do terminal e o pagamento de indenizações aos proprietários afetados.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

Durante a construção, podem ocorrer impactos temporários como ruído, interrupções no tráfego, emissões de poluentes e supressão de árvores. Medidas de mitigação serão implementadas, incluindo gestão de resíduos, monitoramento da fauna e controle de poluentes. Medidas complementares visam gerar benefícios ambientais, como o uso de energia solar e pavimento sustentável. Serão obtidas licenças ambientais prévias e seguirão a legislação aplicável.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

Durante a fase de construção, os principais riscos sociais são temporários e reversíveis, como perturbação nos serviços públicos, impacto no funcionamento do comércio, reassentamento involuntário e assédio aos trabalhadores. Medidas mitigadoras incluem envolvimento da população afetada, consideração dos fluxos viários, cronograma de obras divulgado, minimização dos riscos de reassentamento, prevenção de assédio, mecanismos de queixa e capacitação de mão de obra.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O projeto requer o reassentamento de famílias que residem na área. Estima-se que cerca de 80 famílias serão reassentadas, enquanto outras serão indenizadas. O objetivo é realizar o reassentamento preferencialmente no mesmo local, garantindo a posse da terra e melhorando as condições habitacionais e de acesso a serviços. O processo de remoção e reassentamento será realizado em conformidade com as leis e diretrizes municipais, buscando a participação das comunidades afetadas e considerando as diferentes opções de reassentamento, como indenização, realocação em unidades habitacionais, locação social, entre outras. A URBEL, órgão responsável, conta com uma equipe especializada para acompanhar todo o processo.

Avaliação Geral:

166ª Reunião da COFIEX - 01/06/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,702/4,000

1 - DESENHO (1,650/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

O projeto apresenta uma justificativa coerente entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. A situação existente em Belo Horizonte foi claramente caracterizada, descrevendo os problemas relacionados ao transporte urbano, espraiamento urbano , desigualdade de mobilidade, congestionamento, poluição e falta de acessibilidade. As soluções propostas, como faixas exclusivas, estações BRT, ciclovias, calçadas e um terminal de integração de ônibus, estão alinhadas com os problemas identificados. Além disso, os resultados esperados, como o estímulo ao desenvolvimento econômico, redução dos tempos de viagem, melhoria da acessibilidade e redução das emissões poluentes, são coerentes com as soluções propostas. Portanto, o projeto demonstra coerência em sua justificativa, soluções e resultados esperados. Além disso, a qualidade das informações apresentadas é considerada adequada.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral de estimular o desenvolvimento urbano integrado está em sintonia com as soluções propostas, como a construção do terminal de integração de ônibus e a requalificação urbana, que visam melhorar a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região central. Os objetivos específicos estão alinhados com as soluções propostas, abrangendo melhorias na velocidade dos ônibus, redução do tempo de espera e das emissões de gases poluentes, além do aumento da segurança e conforto para pedestres e ciclistas. Os componentes do programa, como o terminal de integração, as faixas exclusivas e as estações de transferência, estão diretamente relacionadas às soluções propostas e aos resultados esperados, que incluem estímulo ao desenvolvimento econômico, redução dos tempos de viagem e melhoria da acessibilidade. Os produtos mencionados, como a construção do terminal de integração e a requalificação de calçadas, estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Assim, pode-se concluir que há atendimento aos requisitos e as informações apresentadas são adequadas.

Dessa forma, pela análise dos critérios de alinhamento dos objetivos, componentes e produtos do projeto, conclui-se que eles estão consistentes com a solução proposta e os resultados esperados, e que os requisitos formam adequadamente atendidos.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,240/0,300. Pontuação atribuída = 0,240/0,300.

A descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado está presente, assim como os indicadores mensuráveis e suas fórmulas de cálculo correspondentes. Além disso, os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, demonstrando sua viabilidade. Também foi verificada a relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. No entanto, não há informações disponíveis sobre se os indicadores possuem prazos definidos e se os dados necessários estarão disponíveis dentro do tempo do projeto. Considerando esses aspectos, conclui-se que a maioria dos requisitos foi atendida, mas há uma lacuna de informação em relação aos prazos e disponibilidade dos dados. As informações apresentadas são adequadas e fornecem uma base sólida para avaliar a coerência dos indicadores com os resultados esperados.

Dessa forma, pela análise dos critérios de coerência entre os indicadores e os resultados esperados, conclui-se que a maioria dos requisitos foi adequadamente atendida.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso de 5 anos é considerado compatível com a complexidade do projeto em questão. Além disso, a distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é considerada adequada, o que indica uma boa organização e planejamento. Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos, demonstrando uma conexão consistente entre eles. Portanto, os requisitos foram atendidos e as informações apresentadas são adequadas em termos de qualidade.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

Foi apresentado um comparativo das condições de financiamento com agentes nacionais, demonstrando que a opção pelo financiamento externo era mais favorável. Além disso, foi justificado o motivo da escolha da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) como agente financeiro externo, destacando sua experiência em operações de crédito e as condições adequadas oferecidas, como taxas de juros competitivas, prazos e carência favoráveis.

As informações sobre as condições financeiras da operação de crédito pleiteada foram fornecidas, incluindo o valor do financiamento, desembolso em parcelas, garantias, prazos de carência e amortização, taxa de juros e comissões aplicáveis. Além disso, foi apresentado um comparativo entre as condições financeiras oferecidas pela AFD, BIRD, BID, Caixa Econômica Federal e BNDES, destacando as diferenças relevantes em termos de taxas de juros, prazos de maturidade e comissões.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira adequada.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

A Matriz de Responsabilidade Institucional apresentada demonstra a adequação à operacionalização do projeto, contendo as principais atividades, os órgãos envolvidos na execução e suas respectivas responsabilidades. A estrutura institucional do projeto é detalhada, indicando as equipes responsáveis pela gestão (Unidade Gestora do Programa - UGP) e execução (Unidades Executoras dos Projetos - UEP). Além disso, são mencionados os órgãos envolvidos, como a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) e outras entidades, como SUDECAP, URBEL, SUZURB, BHTRANS e SUMOB, responsáveis por tarefas setoriais específicas.

Foi verificado o conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, atendendo assim ao requisito. Além disso, há informação sobre a estrutura operacional, incluindo a equipe técnica e sua experiência, para a implementação do programa/projeto. A Unidade Gestora do Programa (UGP) e as Unidades Executoras dos Projetos (UEP) serão compostas por funcionários da Prefeitura, podendo ser apoiados por consultores externos conforme necessário. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) terá uma equipe própria, podendo ser escalonada durante a implementação. Também são mencionadas as equipes técnicas de outros órgãos envolvidos, como SUDECAP, URBEL, SUZURB, BHTRANS e SUMOB.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à implementação do projeto, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Foram indicadas medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. A Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte será responsável pelo acompanhamento da operação de ônibus nas faixas exclusivas e nas estações de BRT na área hospitalar. Além disso, a Subsecretaria de Zeladoria Urbana será responsável pela manutenção e restauração das vias, calçadas, ciclovias, praças, microdrenagem e bens imóveis públicos.

Também foi informado que os custos de manutenção serão cobertos por recursos do orçamento municipal, garantindo assim a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Os custos de manutenção, incluindo custeio e reposição, foram previstos e fornecidos. Foram mencionados os custos médios de manutenção de vias, restauração de calçadas e manutenção de praças, além de uma estimativa de custo total de manutenção de aproximadamente 50 milhões de reais em um período de 2 anos. Também foram mencionados os custos de implantação e manutenção das estações e intervenções na área hospitalar.

Portanto, com base nas informações fornecidas sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto, conclui-se que os requisitos foram adequadamente atendidos.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Foi informado que o projeto está inserido nos programas finalísticos do Plano Plurianual do Estado de Minas Gerais e do Plano Plurianual do Município de Belo Horizonte. Isso indica uma conexão direta com as prioridades das políticas de governo, demonstrando alinhamento com as estratégias e diretrizes estabelecidas nos planos de longo prazo.

Além disso, foram mencionados diversos planos setoriais relacionados ao projeto, como o Plano Diretor de Belo Horizonte, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, o Projeto Mobilidade Urbana e Inclusão Urbana, entre outros. Essas referências evidenciam a abrangência e articulação do projeto com outros planos e programas de desenvolvimento urbano, reforçando sua compatibilidade com as prioridades das políticas governamentais.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma satisfatória.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

Foram mencionadas diversas etapas realizadas como ações prévias necessárias à execução do programa/projeto, tais como diagnósticos, planos diretores, estudos, projetos básicos e executivos. Isso indica que foram realizadas atividades preparatórias e fundamentais para o desenvolvimento e implementação do projeto.

Além disso, as informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Os diagnósticos, planos diretores, projetos básicos e executivos, bem como os estudos mencionados estão alinhados com as atividades planejadas e demonstram um embasamento adequado para as ações futuras.

Considerando que os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações apresentadas é adequada, conclui-se que o projeto possui um gerenciamento de risco adequado, com atividades prévias realizadas e informações consistentes para embasar as etapas futuras de execução .

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

Foram apresentados detalhamentos relacionados a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais necessários, contratações, desapropriação/reassentamento e impacto ambiental e social. Esses detalhamentos demonstram uma abordagem abrangente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa/projeto, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

No que diz respeito aos atos legais e institucionais necessários, foram mencionados diversos elementos que devem ser realizados, como aprovação da Carta-Consulta pela COFIEX, negociações de garantia do Governo Federal, aprovação de Lei Municipal autorizativa e formalização da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) e das Unidades de Execução de Projeto (UEP). Essas medidas demonstram a preocupação em estabelecer uma base sólida para a execução do programa/projeto.

Quanto às contratações, foram apresentadas informações sobre os procedimentos de licitação e contratação, bem como a composição da equipe responsável e a necessidade de contratação adicional de especialistas. Além disso, foram mencionadas medidas de mitigação de riscos, como a política de aquisição e contratação do financiador e a capacitação da equipe para a gestão de Intelligent Transportation Systems (ITS).

No que se refere à desapropriação/reassentamento, foram fornecidas informações sobre as ações relacionadas, incluindo a necessidade de desapropriação de terrenos e reassentamento de famílias afetadas. Também foram descritas estratégias adotadas para lidar com as áreas públicas e particulares, como desafetação de áreas de uso coletivo e demarcação urbanística. Mencionou-se ainda o Programa de Remoção e Reassentamento, alinhado com a Política Municipal de Habitação, que visa realocar as famílias afetadas em unidades habitacionais em áreas regularizadas próximas ao empreendimento.

No aspecto do impacto ambiental e social, foram apresentadas informações sobre os impactos potenciais durante a fase de construção do programa/projeto. Foram mencionadas medidas mitigadoras para cada impacto identificado, abrangendo questões como perturbação temporária de serviços públicos, desapropriação e reassentamento involuntário, e assédio sexual e moral. Essas medidas demonstram uma preocupação com a minimização dos impactos negativos e o cuidado com as questões sociais envolvidas.

Com base nas informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram adequadamente atendidos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações do agente financeiro que o proponente possui contratos firmados com agentes externos, o que indica experiência na execução de operações de crédito externo. Portanto, o proponente demonstra ter a experiência necessária nessa área.

Quanto à qualidade deste quesito, o valor médio da carteira de desempenho do proponente corresponde a 82,10%. Portanto, nos termos da Resolução COFIEX Cofiex 17/21, conclui-se que experiência do proponente na execução de projetos com agente financeiro externo é satisfatória.

4 - ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,665/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

O projeto propõe a implantação de faixas exclusivas de ônibus, requalificação urbana, rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem, implantação de ciclovias e estações de transferência do BRT, entre outras medidas, que visam melhorar a mobilidade urbana e reduzir as emissões de poluentes.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

O projeto propõe a requalificação urbana do bairro comercial do Barro Preto, visando estimular o desenvolvimento econômico local e melhorar as condições para as atividades comerciais.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

O projeto menciona o programa de capacitação profissional de mulheres para o setor da construção, visando aumentar o percentual de mulheres que trabalham nas obras contratadas pela prefeitura e tornar as oportunidades econômicas acessíveis a todas.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

O projeto inclui ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, evidenciado pelo programa de trabalho técnico social, que busca integrar os moradores afetados, incluindo ações de mobilização, desenvolvimento socioeconômico e remoção e reassentamento.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

O projeto menciona o programa de capacitação profissional de mulheres, que tem como objetivo beneficiar mulheres como parte do projeto.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta, e a maioria dos requisitos relacionados aos indicadores e resultados esperados foi atendida. Além disso, o prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma são considerados adequados, e a justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas. No que diz respeito à gestão, o arranjo institucional é adequado, e medidas foram indicadas para a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto. O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, com atividades prévias realizadas e identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental, melhoria do ambiente de negócios e oportunidades, geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis, inclusão de minorias sociais entre os beneficiários e políticas voltadas para juventude e gênero. Em geral, o projeto apresenta uma qualidade adequada em termos de desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a Nota Técnica do Analista.

- Coordenador(a) Geral: Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com parecer técnico.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.