Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 60994
Título: Programa Mais Saneamento para Bahia - MSB
Título Abreviado: MSB
Mutuário: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA
Setor: Saneamento Básico
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: BA
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA	BA

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado da Bahia
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Euro
Custo Total: 280.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
New Development Bank - NDB	NDB	Euro	280.000.000,00	1,000	280.000.000,00
Total					280.000.000,00

Objetivo

(i)OBJETIVO GERAL
O objetivo geral do Programa é ampliar, de forma eficiente e sustentável, a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, otimizando a operação dos sistemas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia.

(ii)OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Promover a universalização dos serviços de abastecimento de água para a área de atuação da Embasa e cumprir com os Contratos de Programa/Concessão para o atendimento das metas do Novo Marco do Saneamento.

b) Promover a universalização dos serviços de esgotamento sanitário para a área de atuação da Embasa e cumprir com os Contratos de Programa/Concessão para o atendimento das metas do Novo Marco do Saneamento.

c) Elaborar levantamento e diagnóstico para combate às perdas na distribuição de água na área de atuação da Embasa.

É importante ressaltar que os anos de linha de base e meta dos Indicadores do Capítulo 2.6 a seguir estão apresentados na descrição de cada indicador.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento no número de famílias com ligações de água potável nas áreas de atuação da Embasa (ALA - Acréscimo de ligação de água). Linha de Base: ANO 2022 Meta: ANO 2027	Somatório da quantidade de novas ligações de água no período	ligações	99.429,00	76.197,00
Aumento no número de famílias com ligações de esgoto nas áreas de atuação da Embasa (ALE - Acréscimo de Ligações de Esgoto). Linha de Base: ANO 2022 Meta: ANO 2027	Somatório da quantidade de novas ligações de esgoto no período	ligações	55.199,00	233.009,00
IAA - Índice atendimento urbano Água. Linha de Base: ANO 2022 Meta: ANO 2027	Divisão entre o número de economias habitadas existentes de água e a soma das economias residenciais habitadas existentes de água + potenciais habitadas + factíveis habitadas	porcentagem	98,19	98,69
IAE - Índice de atendimento urbano Esgoto. Linha de Base: ANO 2022 Meta: ANO 2027	Divisão entre o número de economias habitadas existentes de esgoto e a soma das economias residenciais habitadas existentes de esgoto + potenciais habitadas + factíveis habitadas	porcentagem	50,42	58,74

Componentes

Moeda de Referência: Euro

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**-**	**0,00**	**25.887.396,87**
001.000.001 - Novas ligações de água	**Ligações**	76.197,00	25.887.396,87
002 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**-**	**0,00**	**251.323.324,02**
002.000.001 - Novas ligações de esgoto	**Ligações**	233.009,00	251.323.324,02
003 - LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO PARA COMBATE À PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	**-**	**0,00**	**2.789.279,11**
003.000.001 - Levantamento e diagnóstico para combate à perdas na distribuição de água	**Estudo**	1,00	2.789.279,11
Total			**280.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**277.210.720,89**	**99,00**
P- Novas ligações de água	Ligações	76.197,00	25.887.396,87	9,25
P- Novas ligações de esgoto	Ligações	233.009,00	251.323.324,02	89,76
Outros	**-**	**-**	**2.789.279,11**	**1,00**
P- Levantamento e diagnóstico para combate à perdas na distribuição de água	Estudo	1,00	2.789.279,11	1,00
Total Geral	**-**	**-**	**280.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 NDB	Ano 2 NDB	Ano 3 NDB	Ano 4 NDB	Ano 5 NDB	Total NDB
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**25.887.396,87**	**4.804.332,87**	**4.625.966,78**	**7.114.938,05**	**4.394.260,76**	**4.947.898,41**	**25.887.396,87**
Novas ligações de água	25.887.396,87	4.804.332,87	4.625.966,78	7.114.938,05	4.394.260,76	4.947.898,41	25.887.396,87
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**251.323.324,02**	**31.342.106,17**	**33.120.647,10**	**48.124.401,28**	**54.628.534,09**	**84.107.635,38**	**251.323.324,02**
Novas ligações de esgoto	251.323.324,02	31.342.106,17	33.120.647,10	48.124.401,28	54.628.534,09	84.107.635,38	251.323.324,02
LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO PARA COMBATE À PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	**2.789.279,11**	**0,00**	**697.319,77**	**697.319,78**	**697.319,78**	**697.319,78**	**2.789.279,11**
Levantamento e diagnóstico para combate à perdas na distribuição de água	2.789.279,11	0,00	697.319,77	697.319,78	697.319,78	697.319,78	2.789.279,11
Total	280.000.000,00	36.146.439,04	38.443.933,65	55.936.659,11	59.720.114,63	89.752.853,57	280.000.000,00

Parecer Técnico: Camila Barbosa Curi

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O programa Mais Saneamento para a Bahia - MSB propõe soluções para os desafios relacionados à baixa cobertura de atendimento de esgotamento sanitário e aos sistemas de abastecimento de água, no Estado da Bahia, em áreas atendidas pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA. O projeto apresenta a caracterização da situação do atual atendimento urbano de saneamento, descrevendo-se os problemas relacionados à baixa cobertura de atendimento de serviços de esgotamento sanitário, aos índices de perda nos sistemas de abastecimento de água, e os desafios em relação ao alcance das metas de universalização do Marco Legal do Saneamento.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

O projeto descreve como suas principais soluções propostas, implantação/ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água, Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em diversos municípios do Estado da Bahia, e elaboração de um diagnóstico/estudo com vistas ao combate e à redução de perdas de água (reais e aparentes), estão alinhadas com esse objetivo. Os resultados esperados, como a melhoria na qualidade da água, a melhoria na saúde pública, e identificação de pontos de perda, desenvolvimento econômico, também estão alinhados com o objetivo geral. Os resultados esperados foram apresentados organizados em torno dos três componentes. Em relação, aos componentes Universalização dos serviços de abastecimento de água e Universalização dos serviços de esgotamento sanitário, podemos citar resultados esperados como a melhoria na saúde pública, o desenvolvimento econômico, segurança alimentar, devido a redução do risco de contaminação, Melhoria na qualidade da água disponível para consumo humano, agricultura e vida selvagem, e preservação do meio ambiente . Em relação ao Componente Elaboração de Diagnostico para combate das perdas, os principais resultados esperados apresentados são a Identificação de pontos de perda, avaliação das causas e magnitude das perdas, o desenvolvimento de medidas corretivas, a estimativa dos benefícios econômicos e o monitoramento contínuo e avaliação de resultados. O projeto menciona que os custos de manutenção já estão previstos em previsões orçamentárias da EMBASA para os próximos anos, especificamente dentro de um pacote denominado Pacote Manutenção de Sistemas EMBASA.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

O Programa está inserido em ações do Programa Plurianual - PPA 2020-2023 do Estado do Bahia, bem como no Anexo II da LOA - Lei Orçamentária Anual. A Lei no 14.026/2020 - Novo Marco Legal do Saneamento, também é um balizador para as intervenções previstas no Programa. O Plano de Negócios - Estratégia Plurianual de Negócio 2023-2027 - também apresenta orientações estratégicas para o Programa. O programa não conta com contrapartida financeira, tendo apenas recursos de financiamento, desembolsados de acordo com o cumprimento de metas. A taxa de câmbio considerada é de 5,41 por 1,00 euro.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O projeto tem como objetivo geral "ampliar, de forma eficiente e sustentável, a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, otimizando a operação dos sistemas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia."

PROJETO/INDICADORES:

O projeto propõe indicadores para avaliar o número de ligações e o índice de atendimento dos sistemas abastecimento de água e de esgotamento sanitário. As metas incluem aumento no número de ligações de água e esgoto e aumento percentual do atendimento de água e esgoto.

PROJETO/COMPONENTES:

O projeto é organizado em torno de três (3) componentes: Universalização dos serviços de abastecimento de água, Universalização dos serviços de esgotamento sanitário, e Elaboração de Diagnostico para combate das perdas.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

A projeto não informa de maneira clara quais etapas já foram realizadas em relação ao programa objeto da carta-consulta.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto de abrangência Estadual. Os locais de implantação das ações do programa não são indicados de forma clara.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O programa pretende ampliar a rede de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em áreas atendidas pela EMBASA, beneficiando um novo público de 212.590 habitantes que passarão a ser abastecidos com água e de 650.095 habitantes com esgotamento sanitário. Indiretamente, o programa favorecerá toda a população dos municípios atendidos pela companhia, ao contribuir para a melhoria ambiental dessas regiões.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O projeto possui fontes de financiamento externas, no valor proposto de até 280.000.000,00 de Euros, a serem financiados pelo NDB.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O arranjo institucional apresenta a EMBASA como agente responsável pela execução das ações descritas. A UGP - Unidade Gestora de Projeto será representada pela Unidade de Administração Financeira (FAF) da EMBASA. O Modelo Operacional proposto na implantação do Programa, fundamenta-se na atuação complementar de duas unidades: a UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento e Fiscalização. A UGP representa o Órgão Executor, assumindo as funções de Decisão e de Execução relacionadas à Gestão da implantação do Programa. A atuação da empresa contratada foca no apoio às funções da UGP, com as funções de gestão e fiscalização do Projeto, e validação do atingimento das metas para que ocorram os desembolsos.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo indicado é de 5 anos.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso foi incluída de forma adequada. Também foi verificado o correto preenchimento em relação a distribuição dos recursos entre os componentes e produtos do projeto, e entre as diferentes fontes de financiamento.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

A carta-consulta cita como lista extensa de instrumentos legais relacionados a implementação do Programa, dentre eles leis federais, leis e decretos estaduais em relação ao tema de saneamento básico, portarias, instruções normativas e etc. Contudo, não foram especificados os riscos em relação à esta lista de instrumentos e nem mencionadas as respectivas ações mitigatórias.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

As contratações necessárias à execução das ações do programa serão de responsabilidade da EMBASA (formalizados pela Gerência de Licitações e Contratos), por meio de processos licitatórios, regidos pelo Regulamento Interno de Licitação e Contratos da EMBASA. Foi informado que dentre as principais contratações encontram-se contratações de empresa para a execução do escopo da obra, contratações para execução dos serviços ambientais, contratos para desenvolvimento dos trabalhos técnicos sociais e arqueológicos, quando necessários. O principal risco identificado em relação às contratações foi o não cumprimento do marco regulatório de universalização em esgotamento sanitário até 2033, risco não especifico às ações de contratações. Dentre as ações mitigatórias identificadas, destacam-se elaboração de mapa de risco prévio com respectivas ações mitigatórias para todas as licitações da Diretoria de Empreendimentos; e a elaboração de matriz de risco obrigatória com divisão das responsabilidades entre o contratante e a contratada, para as licitações semi-integradas.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O projeto não apresenta informações a respeito de desapropriações previstas, em decorrência da implantação das ações do programa, citando que não é possível estimar o número de imóveis a serem desapropriados, nem os custos, tendo em vista que o projeto está em fase inicial de elaboração. Apesar disso, o texto cita como possíveis riscos relacionados: a não liberação de áreas ocupadas em tempo hábil e a não obtenção de autorização das concessionárias para execução das obras em tempo hábil. Como medidas mitigadoras são citadas: obtenção de autorização do proprietário e/ou imissão de posse ou termo de cessão de uso até o início da frente de serviço; ajuste do cronograma liberando frentes de serviços não impactadas pela desapropriação; e o requerimento de autorização das concessionárias 6 meses antes da publicação do edital por parte de Administração.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

O projeto não identifica de forma específica riscos ambientais decorrentes da implantação de suas ações. Contudo, o texto cita possíveis impactos ambientais de obras do tipo, destacando-se entre estes: Erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infraestrutura hídrica, possível supressão vegetal, atraso na obtenção da regularização ambiental. Como ações mitigatórias são apresentadas: A prevenção da erosão do solo através do controle da movimentação de terra, a existência de programas de recuperação da vegetação nativa e reabilitação da mata ciliar por parte da EMBASA e a existência de setor específico que faz gestão junto ao órgão ambiental para emissão das licenças e autorizações antes da licitação.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

O projeto não identifica riscos sociais decorrentes da implantação de suas ações, somente mencionando impactos positivos, em campos como saúde pública, qualidade de vida, desenvolvimento econômico, meio ambiente e igualdade social.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

Este campo não foi preenchido.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 2,522/4,000

1 - DESENHO (1,252/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,574/0,700.

O projeto apresentou uma boa caracterização da situação do atual atendimento urbano de esgoto no Estado da Bahia, descrevendo-se os problemas relacionados a baixa cobertura de atendimento de serviços de esgotamento sanitário, os desafios em relação ao alcance das metas de universalização do Marco Legal do Saneamento. Os problemas foram identificados e descritos de forma coerente com o propósito do projeto. De forma geral, há coerência entre as soluções propostas e as soluções para os problemas apresentados. Contudo, a descrição das soluções propostas foi bastante vaga para os Componentes 1 e 2, que tratam da efetiva expansão das redes físicas de esgoto. As soluções propostas são descritas somente em termos de novas ligações de esgoto, não apresentando as etapas necessárias para este resultado, como expansão de redes coletoras, de infraestrutura de tratamento, transporte do esgoto, etc. Também não são informados os locais de intervenção do projeto. do número de ligações domiciliares de esgoto. No âmbito do Componente 3 - Elaboração de Levantamento e Diagnóstico para combate às perdas na distribuição de água, há maior clareza na descrição das soluções.

Portanto, o projeto demonstra coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e resultados esperados, porém as informações prestadas são insatisfatórias, prestadas de forma imprecisa e com baixo nível de detalhamento.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,387/0,600.

O objetivo geral do projeto é "ampliar, de forma eficiente e sustentável, a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, otimizando a operação dos sistemas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia." As soluções propostas, implantação/ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água, Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em diversos municípios do Estado da Bahia, e elaboração de um diagnóstico/estudo com vistas ao combate e à redução de perdas de água (reais e aparentes), estão alinhadas com esse objetivo. Os resultados esperados, como a melhoria na qualidade da água, a melhoria na saúde pública, e identificação de pontos de perda, desenvolvimento econômico, também estão alinhados com o objetivo geral. Em sua maioria, os objetivos específicos estão relacionados às soluções propostas e aos resultados esperados. Contudo, o objetivo específico " b) Promover a universalização dos serviços de esgotamento sanitário para a área de atuação da Embasa e cumprir com os Contratos de Programa/ Concessão para o atendimento das metas do Novo Marco do Saneamento" não está alinhado aos resultados esperados do Componente em relação as ações de esgotamento sanitário. Até o final do Programa Mais Saneamento (2027) espera-se atingir a meta aproximada de 58,74% e a Lei 14.026/2020 - Novo Marco Legal do Saneamento, define como universalização do acesso aos serviços de esgoto, a cobertura de 90% até o ano de 2033.

Em relação aos produtos apresentados, Novas ligações de água, Novas ligações de esgoto, e Levantamento e diagnóstico para combate às perdas na distribuição de água, estes representam apenas uma pequena porção dos produtos necessários ao alcance dos resultados esperados. As demais ações necessárias à implementação dos produtos descritos, tais como ampliação de estruturas de captação e tratamento de água (Estações de Tratamento de Água - ETA), distribuição (adutoras, elevatórias, reservatórios de água apoiados e elevados, redes e ramais) deveriam ser descritos também como produtos.

Dessa forma, conclui-se que objetivos do projeto estão consistentes com a solução proposta e os resultados esperados, porém os componentes e produtos não contêm nível de detalhamento suficiente para a adequada avaliação da adequação as soluções. Portanto, os requisitos foram parcialmente atendidos, e de forma insatisfatória e imprecisa.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,162/0,300.

Em geral, os indicadores descritos, Aumento no número de famílias com ligações de água potável nas áreas de atuação da Embasa e IAE - Índice de atendimento urbano Esgoto, permitem mensurar o alcance dos respectivos resultados esperados. Contudo, cabe ressaltar que os indicadores apresentados apresentam certa redundância, diferentes indicadores mensurando o mesmo aspecto. Cabe ainda ressaltar que não foram apresentados indicador(es) correspondente(s) aos resultados esperados para o Componente 3, incluindo Identificação de pontos de perda (de água), Desenvolvimento de medidas corretivas, dentre outros. Além disso, não foram apresentados indicador(es) correspondente(s) a diversos resultados esperados.

Quanto aos indicadores apresentados, estes não permitem o correto cálculo e avaliação do atingimento de metas propostas e dos resultados, já que algumas fórmulas de cálculo e apresentadas suscitam dúvidas e há ausência de dados. Notadamente, os indicadores não permitem compreender se os percentuais de cobertura de atendimento apresentados se referem a toda a área de atuação da Embasa, ou apensa as áreas de intervenção propostas por este projeto. Portanto, conclui-se que as informações prestadas são insatisfatórias, prestadas de forma imprecisa.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,035/0,100.

Não foram apresentados dados suficientes ou suficientemente detalhados para uma avaliação segura da compatibilidade entre o prazo apresentado - 5 anos - e a complexidade do projeto. De forma semelhante, não há dados suficientes para avaliar a adequação da distribuição dos recursos no cronograma de desembolso, já que as ações do projeto são pouco detalhadas. Cabe ressaltar que quanto a distribuição dos recursos entre os componentes, esta parece adequada, em que pese a falta de detalhamento dos componentes.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram parcialmente atendidos e as informações apresentadas são insatisfatórias, prestadas de forma imprecisa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

Foi apresentado um comparativo das condições de financiamento com agentes nacionais, demonstrando a operação de crédito internacional mais favorável. Além disso, foi justificado que o New Development Bank (NDB) é uma instituição financeira que está construindo uma carteira relevante de projetos na área de água e saneamento no Brasil, principalmente através de empresas estatais, além de apresentar vantagens como a modalidade de empréstimos SDL (Sustainable Development Loan), que prevê desembolsos vinculados ao alcance de metas estabelecidas por indicadores previamente acordados.

As informações sobre as condições financeiras da operação de crédito pleiteada foram fornecidas, incluindo valor do financiamento, formato de desembolso, prazos de carência e amortização, taxa de juros (Euribor + spread variável) e comissões inicial e de compromisso. Foi ainda apresentada comparação entre as condições praticadas pelos agentes internacionais como CAF, Banco Mundial, e nacionais como BRB, Caixa Econômica Federal e BNDES, mencionando as taxas de juros, prazos de maturidade, e outras condições relevantes.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira adequada.

2 - GESTÃO (0,834/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

A Matriz de Responsabilidade Institucional apresentada demonstra a adequação à operacionalização do projeto, contendo as principais atividades, os setores envolvidos nas diversas fases do projeto e suas respectivas responsabilidades. Foi apresentada a estrutura institucional do projeto, indicando as equipes responsáveis pela gestão (Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP). Além disso, foi apresentado o modelo operacional proposto, fundamentado na atuação complementar de duas unidades: a UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento e Fiscalização. Portanto, requisito atendido.

Foi informado o conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, atendendo dessa forma ao requisito. Além disso, há informação sobre a estrutura operacional, incluindo a equipe técnica para a implementação das etapas do programa/projeto.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à implementação do projeto, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300.

O projeto indica que a Embasa é a responsável pela manutenção dos seus sistemas operacionais e conta com um quadro de funcionários com 323 engenheiros e 283 técnicos/agentes operacionais especializados. Foi indicado ainda que se prevê a contratação de 31 engenheiros e 508 técnicos/ agentes operacionais a partir de concurso vigente, para o auxílio neste programa. Contudo, cabe ressaltar que não foram indicadas de maneira clara as medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Além disso, a matriz RACI apresenta as diretorias e setores da Embasa responsáveis pelas etapas do projeto definidas.

Também foi informado que os custos de manutenção serão cobertos por recursos de um pacote específico existente no orçamento da empresa - o pacote manutenção. Contudo, o projeto não informa claramente o adicional dos custos aportado pelas ações deste programa específico. Além disso, não foi especificado o conteúdo do pacote manutenção, e não foi claramente informado se as projeções apresentadas já consideram todas as ações propostas neste projeto.

Portanto, com base nas informações fornecidas sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto, conclui-se que os requisitos foram parcialmente atendidos, e as informações são insatisfatórias, prestadas de forma imprecisa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Foi informado que o programa está inserido em ações do Programa Plurianual - PPA 2020-2023 do Estado do Bahia, bem como no Anexo II da LOA - Lei Orçamentária Anual. Foi ainda informado que a Lei no 14.026/2020 - Novo Marco Legal do Saneamento, também é balizadora para as intervenções previstas no Programa. Além disso, foi apresentado o Plano de Negócios - Estratégia Plurianual de Negócio 2023-2027 - que também apresenta orientações estratégicas para o Programa. Isso indica um alinhamento com as estratégias e diretrizes estabelecidas nos planos de longo prazo.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,436/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,048/0 ,400.

O projeto apresenta uma descrição genérica das etapas e ações previas necessárias aos projetos de saneamento da Embasa. Contudo, não são fornecidas informações especificas em relação as ações propostas por este programa e em relação as localidades que se pretende atender. A carteira de projetos apresentada inclui projetos que parecem já ter sido concluídos, e não fornece informações sobre os projetos que estão incluídos nesta proposta. Isso indica que não há conhecimento suficiente, nem foram, foram realizadas atividades preparatórias e fundamentais para o desenvolvimento e implementação do projeto.

Dessa forma, não foram fornecidos dados suficientes para avaliar a coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto.

Portanto, conclui-se que os requisitos não foram atendidos, e que as informações prestadas são insatisfatórias, prestadas de forma imprecisa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,188/0,400.

Foram apresentadas informações relacionadas a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais necessários, contratações, desapropriação/reassentamento e impacto ambiental e social. As informações prestadas demonstram uma abordagem parcial e limitada na identificação dos riscos potenciais associados ao programa/projeto, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

O projeto cita lista extensa de instrumentos legais e institucionais relacionados a implementação do Programa, dentre eles leis federais, leis e decretos estaduais em relação ao tema de saneamento básico, portarias, instruções normativas e etc. Contudo, não foram especificados os riscos em relação a esta lista de instrumentos e nem mencionadas as respectivas ações mitigatórias.

Quanto às contratações, o projeto apresenta uma lista das principais contratações necessárias a execução das ações do programa, informando que serão de responsabilidade da EMBASA. São também apresentados alguns riscos e correspondentes ações mitigatórias.

No que se refere à desapropriação/reassentamento, o projeto não apresenta informações precisa a respeito de desapropriações estimadas em decorrência da implantação do programa. O proponente justifica que ainda não é possível estimar o número de imóveis a serem desapropriados, nem os custos, tendo em vista que o projeto está em fase inicial de elaboração. Contudo, cabe ressaltar que o projeto cita possíveis riscos e correspondentes ações mitigadoras associadas a desapropriações e reassentamentos.

Finalmente, no aspecto do impacto ambiental e social, o projeto não identifica de forma específica riscos decorrentes da implantação de suas ações relacionados a estes temas. Contudo, o texto cita possíveis impactos ambientais de obras de saneamento. Cabe ainda ressaltar que o projeto ressalta somente os impactos sociais positivos esperados com a implantação das ações.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram parcialmente atendidos, e as informações são insatisfatórias, prestadas de forma imprecisa.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações do agente financeiro que o proponente não possui contratos firmados com agentes externos, não tendo sido não demonstrada experiência com a execução de operações de crédito externo. Em razão da ausência de experiência do proponente, e nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021, atribui-se nota 5 a qualidade do requisito. Portanto, conclui-se que o requisito não se aplica, atribuindo-se a nota máxima a sua qualidade.

4 - ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,399/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

O projeto tem como principal foco a implantação de novas ligações de sistema de esgotamento sanitário e aumento da abrangência do tratamento adequado dos resíduos sólidos de modo a evitar a contaminação do solo e corpos de água, contribuindo desta forma diretamente para a proteção ambiental e aumento da resiliência dos sistemas urbanos a períodos de maior seca.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O projeto tem como componente de maior vulto a expansão da rede de esgotamento sanitário nas localidades atendidas pela Embasa.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O projeto trata diretamente das questões relacionadas à segurança hídrica e a gestão integrada dos recursos hídricos. As ações abordam estes temas ao promover maior controle e diminuição de perdas nos sistemas de abastecimento de água, e ao requalificar e ampliar estes sistemas.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho razoavelmente consistente, que demonstra, em parte, a coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos e componentes estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Contudo, a falta de detalhamento dos produtos apresentados não permite uma real avaliação deste alinhamento. Uma pequena parte dos requisitos relacionados aos indicadores foi atendida, porém indicadores adicionais, relacionados a certos resultados esperados poderiam ter sido incluídos. De modo que as informações prestadas foram insatisfatórias e prestadas de forma imprecisa. Não foi possível avaliar com adequadamente a prazo de desembolso, a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes, devido à falta de detalhamento dos produtos do projeto. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram fundamentadas. No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados, porém não foram claramente indicadas detalhadas as medidas para a manutenção e sustentabilidade financeira do projeto. O gerenciamento de risco foi abordado, contudo a indicação das atividades prévias realizadas e em fase de preparação é bastante incipiente. A identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras também não possuiu uma abordagem adequada nem completa. Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental, implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico e gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Em geral, o projeto apresenta pouca maturidade e baixo nível de detalhamento em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, porém aborda algumas áreas estratégicas importantes.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise realizada pelo técnico.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.