Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 61007
Título: Programa de Drenagem Urbana Sustentável e Mobilidade Eficiente de Feira de Santana
Título Abreviado: Programa Feira 200 Anos
Mutuário: Município de Feira de Santana - BA
Setor: Saneamento Básico
Esfera: Municipal
Tipo:
UF: BA
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Superintendência de Obras e Manutenção de Feira de Santana ? BA	BA

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 80.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	Dólar	64.000.000,00	1,000	64.000.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	16.000.000,00	1,000	16.000.000,00
Total					80.000.000,00

Objetivo

(i) Objetivo geral:
Promover melhorias no sistema de drenagem, mobilidade e áreas ambientais sensíveis, contribuindo para a mobilidade eficiente, qualidade de vida, valorização e recuperação ambiental, visando o desenvolvimento sustentável do município de Feira de Santana.

(ii) Objetivos específicos:
- Diminuir as áreas de inundação e melhorar o sistema de drenagem da cidade com mecanismos sustentáveis.
- Recuperar a função ecológica das lagoas da cidade.
- Promover a mobilidade eficiente com a integração urbana e estruturação de novos eixos viários.
- Melhorar a mobilidade urbana e estimular o uso de meios de transporte não motorizados e não poluentes.
- Garantir a segurança da população com a prevenção e alerta quantos aos riscos de ocorrência de eventos críticos de inundação e desastres naturais;
- Ofertar à população novas áreas de lazer, recreação e contemplação da natureza;
- Assegurar o bem-estar social e melhorar a qualidade de vida da população.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução da quantidade de pontos alagados em ruas do município de Feira de Santana (47 pontos ao todo em 2020)	(Nº de pontos alagáveis pós projeto x 100) / pontos alagáveis em 2020.	%	100,00	50,00
Diminuição das denúncias junto à Defesa Civil (99 denúncias em 2020)	(Denúncias pós projeto x 100) / denúncias pré projeto	%	100,00	50,00
Redução da quantidade de trechos com pontos críticos nos canais de macrodrenagem das bacias do município (12 trechos com pontos críticos no total de 20 em 2020)	(Nº de trechos com pontos críticos pós projeto x 100) / total de trechos de canais de macrodrenagem inseridos nas três bacias urbanas do município identificados no PDMAPFS (2020)	%	60,00	0,00
Recuperação de vegetação das lagoas Prato Raso, Salgada e do Berreca. (Área total de APP: 160.000m²)	(Área recuperada pós projeto) / Área total de APP x 100	%	0,00	30,00
Redução do tempo de viagem entre Av. Ayrton Sena e Aeroporto	Razão entre a distância percorrida (antes e após Projeto) dividida pela velocidade média do percurso. Tempo = Distância/Vel. Média	minutos	15,00	6,00
Redução do tempo de viagem entre os bairros Viveiros e Feira X	Razão entre a distância percorrida (antes e após Projeto) dividida pela velocidade média do percurso. Tempo = Distância/Vel. Média	minutos	10,00	2,00
Taxa de Incidência de internações totais por doenças de veiculação hídrica (base de 2021)	Nº de internações no ano/10.000 habitantes	Internações/ 10. 000hab	0,83	0,50

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS	**-**	**0,00**	**1.936.350,00**
001.000.001 - Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos	**unidade**	12,00	1.835.750,00
001.000.002 - Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	**unidade**	1,00	100.600,00
002 - COMPONENTE 2 - OBRAS	**-**	**0,00**	**71.603.800,00**
002.001 - SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO		0,00	27.992.500,00
002.001.001 - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe	**unidade**	5,00	5.030.000,00
002.001.002 - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé	**unidade**	7,00	2.030.000,00
002.001.003 - Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca	**unidade**	5,00	5.030.000,00
002.001.004 - Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande	**metros**	3.300,00	2.818.000,00
002.001.005 - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso	**m²**	74.500,00	6.039.000,00
002.001.006 - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada	**m²**	52.386,00	4.026.000,00
002.001.007 - Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca	**m²**	28.812,00	3.019.500,00

002.002 - SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA		0,00	42.060.300,00
002.002.001 - Construção de Viaduto no Bairro Feira IX	**metro**	150,00	5.233.500,00
002.002.002 - Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/ Feira X	**metro**	200,00	6.039.000,00
002.002.003 - Avenida Vale do Pojuca	**m**	7.800,00	15.530.000,00
002.002.004 - Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto	**metros**	3.400,00	3.220.600,00
002.002.005 - Duplicação da Avenida Artêmia Pires	**metros**	3.820,00	8.051.500,00
002.002.006 - Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM	**metros**	12.800,00	3.985.700,00
002.003 - SUBCOMPONENTE 2.3.: INDENIZAÇÕES		0,00	1.551.000,00
002.003.001 - Execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	**unidade**	7,00	1.551.000,00
003 - COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS	**-**	**0,00**	**805.000,00**
003.000.001 - Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias	**unidade**	158,00	805.000,00
004 - COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**5.654.850,00**
004.000.001 - Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras	**unidade**	1,00	4.893.450,00
004.000.002 - Avaliação do Programa	**unidade**	1,00	60.400,00
004.000.003 - Auditoria	**unidade**	1,00	141.000,00
004.000.004 - Comissão de Administração (0,70% da operação de crédito)	**unidade**	1,00	560.000,00
Total			**80.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**70.052.800,00**	**87,57**
P- Avenida Vale do Pojuca	m	7.800,00	15.530.000,00	19,41
P- Construção de Viaduto no Bairro Feira IX	metro	150,00	5.233.500,00	6,54
P- Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X	metro	200,00	6.039.000,00	7,55
P- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe	unidade	5,00	5.030.000,00	6,29
P- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca	unidade	5,00	5.030.000,00	6,29
P- Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé	unidade	7,00	2.030.000,00	2,54
P- Duplicação da Avenida Artêmia Pires	metros	3.820,00	8.051.500,00	10,06
P- Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande	metros	3.300,00	2.818.000,00	3,52
P- Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto	metros	3.400,00	3.220.600,00	4,03
P- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca	m²	28.812,00	3.019.500,00	3,77
P- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso	m²	74.500,00	6.039.000,00	7,55
P- Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada	m²	52.386,00	4.026.000,00	5,03
P- Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM	metros	12.800,00	3.985.700,00	4,98
Consultoria	**-**	**-**	**8.582.200,00**	**10,73**
P- Auditoria	unidade	1,00	141.000,00	0,18
P- Avaliação do Programa	unidade	1,00	60.400,00	0,08
P- Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos	unidade	12,00	1.835.750,00	2,29
P- Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	unidade	1,00	100.600,00	0,13
P- Execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	unidade	7,00	1.551.000,00	1,94
P- Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras	unidade	1,00	4.893.450,00	6,12
Outros	**-**	**-**	**1.365.000,00**	**1,71**
P- Comissão de Administração (0,70% da operação de crédito)	unidade	1,00	560.000,00	0,70
P- Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias	unidade	158,00	805.000,00	1,01
Total Geral	**-**	**-**	**80.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CF	Ano 1 FONPLATA	Ano 2 CF	Ano 2 FONPLATA	Ano 3 CF	Ano 3 FONPLATA	Ano 4 CF	Ano 4 FONPLATA	Ano 5 CF	Ano 5 FONPLATA	Total CF	Total FONPLATA
COMPONENTE 1 - ESTUDOS E PROJETOS	**1.936.350,00**	**1.936.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.936.350,00**	**0,00**
Elaboração de Estudos Técnicos e Projetos	1.835.750,00	1.835.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.750,00	0,00
Elaboração e execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	100.600,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00
COMPONENTE 2 - OBRAS	**71.603.800,00**	**3.051.000,00**	**6.570.450,00**	**5.681.650,00**	**16.535.700,00**	**2.526.000,00**	**18.005.500,00**	**1.000.000,00**	**12.233.500,00**	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	**13.258.650,00**	**58.345.150,00**
SUBCOMPONENTE 2.1: SISTEMAS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO	27.992.500,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	1.026.000,00	7.966.500,00	1.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	4.026.000,00	23.966.500,00
Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Jacuípe	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.030.000,00
Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Subaé	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
Drenagem Urbana Sustentável da Bacia do Pojuca	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.030.000,00
Microdrenagem do entorno da Lagoa Grande	2.818.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.000,00
Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Prato Raso	6.039.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.039.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	6.039.000,00
Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa Salgada	4.026.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.026.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.026.000,00	0,00
Recuperação Ambiental e Urbanização da Lagoa do Berreca	3.019.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.019.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.019.500,00
SUBCOMPONENTE 2.2.: MOBILIDADE URBANA	42.060.300,00	1.500.000,00	5.570.450,00	4.681.650,00	11.535.700,00	1.500.000,00	10.039.000,00	0,00	5.233.500,00	0,00	2.000.000,00	7.681.650,00	34.378.650,00
Construção de Viaduto no Bairro Feira IX	5.233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.233.500,00	0,00	0,00	0,00	5.233.500,00
Construção de Viaduto no Bairro Viveiros/Feira X	6.039.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039.000,00
Avenida Vale do Pojuca	15.530.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.530.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	15.530.000,00
Prolongamento da Av. Ayrton Sena - Aeroporto	3.220.600,00	0,00	0,00	1.720.600,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.600,00	0,00
Duplicação da Avenida Artêmia Pires	8.051.500,00	1.500.000,00	1.590.450,00	2.961.050,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461.050,00	3.590.450,00
Recuperação e pavimentação asfáltica em corredores de trânsito no Bairro SIM	3.985.700,00	0,00	1.980.000,00	0,00	2.005.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.700,00
SUBCOMPONENTE 2.3.: INDENIZAÇÕES	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	0,00
Execução de Plano de Remoção de famílias das áreas de intervenção	1.551.000,00	1.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00	0,00
COMPONENTE 3 - MONITORAMENTO DE CHEIAS	**805.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805.000,00**	**0,00**
Criação e implantação de Sistema de Monitoramento de Cheias	805.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00
COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.654.850,00**	**0,00**	**1.593.730,00**	**0,00**	**1.030.280,00**	**0,00**	**1.010.280,00**	**0,00**	**1.010.280,00**	**0,00**	**1.010.280,00**	**0,00**	**5.654.850,00**
Gerenciamento, supervisão, fiscalização e controle ambiental das obras	4.893.450,00	0,00	993.450,00	0,00	990.000,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	4.893.450,00
Avaliação do Programa	60.400,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	60.400,00
Auditoria	141.000,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	141.000,00
Comissão de Administração (0,70% da operação de crédito)	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Total	80.000.000,00	5.287.350,00	8.164.180,00	5.981.650,00	17.565.980,00	2.731.000,00	19.015.780,00	1.000.000,00	13.243.780,00	1.000.000,00	6.010.280,00	16.000.000,00	64.000.000,00

Parecer Técnico: Fabiana Matsuo Nomura

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O Programa de Drenagem Urbana Sustentável e Mobilidade Eficiente de Feira de Santana ? Feira 200 Anos, apresentado pelo Município de Feira de Santana - BA, busca promover melhorias no sistema de drenagem, mobilidade urbana e áreas ambientais sensíveis do Município, visando seu desenvolvimento sustentável.

Na carta consulta, foi feito diagnóstico detalhado da situação atual do Município e de seu crescimento desordenado, que culminou em 4 (quatro) problemas que se deseja enfrentar com o Programa Feira 200 Anos: (i) degradação dos recursos hídricos; (ii) insuficiência da infraestrutura de drenagem de águas pluviais; (iii) comprometimento da mobilidade urbana; e (iv) ocupações em áreas de risco.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

Para equacionar os problemas identificados, o Programa propõe: (i) a integração das soluções de drenagem sustentável e mobilidade eficiente ; (ii) a complementação do sistema de macrodrenagem das bacias hidrográficas; (iii) a implantação de sistema de monitoramento e controle para mitigar os efeitos dos eventos críticos de enchentes, cheias e inundações; (iv) a recuperação ambiental e urbanização, com novas áreas de lazer; (v) a complementação do sistema viário nos eixos de expansão urbana; (vi) incentivo ao uso de modais não-motorizados; (vii) a elaboração de Plano de Remoção das famílias em zona de interferência, Áreas de Preservação Permanente (APP) ou áreas de risco.

Com isso, espera-se atingir os seguintes resultados: (i) diminuição dos eventos de enchentes, cheias e inundações; (ii) diminuição dos impactos sociais e perdas materiais por meio da prevenção e alertas emitidos pelo novo sistema de monitoramento e controle; (iii) melhoria das funções ecossistêmicas das lagoas; (iv) oferta de novas áreas de lazer para a população; (v) melhoria da mobilidade urbana, com maior fluidez e segurança no trânsito e aumento do uso de modais não-motorizados; e (vi) desocupação e revitalização de áreas de preservação permanentes (APP) atualmente ocupadas.

A sustentabilidade do Programa será garantida com recursos financeiros previstos na Lei Orçamentária do Município e recursos não financeiros da Prefeitura (pessoal, maquinário, etc).

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

De acordo com a carta consulta, o Programa Feira 200 Anos está alinhado com o Plano Plurianual do Município (PPA 2022-2025), particularmente com os eixos Cidade Sustentável, Cidade Verde Vegetação Urbana, Desenvolvimento e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Habitacional e Regularização Fundiária.

O Programa também incorpora as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Territorial do Município de Feira de Santana (PDDU 2018); do Plano de Mobilidade de Feira de Santana (PlanMob 2018); e do Plano de Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas do Município de Feira de Santana (PDMAPFS 2022). Todos esses pontos foram detalhados no item ora analisado.

A contrapartida prevista na Carta Consulta é de 20% do valor total do financiamento (USD 16 milhões), em conformidade com as normas da Cofiex.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Os objetivos do programa estão alinhados com o marco de referência apresentado na carta consulta, tanto em seu aspecto geral ("Promover melhorias no sistema de drenagem, mobilidade e áreas ambientais sensíveis, contribuindo para a mobilidade eficiente, qualidade de vida, valorização e recuperação ambiental, visando o desenvolvimento sustentável do município de Feira de Santana"), como no seu desdobramento em objetivos específicos, que são consequências diretas dos produtos elencados.

PROJETO/INDICADORES:

Os 7 (sete) indicadores apresentados são diretamente relacionados aos objetivos específicos elencados e auferem adequadamente o impacto do Programa para o Município. Eles também aparentam ser de simples mensuração, tratando de dados que podem ser facilmente coletados.

Não foram encontradas informações sobre metas intermediárias ou evolução dos indicadores ao longo do período.

PROJETO/COMPONENTES:

O Programa contempla quatro componentes, com subcomponentes e produtos, que foram adequadamente detalhados, contendo metas a serem alcançadas ao longo do tempo do Programa.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

Foram listadas algumas ações que já foram executadas pelo proponente, previamente ao envio da carta-consulta, como estudos conceituais e preliminares.

Porém, pelo exposto, entende-se tratar de estudos incipientes que demandarão aprofundamento. Ressalta-se que há no Programa um componente de estudo que visa a atender essa demanda. É necessário destacar, portanto, que pode haver necessidade de ajuste de alguns pontos do projeto, como por exemplo, o número de famílias afetadas pelas obras.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto com abrangência municipal (Município de Feira de Santana, no Estado da Bahia).

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

Trata-se de Programa de infraestrutura, por isso, o proponente entende que este beneficiará diretamente toda a população do Município, que abrange 624.107 pessoas. Os benefícios indiretos podem ser estendidos para os habitantes dos municípios da Região Metropolitana, que chega ao total aproximado de 1 milhão de pessoas.

FINANCIAMENTO/FONTES:

O Programa tem valor total de USD 80.000.000,00, sendo USD 64.000.000,00 oriundos de recursos do FONPLATA e USD 16.000.000,00 (20 %) de contrapartida do Município.

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O proponente apresentou o arranjo institucional do Programa Feira 200 Anos, informando os órgãos envolvidos na sua execução e detalhamento de equipes e profissionais que compõem os órgãos. Entretanto, não apresentou uma Matriz de Responsabilidade Institucional estruturada, com as principais ações e responsáveis individuais para cada órgão envolvido. De forma geral, conclui-se que a Secretaria de Operações e Manutenção (SOMA) será a responsável pelo Programa e pela articulação dos outros órgãos envolvidos.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo foi preenchido, faltando apenas o e-mail institucional do responsável pela execução.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo estabelecido foi de 5 (cinco) anos para desembolsos, o que parece coerente com o tamanho do projeto.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

A distribuição dos recursos parece coerente para a organização do Programa, tendo a execução dos produtos sido dividida ao longo do período. No primeiro ano, concentra-se na execução dos produtos relacionados ao planejamento do Programa (estudos e pareceres) e à remoção das famílias que hoje se encontram em áreas afetadas, com as devidas compensações. Já a execução e os desembolsos para as obras foram programados majoritariamente para os anos 2, 3 e 4.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O proponente mapeou os atos legais necessários à execução do Programa, que se encontram em estágios diversos e incipientes, em alguns casos. Por exemplo, a lei autorizativa para a indicação da operação de crédito a ser contratada já se encontra minutada (não se pode concluir se já foi analisada por órgão jurídico ou não). Em relação a outros dispositivos necessários à execução das obras, o proponente informou que ainda iniciará as tratativas com as instituições responsáveis, mas ressaltou que tem ?excelente relacionamento? com os interlocutores.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

O proponente detalhou satisfatoriamente as contratações, riscos e ações mitigadoras relacionadas às contratações, tanto no âmbito do direito interno, quanto das políticas do agente financeiro.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O proponente estima que será necessária a remoção de cerca de 348 famílias, de diferentes regiões do Município, para a realização do Programa. Há risco de judicialização de alguns dos casos, mas visa-se evitar remoções forçadas. De acordo com o proponente, haverá elaboração de um Plano de Remoção, que fará levantamento cadastral das famílias e dos imóveis em zona de interferência, APP ou área de risco, consulta às famílias quanto à preferência de compensação e execução de reparação, priorizando famílias cuja responsável pelo núcleo familiar seja mulher. O Município também apresentou histórico de projetos com situações similares, tendo reportado sucesso.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

O proponente apresentou adequadamente informações sobre eventuais impactos negativos e positivos para o meio ambiente resultantes das obras a serem realizadas, assim como eventuais ações mitigadoras para os impactos negativos mapeados.

Uma das medidas citadas prevê a elaboração, no âmbito do Programa, do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS), que deverá mensurar os impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais e sociais da implantação e operação das intervenções, em acordo com a legislação ambiental vigente.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

O proponente afirmou que o Programa gerará impactos sociais positivos ao seu final. Os únicos riscos negativos ocorreriam no decorrer do projeto, pelos transtornos causados pelas obras e pelas remoções, que já foram tratadas no tópico anterior, e pelas desapropriações, que também foram tratadas em tópico próprio.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O proponente esclareceu que Programa Feira 200 Anos não prevê reassentamentos, mas sim compensação financeira às famílias que deverão ser retiradas das áreas de intervenção.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,364/4,000

1. DESENHO - Pontuação atribuída = 1,656/1,800

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700

O proponente apresentou um diagnóstico adequado da situação do Município (crescimento desordenado), que gerou os 4 (quatro) problemas identificados, que deverão ser, pelo menos, parcialmente solucionados pelas soluções propostas. Todos esses itens foram satisfatoriamente detalhados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600

Neste requisito, o proponente logrou apresentar, de forma clara e coerente, o nexo entre os objetivos (geral e específicos), componentes e produtos do programa, assim como com os resultados pretendidos.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,240/0,300

Entende-se que os indicadores propostos se relacionam diretamente com os produtos e resultados propostos e que eles são simples e de fácil mensuração. A única observação, porém, é que não foi apresentada a evolução dos indicadores ao longo do período.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100

O prazo de desembolso de 5 (cinco) anos é compatível com o volume de recursos, a complexidade do Programa e a capacidade técnica e operacional do proponente.

O cronograma de execução apresentado possui compatibilidade com a dinâmica esperada para um projeto com tal complexidade, sendo a maior parcela de recursos no componente de obras (87,57% dos recursos financeiros destinam-se para as obras de drenagem e mobilidade; 10,73% para consultorias - estudos, projetos técnicos, pareceres, auditoria, etc; e 1,71% para o sistema de monitoramento e para a comissão de administração).

Os recursos parecem distribuídos de forma adequada no cronograma, apresentando o planejamento e a remoção das famílias em áreas impactadas no primeiro ano; as obras nos anos seguintes; e os gastos com o componente de gestão ao longo do período de 5 anos. Os gastos concentram-se no segundo e no terceiro ano.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100

Entende-se que o requisito foi satisfatoriamente atendido, uma vez que foram feitas as análises em relação a outros agentes financeiros (internos e externos) e foi justificada a escolha pelo FONPLATA.

As condições financeiras apresentadas pelo BID foram:

Desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: até 48 meses;

Amortização: 132 meses (o empréstimo será amortizado pelo município em até 22 parcelas semestrais consecutivas e, preferencialmente, iguais, acrescidas dos juros);

Prazo total: 180 meses;

Taxa de juros: 2,1% a 2,6% somados à SOFR 180 dias (o FONPLATA oferece aos mutuários uma taxa preferencial denominada Linha de Apoio à Reativação Econômica, aplicada automaticamente à metade do valor do empréstimo, bem como oferece a modalidade Linha de Financiamento Verde, que reduz a taxa de 2,6% para 2,1%); e

Demais encargos: comissão de compromisso: 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado 6 (seis) meses após a assinatura do contrato; comissão de administração, que varia de acordo com o tempo de assinatura do contrato após a aprovação pela Diretoria do FONPLATA (0,55% para até 360 dias; 0,70% para 361 até 720 dias).

Em relação à comparação com agentes internos (Banco do Brasil - BB, Caixa Econômica Federal - CEF e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ? BNDES) concluiu-se que as condições financeiras de tomada de empréstimos com os agentes financeiros internos citados teria valor muito acima dos internacionais.

Já quando feita a comparação com os agentes externos, as condições financeiras do FONPLATA demonstram-se mais vantajosas do que as oferecidas pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), mas menos vantajosas do que as apresentadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Porém, o mutuário defende a escolha pelo FONPLATA por questões técnicas (o BID demandaria estudos adicionais para a contratação do empréstimo, o que demandaria a contratação de consultoria específica, além de ter metodologia própria para aquisições, a qual não é conhecida pela equipe técnica do mutuário).

2. GESTÃO - Pontuação atribuída = 0,810/1,000

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,352/0,400

O requisito foi atendido satisfatoriamente, uma vez que o proponente informou, de forma geral, o arranjo institucional do Programa Feira 200 Anos, assim como prestou informações relevantes sobre as entidades envolvidas e suas equipes técnicas, faltando a informação sobre experiência da equipe técnica. Caberia, apenas, uma indicação de Matriz de Responsabilidades Institucional, mais bem estruturada, com definição de papéis e responsáveis por cada etapa do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300

O requisito foi atendido insatisfatoriamente, uma vez que o proponente apresentou informações sobre manutenção do sistema de drenagem e viário de forma genérica. Não foi feito detalhamento de custos futuros das obras resultantes deste projeto, nem das fontes de financiamento para a manutenção das obras resultantes do Programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300

O requisito foi adequadamente cumprido, já que o programa está em linha com o Plano Plurianual (PPA 2022-2025) do Município de Feira de Santana e com os planos setoriais municipais (Plano Diretor de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais de Feira de Santana (PMAPFS 2022) e no Plano Municipal de Mobilidade (PlanMob 2018).

3. GERENCIAMENTO DE RISCO. Pontuação atribuída = 0,904/1,200

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/projetos. Pontuação atribuída = 0,352/0,400

As informações foram apresentadas, porém, os dados sobre as ações preliminares não apresentaram detalhamento que comprove a relevância do que foi realizado para a implementação mais ágil do Programa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400

De uma forma geral, o requisito foi avaliado de forma aceitável, embora não apresente o detalhamento adequado sobre riscos e ações mitigadoras relacionados a todos os itens.

Em relação aos riscos relacionados a atos legais e institucionais, conclui-se que não foram feitas muitas ações preliminares, apesar da ressalva feita pelo proponente de que não identifica grandes riscos, uma vez que já tem boa articulação com todas as entidades envolvidas.

Já sobre os riscos de contratação, o município informa ter conhecimento sobre a política de aquisição do agente financeiro selecionado e descreve o fluxo processual das aquisições para o Programa Feira 200 Anos. O mutuário identifica os seguintes riscos e respectivas ações mitigadoras do Programa: escolha de empresa técnica ou financeiramente incapaz; atrasos no cronograma, por impugnações ou ações similares; incapacidade de investimento da empresa selecionada; atrasos nas obras de viadutos por questões junto à concessionária VIA BAHIA.

Sobre os riscos de desapropriações, o proponente está ciente dos riscos e ações mitigadoras possíveis, já tendo mapeado a necessidade preliminar de remoção de cerca de 348 famílias afetadas. O proponente também informou já ter histórico de sucesso em negociações de situação similar.

Já sobre os riscos ambientais, o proponente também não prevê grandes riscos, uma vez que o Programa deverá gerar transtornos passageiros, decorrentes das obras. Em relação a riscos decorrentes de necessidade de licenciamento ambiental, o mutuário informou que as áreas de intervenção são áreas da prefeitura e que, por isso, não vislumbra esse tipo de risco. De qualquer forma, o mutuário pretende incluir um Plano de Gestão Ambiental e Social nos estudos preliminares do Programa.

Por último, sobre os impactos sociais, o mutuário previu apenas o risco dos transtornos temporários causados pelas obras, como explicitado em parágrafo anterior, assim como o risco decorrente das desapropriações e que já foi abordado em parágrafo próprio.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400

Uma vez que o proponente não teve projeto com agente financeiro externo nos últimos 10 (dez) anos, considera-se não haver experiência neste item.

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,665/2,000

Pontuação atribuída pelo programa conter iniciativas que se enquadram nas seguintes áreas estratégicas:

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - O Programa busca, entre outros, a recuperação ambiental de sistemas pluviais, com ênfase em soluções sustentáveis. Prevê, ainda, o monitoramento meteorológico e hidrológico, através da implantação de sistema de sensores que identifique o nível da água e o volume de chuva em tempo real, previsões de alertas e riscos de inundações. Essas medidas se encaixam diretamente no eixo 1.1, por serem ações que visam ao desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente a desastres.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - O Programa almeja melhorar a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que são componentes do saneamento básico, de acordo com a Lei nº 11.445/2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). Prevê, portanto, intervenções de melhoria dos sistemas de macrodrenagem e microdrenagem do Município.

1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - O Programa prevê a recuperação de vegetação em áreas atualmente ocupadas de Áreas de Preservação Permanente (APP), atendendo diretamente o item 1.4, por visar a recuperação de áreas degradadas.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - O Programa prevê a recuperação de vegetação em áreas atualmente ocupadas de Áreas de Preservação Permanente (APP). Assim, atende diretamente o item 1.5, por resultar na restauração de áreas de proteção permanente e na recuperação de áreas degradadas atualmente.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - O Programa implantará equipamentos de lazer e recreação (há produtos específicos para projetos urbanísticos para áreas de lazer e recreação) em bairros que abrigam população de baixa renda.

_____

CONCLUSÃO

O Programa de Drenagem Urbana Sustentável e Mobilidade Eficiente de Feira de Santana ? Programa Feira 200 Anos, apresentado pelo Município de Feira de Santana - BA, tem como objetivo promover melhorias no sistema de drenagem, mobilidade urbana e áreas ambientais sensíveis, visando ao desenvolvimento sustentável do Município. Para isso, o Programa pretende executar obras e ações que diminuam as áreas de inundação e melhorem o sistema de drenagem da cidade; recuperem a função ecológica das lagoas da cidade; promovam melhorias no sistema viário urbano, construindo novos eixos viários, assim como estimulando o uso de meios de transporte não motorizados; garantam a segurança da população com um sistema de prevenção e alerta de riscos de ocorrência de eventos críticos de inundação e desastres naturais ; e ofertem à população novas áreas de lazer, recreação e contemplação da natureza.

O proponente justificou adequadamente a escolha do agente financiador externo, assim como detalhou os custos e cronogramas do projeto. O papel de órgão executor será feito pela Secretaria de Operações e Manutenção (SOMA), em articulação com outros órgãos municipais e nacionais. Na carta-consulta, o proponente informa ter conhecimento sobre as regras do agente financiador, assim como experiências anteriores em casos similares.

Desta forma, conclui-se que o Programa Feira 200 Anos atende os requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex. Visando a aprimorar o projeto, recomenda-se o aperfeiçoamento posterior do mapeamento de riscos e ações mitigadoras para a implantação do Programa, assim como inclusão de custos e fontes de financiamento de manutenção dos resultados alcançados.

Diante do exposto, encaminho o pleito para apreciação da Cofiex, com indicativo de aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise realizada pelo técnico.

- Coordenador(a) Geral: Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.