Nota Técnica CGFE

Nota Técnica com vistas a subsidiar a posição da SEAID na COFIEX

Dados Básicos

Código Carta Consulta: 61017
Título: Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II
Título Abreviado: PROSEP II
Mutuário: Estado do Pará
Setor: Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Esfera: Estadual
Tipo:
UF: PA
Tipo da Operação: Operação de crédito externo

Executores

Executores	UF
Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP	PA

Execução - Prazo

Prazo de Desembolso: 5 anos

Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual
Estado: Estado do Pará
*Sem detalhe

Fontes

Moeda de Referência: Dólar
Custo Total: 197.000.000,00

Fonte	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor Referência
Fontes Externas	-	-	-	-	-
New Development Bank - NDB	NDB	Dólar	157.600.000,00	1,000	157.600.000,00
Fontes Internas	-	-	-	-	-
Contrapartida Financeira	CF	Dólar	39.400.000,00	1,000	39.400.000,00
Total					197.000.000,00

Objetivo

Objetivo Geral
O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II visa promover a melhoria da qualidade de vida e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável de municípios paraenses, por meio da implantação de ações de pavimentação e drenagem urbana, além de dotar o Estado de projetos e instrumentos para a captação de recursos para investimentos públicos e privados em áreas prioritárias.

Objetivos Específicos:
a) Dotar o Estado do Pará de projetos de engenharia nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana, infraestrutura e equipamentos sociais e de lazer, e de modelagem e estruturação para APPs, PPPs e concessões;
b) Agilizar os trâmites de processos licitatórios e contratação de obras a partir da disponibilidade de Projetos (Banco de Projetos);
c) Ampliar o número de municípios atendidos com serviços de revestimento asfáltico proporcionando mobilidade, conforto e segurança aos usuários
d) Melhorar a mobilidade urbana e sistemas de drenagem de municípios do Estado;
e) Melhoria das condições de tráfego e do transporte público, principalmente durante a estação chuvosa;

f) Ampliar o número de municípios com sistema de drenagem urbana (Macrodrenagem);
g) Reduzir os riscos de inundações e alagamentos;
h) Reduzir os processos erosivos dos solos e o comprometimento de corpos hídricos e ecossistemas locais;
i) Reduzir os índices de doenças de veiculação hídrica e respiratórias;
j) Fomentar a implantação de APPs, PPPs e Concessões;
k) Atrair investimentos do setor privado.

Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento da cobertura de pavimentação nos municípios selecionados no Programa. Linha de base: Ano 2021 Meta: Ano 2028	Extensão de vias pavimentadas Atual X Extensão de vias pavimentadas pós intervenção	km	894,00	1.146,00
Aumento da cobertura de drenagem nos municípios selecionados no Programa. Linha de base: Ano 2021 Meta: Ano 2028	Extensão de vias pavimentadas Atual X Extensão de vias pavimentadas pós intervenção	km	119,00	331,00
Redução dos eventos de inundações e alagamentos na Região Metropolitana de Belém e Marabá. Linha de base: Ano 2021 Meta: Ano 2028	Número de pessoas atingidas por eventos de inundações e alagamentos antes da intervenção X pós intervenção	pessoas	39.572,00	15.828,00
Aumento da disponibilidade de projetos aptos para execução. Linha de base: Ano 2023 Meta: Ano 2025	Cenário atual x Cenário pós programa	Projetos	0,00	15,00
Incremento dos valores viabilizados por meio da disponibilidade de projetos. Linha de base: Ano 2023 Meta: Ano 2028	Previsão de Recursos alavancados com a elaboração dos Projetos (Banco de Projetos)	R$	0,00	1.602.792.000,00
Redução no tempo de contratação de obras. Linha de base: Ano 2023 Meta: Ano 2028	Tempo das contratações sem banco de projetos x Tempo das contratações com banco de projetos	Meses	18,00	5,00
Estudos preparados de APPs, PPPs e concessões. Linha de base: Ano 2023 Meta: Ano 2028	Estudos preparados X estudos elaborados com o Banco de Projetos	Estudos	0,00	3,00

Componentes

Moeda de Referência: Dólar

Componentes	Unidade de medida	Valor Meta	Valor
001 - ESTUDOS E PROJETOS	**-**	**0,00**	**23.056.880,00**
001.000.001 - Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões	**projetos**	15,00	15.760.000,00
001.000.002 - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	**projetos**	15,00	7.296.880,00
002 - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA	**-**	**0,00**	**160.153.120,00**
002.002 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		0,00	160.153.120,00
002.002.001 - Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas	**km**	252,00	107.590.415,00
002.002.002 - Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem	**km**	212,00	52.562.705,00
003 - GESTÃO DO PROGRAMA	**-**	**0,00**	**13.396.000,00**
003.000.001 - Gerenciamento do Programa	**unidade**	1,00	3.940.000,00

003.000.002 - Supervisão de obras, ambiental e social	**unidade**	1,00	7.880.000,00
003.000.003 - Auditoria Externa	**unidade**	1,00	1.576.000,00
004 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**-**	**0,00**	**394.000,00**
004.000.001 - Comissão de Financiamento	**unidade**	1,00	394.000,00
Total			**197.000.000,00**

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**160.153.120,00**	**81,30**
P- Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas	km	252,00	107.590.415,00	54,61
P- Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem	km	212,00	52.562.705,00	26,68
Consultoria	**-**	**-**	**36.452.880,00**	**18,50**
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	1.576.000,00	0,80
P- Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões	projetos	15,00	15.760.000,00	8,00
P- Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	projetos	15,00	7.296.880,00	3,70
P- Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	3.940.000,00	2,00
P- Supervisão de obras, ambiental e social	unidade	1,00	7.880.000,00	4,00
Outros	**-**	**-**	**394.000,00**	**0,20**
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	394.000,00	0,20
Total Geral	**-**	**-**	**197.000.000,00**	**100,00**

Cronograma

Componente	Custo Total	Ano 1 CF	Ano 1 NDB	Ano 2 CF	Ano 2 NDB	Ano 3 CF	Ano 3 NDB	Ano 4 CF	Ano 4 NDB	Ano 5 CF	Ano 5 NDB	Total CF	Total NDB
ESTUDOS E PROJETOS	**23.056.880,00**	**0,00**	**5.553.824,00**	**0,00**	**6.828.808,00**	**0,00**	**6.630.232,00**	**0,00**	**4.044.016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.056.880,00**
Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões	15.760.000,00	0,00	5.553.824,00	0,00	4.639.744,00	0,00	3.711.480,00	0,00	1.854.952,00	0,00	0,00	0,00	15.760.000,00
Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	7.296.880,00	0,00	0,00	0,00	2.189.064,00	0,00	2.918.752,00	0,00	2.189.064,00	0,00	0,00	0,00	7.296.880,00
MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA	**160.153.120,00**	**0,00**	**0,00**	**5.910.000,00**	**18.112.968,00**	**13.790.000,00**	**42.263.592,00**	**9.850.000,00**	**30.188.280,00**	**9.850.000,00**	**30.188.280,00**	**39.400.000,00**	**120.753.120,00**
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES	160.153.120,00	0,00	0,00	5.910.000,00	18.112.968,00	13.790.000,00	42.263.592,00	9.850.000,00	30.188.280,00	9.850.000,00	30.188.280,00	39.400.000,00	120.753.120,00
Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas	107.590.415,00	0,00	0,00	5.046.674,25	11.091.888,00	11.775.573,25	25.881.072,00	8.411.123,75	18.486.480,00	8.411.123,75	18.486.480,00	33.644.495,00	73.945.920,00
Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem	52.562.705,00	0,00	0,00	863.325,75	7.021.080,00	2.014.426,75	16.382.520,00	1.438.876,25	11.701.800,00	1.438.876,25	11.701.800,00	5.755.505,00	46.807.200,00
GESTÃO DO PROGRAMA	**13.396.000,00**	**0,00**	**2.364.000,00**	**0,00**	**2.758.000,00**	**0,00**	**2.758.000,00**	**0,00**	**2.758.000,00**	**0,00**	**2.758.000,00**	**0,00**	**13.396.000,00**
Gerenciamento do Programa	3.940.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	788.000,00	0,00	3.940.000,00
Supervisão de obras, ambiental e social	7.880.000,00	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	0,00	7.880.000,00
Auditoria Externa	1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	1.576.000,00
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**394.000,00**	**0,00**	**394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.000,00**
Comissão de Financiamento	394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
Total	197.000.000,00	0,00	8.311.824,00	5.910.000,00	27.699.776,00	13.790.000,00	51.651.824,00	9.850.000,00	36.990.296,00	9.850.000,00	32.946.280,00	39.400.000,00	157.600.000,00

Parecer Técnico: Jônatas D'Alma Costa Santos

Recomenda Aprovação: Sim

MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO:

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II, apresentado pelo Governo do Estado do Pará, busca enfrentar problemas de saneamento básico e mobilidade urbana, que ocasionam enchentes, alagamentos e dificuldade de deslocamento, por meio da pavimentação e drenagem de vias urbanas. Busca, ainda, solução para deficiência na elaboração de projetos de engenharia, que limita a capacidade de captação de recursos e dificulta a implementação de políticas públicas e execução de obras estruturantes. O diagnóstico apresenta uma contextualização adequada da situação e da relevância do Programa para o Estado, sendo apresentados dados de desenvolvimento do Estado, que possui o 4º menor IDH do país, além de baixos índices de pavimentação e drenagem.

MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE:

A solução proposta contempla a criação de um banco de projetos, a implantação de 252 km de pavimentação asfáltica e de 212 km de sistemas de drenagem. Foram selecionados preliminarmente 22 municípios para receberem as obras previstas no Programa, sendo apresentados os critérios adotados. Através do desenvolvimento do banco de projetos de engenharia e modelagens de APP's, PPP's e concessões, busca-se reduzir os déficits em áreas prioritárias e atrair investimentos privados. Com a implantação de pavimentação e drenagem, busca-se melhoria da segurança viária, melhoria das condições de circulação de veículos e de acesso a serviços públicos, entre outros aspectos; e redução de inundações e alagamento. A descrição das soluções propostas é acompanhada da exposição coerente dos resultados esperados, estabelecendo alinhamento com os problemas identificados no diagnóstico.

No que tange à manutenção e operação após o término do Programa, é indicado que o Estado adotará o mesmo procedimento do Programa PROSEP I, com a assinatura de Termo de Compromisso com cada município beneficiado, que ficará responsável pela manutenção e operação das obras resultantes do Programa. É previsto, ainda, que Estado será responsável pela execução das obras e fornecerá aos municípios o Manual de Manutenção de Operacionalização dos Sistemas de Drenagem e Pavimentação, com orientações técnicas de uso e manutenção a serem observados para sustentabilidade, efetividade e durabilidade dos sistemas de pavimentação e drenagem implantados. Contudo, não é apresentada previsão de custos de manutenção.

MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO:

As ações do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II está inscrita no Plano Plurianual - PPA 2020-2023, correspondendo à Ação 7645, do Programa 1498, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP. É indicado que tais ações estarão contidas no PPA 2024-2027, em fase de elaboração. Ademais, o Programa está alinhado às orientações estratégicas e planos setoriais, como na Política Estadual de Saneamento do Pará; no Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018); e no Plano de Investimentos do Estado (Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023). Ainda, as ações do Programa estão em consonância com as Metas 3, 6, 9 e 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostas na Agenda 2030 da ONU.

A contrapartida financeira prevista corresponde a 20% do valor total do Programa, no período proposto de 5 anos de execução, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, em conformidade ao preconizado na Resolução Cofiex nº 3, de 29 de maio de 2019.

PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II tem como objetivo geral promover a melhoria da qualidade de vida e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável de municípios paraenses, por meio da implantação de ações de pavimentação e drenagem urbana, além de dotar o Estado de projetos e instrumentos para a captação de recursos para investimentos públicos e privados em áreas prioritárias. Tal objetivo está alinhado ao marco de referência apresentado na Carta Consulta e aos objetivos específicos.

PROJETO/INDICADORES:

Os indicadores propostos consistem em indicadores de produto e de resultado, permitindo a avaliação da efetividade da implantação do Programa. A descrição dos indicadores está satisfatória, restando claro o alinhamento e relevância aos resultados esperados. Da mesma forma, foram escolhidos indicadores simples, mensuráveis e passíveis de cálculo. Ressalta-se que todos os indicadores possuem metas estabelecidas dentro do prazo do Programa. Outros indicadores de produtos ou metas intermediárias para os indicadores de produtos apresentados poderão ser desenvolvidos pelo componente de Gestão do Programa, permitindo avaliação adequada do desenvolvimento do Programa para Missões de Acompanhamento.

PROJETO/COMPONENTES:

O Programa abrange componentes de estudos e projetos, mobilidade e infraestrutura urbana, gestão do Programa e comissão de administração, os quais foram devidamente detalhados, com valores estabelecidos para cada um dos produtos propostos. Observa-se alinhamento dos diferentes níveis do Programa com seus objetivos e resultados esperados.

PROJETO/ETAPAS REALIZADAS:

O estágio de desenvolvimento das ações prévias, que contribuirão para a execução do Programa, fora descrito pelo proponente. Ressalta-se a indicação das lições aprendidas no Programa PROSEP I que contribuirão para o desenvolvimento do PROSEP II.

PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:

Trata-se de projeto de abrangência estadual.

PROJETO/BENEFICIÁRIOS:

O Programa PROSEP II se propõe a beneficiar as 12 (doze) regiões do Estado. Serão atendidas direta e indiretamente cerca de 4.542.001 pessoas, (Estimativa IBGE, 2021) das quais, cerca de 2.247.422 de habitantes residem na Região Metropolitana de Belém. O PROSEP II atenderá cerca de 22 municípios denominados a seguir: Região Metropolitana de Belém (Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Castanhal, Marituba e Santa Izabel do Pará) e interior do Estado: (Redenção, Monte Alegre, Oriximiná, Santarém, Cametá, Marabá, São Miguel do Guamá, Tucuruí, Breves, Paragominas, Itaituba, Abaetetuba, Cametá, Moju e Altamira).

FINANCIAMENTO/FONTES:

O Programa apresenta um valor total de US$ 197.000.000,00 (cento e noventa e sete milhões de dólares), com indicação de contrapartida financeira pelo Estado no valor de US$ 39.400.000,00 (trinta e nove milhões e quatrocentos mil dólares) correspondente à 20%, sendo que o financiamento junto ao New Development Bank - NDB perfaz o montante de US$ 157.600.000,00 (cento e quarenta e sete milhões e seiscentos mil dólares).

EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL:

O proponente apresentou de forma adequada informações sobre as instituições envolvidas na implementação do projeto e suas respectivas responsabilidades. Foram apresentados o organograma da UGP e a Matriz de Responsabilidade Institucional - RACI, discriminando as atividades necessárias à execução do Programa e identificando os respectivos setores responsáveis. O proponente apresentou adequada descrição da estrutura operacional, composição da equipe técnica e experiência necessária para a execução do Programa.

EXECUÇÃO/EXECUTORES:

O campo foi devidamente preenchido, com a indicação da Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP como Órgão Executor do PROSEP II.

EXECUÇÃO/PRAZOS:

O prazo de desembolso apresentado de 5 anos é compatível com o volume de recursos, a complexidade do Programa e a capacidade técnica e operacional do proponente.

EXECUÇÃO/CRONOGRAMA:

O cronograma de execução apresenta compatibilidade com a dinâmica esperada para um projeto com tal complexidade. Existe coerência entre os componentes e distribuição de recursos. Os recursos do componente de estudos e projetos estão distribuídos entre o 1° e o 4° ano; os recursos do componente de mobilidade e infraestrutura urbana estão distribuídos entre o 2° e o 5° ano; o componente de gestão do Programa estão distribuídos ao longo de todos os anos do Programa.

RISCOS/ATOS LEGAIS:

O proponente apresentou o mapeamento dos atos legais necessários para a implementação do projeto, tais como a aprovação lei autorizativa para a realização da operação de crédito. A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) encontra-se em operação e foi criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019 para realizar a gestão do PROSEP I. As obras serão realizadas em áreas de domínio dos municípios, de modo que não serão necessárias autorizações estaduais, federais ou de terceiros. As obras são repassadas aos municípios beneficiados por meio de um Termo de Compromisso firmado durante a preparação do Programa. Apresenta, como medidas mitigadoras, descrição genérica da experiência das estruturas jurídicas e técnicas.

RISCOS/CONTRATAÇÕES:

As principais contratações previstas para a execução do Programa são de obras de infraestrutura urbana, serviços de consultoria para apoio ao gerenciamento, supervisão e fiscalização técnica e ambiental das obras, elaboração de projetos e auditoria externa. É indicado como principal risco a morosidade nas contratações, que implica em descumprimento dos prazos estipulados entre o Governo e o agente financiador , resultando em aumento nos custos das obras. O proponente busca mitigar tal risco com a disponibilização de equipes multidisciplinares e experientes para elaboração de documentação técnica e desenvolvimento de processos de licitação. Ressalta-se que o NDB adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável. Não é prevista a contratação de pessoal por concurso ou outras vias para a execução do Programa, uma vez que o Estado dispõe de capacidade técnica e operacional adequada para a implantação eficiente do Programa.

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES:

O Programa não prevê a necessidade de desapropriações. Contudo, o proponente deixa de considerar eventuais riscos de desapropriação inerentes à execução de obras, os quais não são inexistentes, e respectivas medidas mitigadoras.

RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS:

É descrito que os impactos ambientais previstos são pontuais e relacionados ao processo de execução das obras, realizadas em locais consolidados, não havendo abertura de novas vias. O licenciamento ambiental compete às respectivas Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos municípios beneficiados. Para mitigação dos riscos ambientais, o proponente implantará durante a execução de cada obra o Plano de Gestão de Interferência de Obra.

Indica-se que o NDB promove o uso de sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável. E ainda que, durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

RISCOS/IMPACTO SOCIAL:

O proponente indica que a implantação do Programa não incorrerá em impactos sociais negativos relevantes, sendo que não estão previstos desapropriações e/ou assentamentos. Que os transtornos causados durante a execução serão mitigados com o planejamento das obras, planos de comunicação e canais de acesso da população aos órgãos responsáveis pelo Programa. As intervenções propostas pelo Programa apresentam impactos sociais positivos na melhoria da qualidade de vida da população.

RISCOS/REASSENTAMENTOS:

O Programa não prevê a necessidade de reassentamento.

Avaliação Geral:

168ª Reunião da COFIEX - 06/09/2023

AVALIAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,580/4,000

1 - DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

O proponente estabelece de forma coerente a relação entre o diagnóstico da situação, a proposição de soluções e o resultado esperado. O Programa busca enfrentar problemas de saneamento básico e mobilidade urbana, que ocasionam enchentes, alagamentos e dificuldade de deslocamento, por meio da implantação de 252 km de pavimentação asfáltica e de 212 km de sistemas de drenagem de vias urbanas. Busca, ainda, o desenvolvimento do banco de projetos de engenharia e modelagens de APP's, PPP's e concessões, para suprir a deficiência na elaboração de projetos de engenharia, que limita a capacidade de captação de recursos e dificulta a implementação de políticas públicas e execução de obras estruturantes. O diagnóstico apresenta uma contextualização adequada da situação e da relevância do Programa para o Estado, sendo apresentados dados de desenvolvimento do Estado, que possui o 4º menor IDH do país, além de baixos índices de pavimentação e drenagem.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II consiste em promover a melhoria da qualidade de vida e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável de municípios paraenses, por meio da implantação de ações de pavimentação e drenagem urbana, além de dotar o Estado de projetos e instrumentos para a captação de recursos para investimentos públicos e privados em áreas prioritárias. Por sua vez, os objetivos específicos descritos para o Programa contemplam diversos fatores que compõem o seu objetivo geral, estando alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados. A estrutura do projeto é apresentada de forma coerente, com um bom nível de detalhamento e de encadeamento lógico entre os resultados esperados e os componentes e produtos a serem desenvolvidos.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Os indicadores propostos consistem em indicadores de produto e de resultado, permitindo a avaliação da efetividade da implantação do Programa. A descrição dos indicadores está satisfatória, restando claro o alinhamento e relevância aos resultados esperados. Da mesma forma, foram escolhidos indicadores simples, mensuráveis e passíveis de cálculo. Ressalta-se que todos os indicadores possuem metas estabelecidas dentro do prazo do Programa.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso apresentado de 5 anos é compatível com o volume de recursos, a complexidade do Programa e a capacidade técnica e operacional do proponente.

O cronograma de execução apresentado possui compatibilidade com a dinâmica esperada para um projeto com tal complexidade. Existe coerência entre os componentes e distribuição de recursos. Os recursos do componente de estudos e projetos estão distribuídos entre o 1° e o 4° ano; os recursos do componente de mobilidade e infraestrutura urbana estão distribuídos entre o 2° e o 5° ano; o componente de gestão do Programa estão distribuídos ao longo de todos os anos do Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

Foram apresentadas justificativas para a opção pelo financiamento externo, indicando que organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Ainda, que os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda do Programa.

É justificada a escolha do NDB em função da experiência bem-sucedida na execução do contrato de empréstimo relativo a primeira fase do Programa (PROSEP I), cujas ações e desenho são similares ao PROSEP II, entre outros aspectos.

São fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com o NDB, incluindo moeda, prazos de desembolso, prazos de carência e amortização, estimativa da taxa de juros, comissões e periodicidade das amortizações.

Apresentou-se um comparativo das condições financeiras do NDB com outros agentes financeiros externos, como CAF e Banco Mundial, e agentes nacionais como BRB e Caixa Econômica Federal.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira adequada e precisa.

2 - GESTÃO (0,834/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O proponente apresentou de forma adequada informações sobre as instituições envolvidas na implementação do projeto e suas respectivas responsabilidades. Foram apresentados o organograma da UGP e a Matriz de Responsabilidade Institucional - RACI, discriminando as atividades necessárias à execução do Programa e identificando os respectivos setores responsáveis. O proponente apresente adequada descrição da estrutura operacional, composição da equipe técnica e experiência necessária para a execução do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300.

No que tange à manutenção e operação após o término do Programa, é indicado que o Estado adotará o mesmo procedimento do Programa PROSEP I, com a assinatura de Termo de Compromisso com cada município beneficiado, que ficará responsável pela manutenção e operação das obras resultantes do Programa. É previsto, ainda, que Estado será responsável pela execução das obras e fornecerá aos municípios o Manual de Manutenção de Operacionalização dos Sistemas de Drenagem e Pavimentação, com orientações técnicas de uso e manutenção a serem observados para sustentabilidade, efetividade e durabilidade dos sistemas de pavimentação e drenagem implantados. Contudo, não é apresentada previsão de custos de manutenção, em que pese solicitado em pedido de revisão.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

As ações do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II está inscrita no Plano Plurianual - PPA 2020-2023, correspondendo à Ação 7645, do Programa 1498, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP. É indicado que tais ações estarão contidas no PPA 2024-2027, em fase de elaboração. Ademais, o Programa está alinhado às orientações estratégicas e planos setoriais, como na Política Estadual de Saneamento do Pará; no Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018); e no Plano de Investimentos do Estado (Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023). Ainda, as ações do Programa estão em consonância com as Metas 3, 6, 9 e 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostas na Agenda 2030 da ONU.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,048/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0 ,400.

O proponente informa o estágio de desenvolvimento das ações prévias que contribuirão para a execução do Programa. Ressalta-se a indicação das lições aprendidas no Programa PROSEP I que contribuirão para o desenvolvimento do PROSEP II.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

O proponente identificou de maneira adequada os riscos relacionados aos diversos aspectos associados ao Programa, tais como aos atos legais e institucionais necessários, às contratações, às desapropriações e reassentamento e aos impactos ambientais e sociais. Do mesmo modo, foram descritas as respectivas ações mitigadoras.

Quanto aos atos legais, foi apresentado o mapeamento dos atos legais necessários para a implementação do projeto, tais como a aprovação lei autorizativa para a realização da operação de crédito. A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) encontra-se em operação e foi criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019 para realizar a gestão do PROSEP I. As obras serão realizadas em áreas de domínio dos municípios, de modo que não serão necessárias autorizações estaduais, federais ou de terceiros. As obras são repassadas aos municípios beneficiados por meio de um Termo de Compromisso firmado durante a preparação do Programa. Apresenta, como medidas mitigadoras, descrição genérica da experiência das estruturas jurídicas e técnicas.

No que tange às contratações, é indicado como principal risco a morosidade nas contratações, quem implica em descumprimento dos prazos estipulados entre o Governo e o agente financiador, resultando em aumento nos custos das obras. O proponente busca mitigar tal risco com a disponibilização de equipes multidisciplinares e experientes para elaboração de documentação técnica e desenvolvimento de processos de licitação.

Não são previstas ações de desapropriação e/ou reassentamento no Programa.

Os impactos ambientais são pontuais e relacionados ao processo de execução das obras, realizadas em locais consolidados, não havendo abertura de novas vias. O licenciamento ambiental compete às respectivas Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos municípios beneficiados. Para mitigação dos riscos ambientais, o proponente implantará durante a execução de cada obra o Plano de Gestão de Interferência de Obra.

Por fim, o proponente não descreve os impactos e riscos sociais, indicando que os impactos sociais serão somente positivos. Indica que os transtornos causados durante a execução serão mitigados com o planejamento das obras, planos de comunicação e canais de acesso da população aos órgãos responsáveis pelo Programa. As intervenções propostas pelo Programa apresentam impactos sociais positivos na melhoria da qualidade de vida da população.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

O Estado do Pará possui experiência na execução de Programas ou projetos com agente financeiro externo, conforme verificado em consulta ao SIGS, sendo identificados quatro contratos firmados pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 06/09/2023 - sendo o período considerado de 07/09/2013 a 06/09/2022.

O desempenho total do ente federativo é considerado regular (69,41%), sendo atribuído o conceito 3, consoante ao preconizado na Resolução Cofiex n° 17/2021.

4 - ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,266/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

O Programa aborda, entre outros aspectos, a adoção de práticas de construção e planejamento que reduzem o impacto negativo no meio ambiente, além da redução de inundações e alagamentos, contribuindo positivamente para a melhoria das condições ambientais e conservação dos ecossistemas locais.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

O Programa prevê a implementação de sistema de macrodrenagem, que reduzirá a incidência de eventos de alagamentos e inundações. Contempla, ainda, o desenvolvimento de projetos de saneamento.

CONCLUSÃO

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II, apresentado pelo Governo do Estado do Pará, busca enfrentar problemas de saneamento básico e mobilidade urbana, que ocasionam enchentes, alagamentos e dificuldade de deslocamento, por meio da implantação de 252 km de pavimentação asfáltica e de 212 km de sistemas de drenagem de vias urbanas. Busca, ainda, o desenvolvimento do banco de projetos de engenharia e modelagens de APP's, PPP's e concessões, para suprir a deficiência na elaboração de projetos de engenharia, que limita a capacidade de captação de recursos e dificulta a implementação de políticas públicas e execução de obras estruturantes. O Programa apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados.

A sustentabilidade financeira, manutenção e operação das obras resultantes do Programa será de competência de cada município beneficiado, conforme estabelecido em Termo de Compromisso. Não é apresentada previsão de custos de manutenção.

O prazo de desembolso apresentado de 5 anos é compatível com o volume de recursos, a complexidade do Programa e a capacidade técnica e operacional do proponente, sendo que o cronograma de execução apresentado possui compatibilidade com a dinâmica esperada para um projeto com tal complexidade.

Diante do exposto, conclui-se que o Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II atende aos requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex e não se vislumbra óbice para aprovação.

Demais Recomendações

- Coordenador(a): Rudybert Barros von Eye
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise realizada pelo técnico.

- Coordenador(a) Geral: Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com a análise técnica.

- Secretario(a): Vanessa Carvalho dos Santos
Recomenda Aprovação: Sim

De acordo com o parecer técnico.