Nota Técnica SEI nº 870/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61036 – Programa de Integração e Segurança Hídrica do Sertão Baiano**

Proponente: **Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR, denominado Programa de Integração e Segurança Hídrica do Sertão Baiano.

Conforme a CC em análise, há problemas estruturais no Sertão Baiano, como falta de segurança hídrica, saneamento precário, estagnação econômica e falta de emprego. Priorizando infraestrutura hídrica no Perímetro Irrigado do Salitre e no Canal do Sertão Baiano, busca garantir sustentabilidade ambiental e econômica. A gestão integrada de recursos hídricos concentra-se na proteção de nascentes e controle de erosão. Com ênfase na inclusão social e geração de emprego, o projeto busca fortalecer esforços produtivos e melhorar as condições de vida na região.

O agente financeiro escolhido foi a Cooperação Andina de Fomento (CAF) e a operação consiste em um empréstimo de US$ 500 milhões (quinhentos milhões de dólares), sem contrapartida financeira.

INFORMAÇÃO DE INTERESSE DA SOF

Para a verificação da adequação orçamentária do projeto, a Seaid enviou questionamentos adicionais abaixo, por meio de solicitação de informações complementares.

- Qual a natureza das despesas (primárias e/ou financeiras)? Caso sejam as duas, solicita-se especificar

o montante de cada natureza.

- Caso sejam de natureza primária, quanto será classificado em despesas discricionárias e quanto em obrigatórias?
- Caso os recursos sejam de natureza primária, considerando que os recursos externos devem respeitar os parâmetros do novo arcabouço fiscal, o Órgão está considerando a redução de outras despesas primárias do Ministério para incorporação desses recursos?
- Quanto será destinado a despesas de custeio e quanto a investimentos?

Em resposta a tais questionamentos, foi apresentado no campo "Etapas realizadas", nos seguintes termos:

> *"As previsões orçamentárias do PPA 2024/2027 para a ação 162K - Implantação do Canal do Sertão Baiano são:*
> *Localizador de Gastos: 0020 na região nordeste. Obra executada com Despesas de Capital entre os anos:*
> *- 2024: R$ 1.000.000,00*
> *- 2025: R$ 315.739.958,00*
> *- 2026: R$ 175.859.129,00*
> *- Total: R$ 492.599.087,00*
> *Na aba anexos se encontra cópia da página do PPA 2024/2027 com o espelho dessa ação."*

Cabe à Secretaria de Orçamento Federal (SOF) a análise da pertinência de tais informações.

ANÁLISE

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,422/4,000

1 – DESENHO (1,590/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,616/0,700.*

O diagnóstico apresenta uma caracterização detalhada da situação existente na região do Sertão Baiano, identificando claramente os problemas relacionados à segurança hídrica, saneamento básico, desenvolvimento agrícola, degradação ambiental e falta de emprego e renda.

As soluções propostas, como a implantação de infraestrutura hídrica e a gestão integrada de recursos hídricos, estão alinhadas com os problemas identificados no diagnóstico, como a falta de segurança hídrica e a degradação ambiental. A segmentação do projeto em diferentes partes, como o Perímetro de Irrigação Salitre (PIS) e o Canal do Sertão Baiano (CSB), mostra uma abordagem abrangente e específica para diferentes áreas afetadas.

Os resultados esperados, como a melhoria no índice de segurança hídrica, aumento da capacidade de fornecimento de água e geração de emprego e renda, estão diretamente relacionados às soluções propostas. Entretanto, carecem detalhes de como os resultados esperados serão alcançados, especialmente sobre a capacitação da população e a promoção do desenvolvimento social.

Pelo exposto, conclui-se que o diagnóstico aborda de maneira abrangente a situação na região do Sertão Baiano. As soluções propostas, centradas na implantação de infraestrutura hídrica e na gestão integrada de recursos hídricos, demonstram alinhamento com os problemas identificados. Os resultados esperados, incluindo aprimoramento na segurança hídrica e geração de emprego, são diretamente pertinentes às soluções propostas. No entanto, há uma lacuna na explicação detalhada de como esses resultados serão atingidos, especialmente no que diz respeito à capacitação da população e ao estímulo ao desenvolvimento social. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,564/0,600.*

O objetivo geral do projeto está adequadamente delineado, focando no desenvolvimento

econômico, ambiental e social do Sertão Baiano por meio da gestão integrada dos recursos hídricos. As soluções propostas, como a implantação de infraestrutura hídrica, estão alinhadas com a necessidade de garantir segurança hídrica, abastecimento de água, e desenvolvimento de cadeias produtivas agrícolas. Os resultados esperados, como a melhoria no índice de segurança hídrica e o aumento da capacidade de fornecimento de água, estão diretamente relacionados ao objetivo geral.

Cada objetivo específico está associado a soluções específicas, como a gestão integrada de recursos hídricos, capacitação de mão de obra, controle de processos erosivos. Os resultados esperados estão adequadamente relacionados aos objetivos específicos, como o controle de processos erosivos relacionado à meta de "Controle dos processos erosivos.

Os componentes, como Infraestrutura Hídrica e Gestão Social e de Recursos Hídricos, estão alinhados com as soluções propostas, como a implantação de trechos do sistema de integração hídrica e a capacitação da mão de obra.

Os produtos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados, como a implantação do trecho final do PIS e ações executivas para controle de processos erosivos.

Pelo exposto, conclui-se que o projeto está adequadamente estruturado, com objetivos claros e soluções alinhadas às necessidades identificadas na região do Sertão Baiano. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,222/0,300.***

Os indicadores estão associados aos resultados esperados, como a redução do número de municípios com Índice de Segurança Crítica, o aumento da vazão de água bruta, a capacitação de mão de obra. Cada indicador mede uma dimensão específica do projeto, desde a segurança hídrica até a capacitação social.

A maioria dos indicadores possui uma fórmula de cálculo clara, como a medição de vazão para o aumento da oferta de água. Outros indicadores, como "Capacitação de mão de obra", não apresentam uma fórmula específica de cálculo do impacto. Vale destacar que os indicadores, em geral, apenas reproduzem entregas físicas do projeto e não contemplam fórmula de cálculo do impacto, o que é necessário para se compreender a estimativa dos resultados globais do projeto.

A maioria dos indicadores é objetiva e mensurável, como a medição da vazão de água ou a área de drenagem protegida. Há subjetividade presente em indicadores como "Capacitação de mão de obra".

Os indicadores são apropriados para medir o avanço em direção aos resultados esperados, tais como o aumento na capacidade de fornecimento de água e a capacitação da mão de obra. No entanto, esses indicadores são predominantemente de eficiência e eficácia, refletindo as realizações físicas do projeto. Essa abordagem limita a compreensão do impacto total do projeto, uma vez que os indicadores não capturam plenamente os efeitos ou benefícios mais amplos alcançados. Em resumo, esses indicadores não se enquadram na categoria de indicadores de efetividade, pois se concentram mais nas atividades realizadas do que nos resultados globais do projeto.

Não há indicações claras de prazos para nenhum dos indicadores apresentados.

Pelo exposto, conclui-se que, embora os indicadores meçam aspectos específicos, a ausência de indicadores de efetividade e prazos definidos limita a capacidade de compreender plenamente o impacto e a temporalidade das ações propostas no projeto. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de 5 anos é razoável para um projeto de infraestrutura hídrica de grande escala.

A distribuição de recursos ao longo dos anos indica ser equilibrada, com uma distribuição normal de recursos ao longo dos 5 anos para a infraestrutura hídrica e a gestão do programa.

Os componentes estão alinhados com os objetivos gerais do projeto, como infraestrutura hídrica, gestão social, e ações ambientais.

Pelo exposto, a análise revela um prazo de desembolso compatível e uma adequada distribuição dos recursos ao longo dos anos de implantação do projeto. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

A justificativa destaca a comparação entre as taxas de juros operadas pelos bancos brasileiros e as linhas de financiamento internacionais, o que reforça a opção pelo financiamento externo.

A escolha do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF é justificada com base em critérios relevantes, como a ausência de fases de OBJEÇÃO e NÃO OBJEÇÃO, agilidade nas negociações, e conformidade com a legislação brasileira. O destaque à flexibilidade, comprometimento com o programa e apoio técnico oferecido pela CAF contribuem para a justificativa.

Detalhes sobre as condições financeiras, incluindo prazo de financiamento, prazo de amortização, juros, comissões e gastos de avaliação, são apresentados de maneira clara e abrangente.

É feita comparação das condições financeiras com outros agentes financeiros, como o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), New Development Bank e FONPLATA.

Pelo exposto, conclui-se que a análise revela uma justificativa adequada da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

2 - GESTÃO (0,880/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

É identificado o órgão executor (Codevasf) e menciona-se a criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) para coordenação e gestão do Programa. A estrutura da UGP, com suas gerências especializadas, reflete uma divisão adequada de responsabilidades. Entretanto, há deficiência de informações sobre os órgãos estaduais e municipais envolvidos na execução do projeto.

A menção à realização das licitações de acordo com as normas contidas no contrato de empréstimo demonstra uma consciência sobre a necessidade de alinhamento com as políticas do agente financeiro. Entretanto, faltam detalhes específicos sobre como a Codevasf se adequará às políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo.

A apresentação da estrutura operacional da Codevasf, incluindo a equipe técnica envolvida no programa, é detalhada e fornece uma visão da experiência da instituição. Os exemplos de projetos anteriores realizados pela Codevasf reforçam a experiência e capacidade técnica da organização.

Pelo exposto, conclui-se que a identificação do órgão executor (Codevasf) e a criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) são pontos positivos sobre a coordenação e gestão adequadas do programa. A estrutura da UGP, com suas gerências especializadas, reflete uma divisão adequada de responsabilidades. No entanto, a significativa deficiência de informações sobre os órgãos estaduais e municipais envolvidos na execução do projeto representa uma lacuna considerável, comprometendo a integralidade do arranjo institucional. Além disso, apesar da menção à realização de licitações em conformidade com as normas do contrato de empréstimo, a falta de detalhes específicos sobre como a Codevasf se adequará às políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo é uma limitação relevante. Assim, esse requisito pode ser avaliado como satisfatório, tendo apresentado informações aceitáveis.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

A alocação de responsabilidades para a manutenção e operação é clara, com a CERB assumindo essa função para o trecho 1.1 do Canal do Sertão Baiano (CSB) e a Codevasf para o Perímetro de Irrigação Salitre (PIS).

A responsabilidade pela sustentabilidade financeira está distribuída entre a CERB e a Codevasf, entidades que, segundo o documento, já possuem estruturas e pessoal para essa finalidade. A inclusão das ações de controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica nas atividades regulares da Codevasf é indicativo de sustentabilidade. Entretanto, a falta de detalhes sobre instrumentos financeiros específicos ou medidas adicionais para garantir a sustentabilidade financeira limita a compreensão do planejamento financeiro a longo prazo.

A ênfase nas práticas já incorporadas nas atividades regulares reforça a ideia de que não são necessários gastos incrementais de custeio. Entretanto, faltam detalhes específicos sobre possíveis custos de manutenção, especialmente para ações de controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica.

Pelo exposto, conclui-se que a distribuição da responsabilidade pela sustentabilidade financeira entre essas CERB e Codevasf, que já possuem estruturas e pessoal para essa finalidade, é adequada. A inclusão de ações de controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica nas atividades regulares da Codevasf é um sinal positivo de sustentabilidade. No entanto, a deficiência reside na falta de detalhes sobre instrumentos financeiros específicos ou medidas adicionais para assegurar a sustentabilidade financeira a longo prazo. Apesar da ênfase nas práticas já incorporadas, a ausência de informações detalhadas sobre possíveis custos de manutenção, especialmente para ações específicas, representa uma lacuna significativa do projeto. Assim, esse requisito pode ser avaliado como insatisfatório, tendo apresentado informações imprecisas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O documento menciona que o Programa está contemplado no Plano Plurianual da União para o período de 2024 a 2027, atendendo às disposições constitucionais. A vinculação do projeto aos programas temáticos do PPA (Recursos Hídricos, Saneamento Básico, Desenvolvimento Regional e Territorial) é destacada, evidenciando a integração do projeto nas prioridades governamentais.

O projeto está alinhado com o Plano Nacional de Segurança Hídrica, sendo destacado como um projeto prioritário para promover a segurança hídrica em sua área de influência. A referência ao Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas reforça a aderência do projeto a objetivos nacionais de preservação, conservação e recuperação de bacias hidrográficas.

Pelo exposto, conclui-se que projeto está adequadamente alinhado com os programas finalísticos do PPA e integrado a planos setoriais nacionais, o que reforça sua relevância estratégica e contribuição para objetivos mais amplos do governo relacionados a recursos hídricos e desenvolvimento regional. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O documento fornece informações detalhadas sobre as etapas já realizadas, abrangendo tanto questões orçamentárias quanto técnicas.

A apresentação do estágio do projeto, incluindo o status do projeto de engenharia, solicitações de outorga preventiva, licenciamento ambiental, e outras etapas, oferece uma visão abrangente das atividades prévias realizadas.

O documento destaca que o projeto está em conformidade com o Novo PAC, apresentando uma previsão de conclusão para as etapas de estudos de viabilidade e projetos básicos até 31/12/2024.

A relação entre as atividades técnicas (como elaboração de projetos básicos, estudos de viabilidade, e licenciamento ambiental) e o cronograma de desembolso é explicada, evidenciando a coerência entre as informações apresentadas e as necessidades do projeto.

Pelo exposto, conclui-se que a as etapas realizadas são apresentadas de forma clara, abrangente e coesa, evidenciando uma preparação adequada para a execução do projeto. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O projeto detalha os atos legais necessários para a implementação, como outorga preventiva, licenciamento ambiental, termos de compromisso com órgãos como o IPHAN, decretos de desapropriação, e acordo de cooperação técnica. Está claro em que estágio cada ato legal se encontra. Os principais riscos estão associados ao tempo de obtenção dos instrumentos legais e a possibilidade de impasses nas negociações das desapropriações. Reuniões estão sendo realizadas para agilizar a obtenção dos documentos legais, e a Codevasf possui uma estrutura para cuidar dos processos de desapropriação, incluindo apoio jurídico e técnico

O projeto especifica as principais contratações, como obras, consultorias, cursos de capacitação, gerenciamento e supervisão, e os riscos associados, como atrasos nos processos de aquisição e judicialização dos processos licitatórios. Os riscos incluem atrasos, judicialização, falta de comunicação, contratação inadequada e impactos da atualização de projetos. Medidas incluem organização hierárquica clara, elaboração cuidadosa de documentos licitatórios, e acompanhamento para evitar erros e contratações deficientes.

O projeto fornece o número de imóveis, área estimada, instrumentos legais, formas de compensação, órgãos responsáveis, riscos e ações mitigadoras. Os riscos estão ligados à judicialização dos processos de desapropriação e à falta de acordo financeiro. A Codevasf busca evitar áreas críticas na definição do traçado do canal e procura negociar diretamente com proprietários para evitar questões judiciais.

O projeto descreve as etapas de licenciamento, riscos ambientais e sociais, e as ações mitigadoras associadas a cada fase, incluindo consultoria para acompanhamento. Riscos ambientais incluem contaminação do solo, mudança na qualidade do ar, e impactos na comunidade. Riscos sociais estão relacionados ao deslocamento temporário de comunidades. Contratação de consultoria para acompanhamento em todas as etapas de licenciamento e elaboração de planos ambientais. Envolvimento das comunidades na operação dos canais para mitigar riscos sociais.

Pelo exposto, conclui-se que o projeto demonstra uma abordagem abrangente e adequada em relação aos aspectos legais, contratuais, de desapropriação, e de impacto ambiental e social. Assim, esse requisito pode ser avaliado como bom, tendo apresentado informações adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,200/0,400.*

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário não demonstrou ter experiência - Nota 0

2 - Qualidade do Requisito.

Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Nota 5, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,266/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,000***

Embora o programa inclua ações ambientais, como recuperação da recarga hídrica, conservação de solos e nascentes, práticas mecânicas para implantação de bacias de captação, terraços e controle de processos erosivos, tais itens já são pontuados nas áreas estratégicas específicas (1.4 e 1.5).

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - ***0,133***

Há a previsão de uso de energia solar e eólica nas elevatórias de água bruta para consumo humano, irrigação e produção.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,000***

Embora o programa abranja ações de abastecimento de água, incluindo abastecimento de água bruta para consumo humano, irrigação e produção, e construção de tanques de armazenagem, tal item já é pontuado em área estratégica específica (1.4).

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,133***

Inclui ações para recuperação da recarga hídrica, conservação de solos e nascentes, e segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,000***

Não há informações específicas sobre ações relacionadas à biodiversidade e recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,000***

Há previsão de ações sociais, como capacitação da mão de obra, para fomentar parcerias público-privadas nos perímetros irrigados. Entretanto, trata-se de benefício indiretos do projeto, não configurando uma área estratégica diretamente atendida.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

Há envolvimento na capacitação da mão de obra e desenvolvimento de negócios ligados ao pequeno agricultor. Entretanto, trata-se de benefício indiretos do projeto, não configurando uma área estratégica diretamente atendida.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Há previsão de ações sociais para capacitação da mão de obra, visando à inclusão no mercado de trabalho das populações de baixa renda e vulneráveis. Entretanto, trata-se de benefício indiretos do projeto, não configurando uma área estratégica diretamente atendida.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Não há informações específicas sobre infraestrutura e equipamentos sociais.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

Inclui ações sociais, mas não especifica a inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

Embora haja previsão de ações sociais, como capacitação da mão de obra, com um percentual reservado para juventude, trata-se de ação complementar de pouca relevância para os resultados esperados do projeto. Ou seja, tal ação não se enquadra dentro dos objetivos centrais do projeto.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,000***

Não há informações específicas sobre melhorias em processos de prestação de serviços públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

Não há informações específicas sobre ações relacionadas à melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,000***

Não há informações específicas sobre inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

Não há informações específicas sobre arranjos de financiamento para a participação privada.

CONCLUSÃO

Após a análise dos elementos apresentados, observa-se que o desenho do projeto em questão foi considerado, de forma geral, como satisfatório. O projeto propõe soluções para os desafios na região do Sertão Baiano, concentrando-se na infraestrutura hídrica e gestão de recursos. Embora alinhado aos problemas identificados, há falta de detalhes sobre como atingir os objetivos, especialmente em relação à capacitação da população. A estrutura do projeto é clara, com análise do prazo e distribuição de recursos, mas a ausência de indicadores específicos e prazos para ações limita a compreensão do impacto.

Já a gestão do projeto pareceu estar adequada. A coordenação do programa pela Codevasf e UGP é positiva, mas há falta de detalhes sobre envolvimento de órgãos estaduais/municipais. A distribuição de responsabilidades para sustentabilidade financeira é adequada, com foco em práticas sustentáveis. No entanto, a ausência de detalhes sobre instrumentos financeiros e custos de manutenção são lacunas. Apesar disso, o projeto se alinha aos objetivos do PPA e planos setoriais nacionais, reforçando sua relevância estratégica.

O gerenciamento de risco também foi considerado adequado. As etapas do projeto são apresentadas de maneira clara e abrangente, indicando uma preparação adequada para sua execução. Além disso, o projeto aborda de forma abrangente e adequada os aspectos legais, contratuais, de desapropriação e de impacto ambiental e social.

Em complemento, foi identificado que o MIDR não apresenta experiência na execução de projetos com agente financeiro externo (consulta ao SIGS). Por não ter experiência, este requisito não se aplica. Portanto, atribui-se Pontuação 5.

Quanto as áreas estratégicas, o projeto recebeu pontuação positiva em dois itens (1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis e 1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes). Isso se deve à previsão de incorporação de fontes de energia solar e eólica nas elevatórias de água bruta, visando o consumo humano, irrigação e produção. Além disso, o projeto busca garantir água potável, saneamento básico e promover a recuperação da recarga hídrica, conservação de solos e nascentes, contribuindo para a segurança hídrica da região.

No que diz respeito às informações sobre adequação orçamentária do projeto, cabe à SOF realizar a análise da pertinência das informações prestada.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,422** para a análise técnica e **0,266** para áreas estratégicas.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador-Geral Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 27/11/2023, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38706895** e o código CRC **FC8500BE**.

Referência: Processo nº 03101.102934/2023-30. SEI nº 38706895