Nota Técnica SEI nº 843/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61062 – Expresso DF Eixo Norte**

Proponente: **Governo do Distrito Federal**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo Governo do Distrito Federal denominado Expresso DF Eixo Norte, que trata da primeira etapa de implantação do corredor de transporte coletivo BRT Expresso DF do Eixo Norte.

Conforme a CC em análise, a população do DF sofre com problemas como elevação dos congestionamentos, acesso reduzido a oportunidades na zona central, alto número de acidentes de trânsito e aumento da poluição. Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é melhorar o serviço de transporte público e a mobilidade da população de baixa renda ao longo do corredor de ônibus na região norte do Distrito Federal. O agente financeiro escolhido foi o Banco Mundial (BM) e a operação consiste em um empréstimo de US$ 120 milhões com contrapartida de US$ 30 milhões.

ANÁLISE

Passando à análise, retoma-se que a pontuação associada à CC é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17/2021. Assim, são apresentadas a seguir as pontuações conferidas à Análise Técnica e à Análise de Áreas Estratégicas, bem como os fundamentos correspondentes.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,012/4,000

1 – DESENHO (1,116/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,411/0,700.*

A caracterização apresentada na CC demonstra os desafios enfrentados pela população do Distrito Federal no que se refere à mobilidade urbana. A referida carta apresenta o contexto que levou essa unidade federativa a assumir uma ocupação esparsa, em que a região central - Plano Piloto - concentra maior parte dos serviços e oportunidades, e os assentamentos periféricos carecem dos mesmos benefícios e do mesmo investimento em infraestrutura. Em complemento, ressalta-se o estabelecimento de uma rede rodoviária orientada ao uso do automóvel pelos cidadãos. Desse cenário decorrem problemas como elevação dos congestionamentos, acesso reduzido a oportunidades na zona central, alto número de acidentes de trânsito e aumento da poluição. Assim, a caracterização da situação existente foi descrita de forma adequada.

A solução proposta tem como referência a implantação do corredor BRT Eixo Sul do DF, que, segundo a CC, reduziu o tempo médio de viagem dos usuários de 81 minutos para 57 minutos por trajeto, resultando em uma economia diária de quase uma hora no tempo gasto no deslocamento. Diante disso, o Projeto BRT Expresso DF Eixo Norte, visa atender as Regiões Administrativas (RA) de Sobradinho I e II Planaltina, Varjão e condomínios, além das RAs da Fercal e de Arapoanga. O projeto inclui a implantação de 17 km de corredores exclusivos de ônibus, cerca de 22 estações e quatro terminais que contarão com integração tarifária por meio do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, permitindo ao usuário realizar até dois transbordos, um subsequente ao outro, no intervalo máximo de até três horas. Cerca de 86 linhas que atendem a Planaltina, Sobradinho I e II, Varjão, Arapoanga e Fercal serão desativadas, dando lugar a um sistema tronco-alimentado com linhas troncais (Expressas e Paradoras) e linhas alimentadoras. Dessa forma, a solução proposta tende, de fato, a contribuir para atenuar os problemas apresentados.

A partir da solução proposta, a CC trouxe como resultado esperado o benefício gerado a usuários que se deslocam diariamente por meio de ônibus na região do projeto. Ademais, apresentou brevemente alguns efeitos indiretos do projeto, no que se refere a acesso a empregos, melhorias para saúde da população e do meio ambiente. Indicou que o serviço mais eficiente poderá reduzir até 35 minutos a viagem entre Planaltina e o Plano Piloto. No entanto, como o projeto em análise se refere apenas à primeira etapa do corredor, que liga Planaltina a Sobradinho, a CC carece de resultados circunscritos ao trecho correspondente à etapa 1. Registra-se que não fica claro se já haverá operação com a conclusão da etapa 1 ou se o corredor de ônibus só seria utilizado com a finalização de ambas as etapas.

Diante do exposto, nota-se que a caracterização da situação existente foi descrita de forma adequada e solução proposta tende a atenuar os problemas apresentados. No que se refere às medidas e custos adicionais decorrentes da implementação do projeto, foi apresentada base legal para sustentar as ações previstas, foram indicados os órgãos responsáveis pela manutenção e ainda estimados os custos de manutenção, que seria da ordem de R$ 4,5 milhões/ano. Por outro lado, não há indicação do que se espera sobre benefícios gerados já pela etapa 1 do projeto, a que se refere a CC em análise, faltando, assim, coerência entre o resultado esperado e a solução proposta. Assim, esse requisito pode ser avaliado como insatisfatório, tendo apresentado informações imprecisas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,492/0,600*.

O objetivo geral do projeto é melhorar o serviço de transporte público e a mobilidade da população de baixa renda ao longo do corredor de ônibus na região norte do Distrito Federal. Tal objetivo está alinhado com a implementação do projeto e parcialmente alinhado com o resultado esperado de reduzir o tempo de viagem entre Planaltina e Plano Piloto.

Os objetivos específicos, por sua vez, referem-se à redução de tempo de viagem, melhoria na acessibilidade ao transporte, redução do número de acidentes e diminuição da emissão de gases efeitos

estufa. Esses objetivos podem ser considerados alinhados com soluções e resultados, quando se trata do projeto como um todo, incluindo etapas 1 e 2.

Os componentes incluem a implantação do corredor exclusivo entre Planaltina e Sobradinho, bem como de terminais e estações que abrangem toda a extensão do projeto Expresso DF Eixo Norte. Assim, há alinhamento entre componentes e resultados esperados, ainda que tais resultados careçam de coerência com a solução proposta na presente CC.

Já os produtos abrangem 17 km de corredores exclusivos de ônibus, 4 terminais, 11 estações ao longo da Rodovia BR 020, passarelas, baias de ônibus e calçadas. Neste tópico, reforça-se a falta de coerência entre resultados e solução proposta, além de ser importante destacar que as ciclovias previstas na solução não foram incluídas entre os produtos do projeto.

Diante do que foi apresentado, a relação entre objetivos, componentes e produtos com solução e resultados fica prejudicada pela falta de precisão no resultado estabelecido. Além disso, retoma-se que as ciclovias mencionadas ao longo da CC não se encontram entre as entregas do projeto. Assim, esse requisito pode ser avaliado como insatisfatório, tendo apresentado informações imprecisas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,060/0,300*.

De início, registra-se que os indicadores deverão refletir os objetivos específicos, em consonância com os resultados esperados. Dito isso, verifica-se a existência de indicadores sobre emissão de gases de efeito estufa (GEE), número de passageiros transportados, acessibilidade a empregos, redução de tempo de viagem, índice de bem-estar urbano, redução de acidentes e redução da desigualdade socioeconômica. Assim, percebe-se que há objetivos específicos associados a indicadores pouco precisos, como redução de emissão de GEE (onde é medido? como? seguindo qual protocolo?), e indicadores que não correspondem a qualquer objetivo específico (medição da desigualdade socioeconômica).

No que se refere à mensuração dos indicadores, é possível calcular alguns de forma precária. Para outros, falta precisão, como os que usam o conceito de "área de influência do projeto" ou o que utiliza, como referência para o tempo de viagem, os 35 km do projeto BRT Norte completo, em vez de considerar apenas o trecho da Etapa 1.

Há indicadores objetivos e passíveis de cálculos, ainda que alguns careçam de precisão, como a redução de emissão de GEE, ou de lógica, como o número de empregos acessíveis, quem tem zero como linha de base e a meta é 30. Ou seja, o indicador de empregos acessíveis sugere que não é possível chegar a qualquer emprego com base no cenário atual e tem, como objetivo, alcançar o acesso a 30 empregos, em um contexto em que se informa transportar 36 mil pessoas.

Acerca da relevância e compatibilidade, há certa correlação dos indicadores com os resultados. De qualquer forma, reforça-se a imprecisão de alguns deles e a existência de indicador não associado a objetivo (desigualdade socioeconômica).

Quando se passa a avaliar definição de prazos e disponibilidade de dados ao longo do tempo, apenas os indicadores de redução de tempo de viagem, redução de acidentes e índice de Gini fazem referência a um marco temporal. Ademais, a CC não explica como será feita a coleta de dados referentes aos indicadores.

Assim, de forma geral, este requisito foi apresentado de forma incompleta, com indicadores pouco precisos, indicadores desassociados a qualquer objetivo e indicadores sem racional bem definido. Registre-se, por fim, sobre o indicador de desigualdade, que, além de não estar associado a objetivo específico, não elucida como associar eventual variação do Índice de Gini ao projeto e como excluir a influência de eventuais outros fatores na desigualdade.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. *Pontuação atribuída = 0,094/0,100*.

O prazo de desembolso (seis anos) tem compatibilidade com a complexidade do programa. Trata-se de um prazo comum para projetos de complexidade semelhante.

A previsão de desembolso é reduzida no primeiro ano, correspondente ao período de realização de estudos e investimentos na gestão do programa. Alcança picos nos 3º e 4º anos, quando devem ser realizadas obras de implantação do corredor, terminais, estações e infraestrutura de acessibilidade. Por fim, há desaceleração nos 5º e 6º anos. Assim, os recursos seguem uma tendência aproximadamente conforme uma curva normal, de forma que a distribuição dos recursos no cronograma de desembolso se mostra adequada.

Ademais, a distribuição dos recursos se mostra coerente com os componentes que compõem o Programa. Como uma referência disso, as obras de implantação do corredor exclusivo representam cerca de 80% do valor total.

Dessa forma, há elementos que indicam que o prazo de desembolso, a distribuição dos recursos e o desenvolvimento do cronograma são adequados às características do Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

O proponente apresenta como justificativas para o financiamento externo: o montante de recursos necessário, que considera elevado; a escassez de disponibilidade de crédito interno; o menor custo do financiamento externo; e a estratégia de diversificação da carteira de endividamento do Governo do Distrito Federal.

A CC indica a expertise técnica do Banco Mundial (BM) para a preparação do projeto como um dos motivos para a escolha desse agente financeiro. Ademais, apresenta anexo que traz comparação entre taxas médias de bancos internacionais, assim como prazos de instituições nacionais quanto à amortização. Ao final, indica que a taxa praticada pelo BM está abaixo da média das instituições internacionais.

Acerca das informações sobre as condições financeiras do BM para a operação de crédito pleiteada, foram apresentadas as seguintes:

1. Valor do empréstimo: USD 144.000.000,00

2. Prazo de desembolso: 6 anos

3. Agente Financeiro/Fomento: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD;

4. Moeda: USD (dólar americano);

5. O custo do empréstimo: SOFR + spread 1,75% ao ano;

6. Carência de 5 anos;

7. Prazo de amortização: 20 anos;

8. Sistema de Amortização: Constante;

9. Taxa de Comissão Inicial: 0,25% (Taxa inicial incidente sobre o valor contratado); e

10. Taxa de Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. aplicada a saldos não desembolsados.

Em complemento, há comparação das condições financeiras com outros agentes feita por meio de anexo. Foram comparados Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Santander e Banco de Desenvolvimento da América Latina.

Diante do exposto, verifica-se que as informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro estão completas, trazendo, em anexo, informações comparativas sobre outros agentes financeiros.

2 - GESTÃO (0,823/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). *Pontuação atribuída = 0,259/0,400*.

A matriz de responsabilidade institucional (RACI) parece adequada para a operacionalização do BRT Eixo Norte, contendo 14 atividades e etapas que a compõe, sendo essas atividades distribuídas pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e pelas seguintes instituições do Governo do Distrito Federal:

1. Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob);
2. Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF);
3. Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF;
4. Secretaria de Estado de Fazenda do DF;
5. Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF - Brasília Ambiental (Ibram);
6. Procuradoria Geral do DF;
7. Secretaria de Estado de Relações Institucionais do DF;
8. Secretaria Internacional do DF; e
9. Casa Civil do DF.

Não há menção expressa do órgão executor sobre conhecimento acerca de políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Registra-se que, nos tópicos referentes a riscos, há apenas a observação de que o projeto necessariamente terá que aderir aos Padrões Ambientais e Sociais do BM. No que se refere a políticas de aquisição, ainda nos tópicos referentes a riscos, há a informação de que ao utilizar a plataforma e as normas de contratação do Banco Mundial, e da utilização da Plataforma e do Sistema de seguimento de Aquisições (STEP), o Estado contará com suporte técnico adicional para capacitação, divulgação de chamamentos e condução geral das licitações do Projeto.

Segundo a CC, o Distrito Federal terá como órgão executor do Programa a Secretaria de Transporte e Mobilidade e o seu gerenciamento será realizado pela Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP. A gestão do Programa estará a cargo da UGP por um período de cinco anos, que será criada por meio de Decreto, em que estarão inseridas suas atividades e os procedimentos para a execução dessas funções. Informa-se ainda que a finalidade da UGP é assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. Para executar suas funções, a UGP será integrada por (1) Coordenador Geral, (1) Engenheiro, (1) Administrativo, (1) Financeiro, (1) Jurídico e (1) Socioambiental. Não há informações sobre a experiência da equipe para a implementação do projeto.

Dessa forma, percebe-se que as informações sobre arranjo institucional e estrutura operacional foram apresentadas de forma imprecisa, carecendo de informações expressas sobre o conhecimento de políticas de aquisição e salvaguardas do BM. Ademais, não há informações sobre a experiência da equipe para implementação do projeto.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. *Pontuação atribuída = 0,282/0,300*.

Passando aos aspectos relativos ao momento posterior à conclusão do projeto, foi informado que o DER/DF e a Novacap fazem a manutenção urbana do DF, o gerenciamento e execução de contratos de manutenção das rodovias e de áreas urbanizadas, e de vias. Assim, esses órgãos têm a responsabilidade de realizar a manutenção das obras previstas. Quanto às estações e terminais, segundo a CC, caberá à

Semob fazer a manutenção e operação do sistema de transporte BRT, por meio de contratos de prestação de serviços e de concessão.

Em adição, a CC cita o Decreto nº 39.537/2018 que institui o Plano de Implementação das Ações de Manutenção do Patrimônio do Distrito Federal, que respaldaria a promoção da sustentabilidade das ações previstas no programa. No que se refere a pavimentos rígidos, indica que está em andamento no DER-DF o processo SEI nº. 00113-00001340/2023-94, que trata da contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços continuados de manutenção de pavimentos de concreto em diversos locais no Distrito Federal. Assim, informa que o corredor de ônibus BRT Norte também será mantido por essa contratação.

A respeito de custos, a CC informa que os custos dos contratos mencionados de manutenção não envolvem os recursos do financiamento em análise e serão provenientes de fontes de recursos do Tesouro Distrital. A estimativa é de 0,5% do valor das obras, R$ 4,5 milhões/ano.

Assim, as informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira do projeto são avaliadas como adequadas. Foram apresentados gasto anual estimado para operação e manutenção das obras, bem como mencionados normas e contratos de manutenção, para sustentabilidade das ações previstas no programa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. *Pontuação atribuída = 0,282/0,300*.

O projeto está previsto no Plano Plurianual 2020-2023, que contém diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do DF (PPA -Lei nº 6.490/2020 Anexo II - Estruturação, Base Estratégica e Detalhamento dos Programas Temáticos e respectivos atributos - Eixo Temático: Desenvolvimento Territorial; Programa: 6209 - Infraestrutura; Objetivo nº 211 - Urbanização e Infraestrutura: Executar obras de urbanização e infraestrutura, tais como drenagem pluvial, pavimentação de vias, execução de calçadas assentamento de meios fios, urbanização de áreas públicas, tratamento paisagísticos, recuperação ambiental, manutenção, conservação e modernização das áreas já urbanizadas em diversos locais do DF).

O projeto está alinhado ainda à Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012), que estabelece a prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Ademais, está fundamentado no Programa de Governo da atual administração e responde às diretrizes do Plano Diretor da DF e do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal (PDTU/DF conforme Lei Nº 4.566, de 04 de maio de 2011.). Em complemento, a CC informa que o projeto em análise está previsto nas orientações estratégicas do Plano Distrital de Saneamento Básico (Lei 6.454/2019) Anexo III.

Assim, no que se refere à compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, há informações adequadas sobre o alinhamento do projeto com o PPA, bem como com outros planos e políticas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,032/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. *Pontuação atribuída = 0,376/0,400*.

A CC cita, primeiramente, a experiência adquirida na implementação do corredor de BRT Expresso DF Sul e destaca a importância de ter o projeto executivo aprovado pelos órgãos responsáveis para sua implantação, bem como todas as interferências com as redes públicas devidamente solucionadas. Nesse contexto, informa que o Projeto Executivo de engenharia do BRT Norte, assim como o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental foram elaborados de julho de 2017. Ademais,

registra que já obteve a Licença Prévia LP 014/2014 e a Autorização para o Licenciamento Ambiental do ICMBio - ALA 005/2014. Em complemento, informa que os programas ambientais estão aprovados e prontos para execução da fase de LI e LO. Também, destaca a obtenção da Outorga Prévia nº 6351/2015 da ADASA, emitida para lançamentos nos cursos d'água interceptados pelo empreendimento- Extrato de outorga publicado no Diário Oficial do DF em 12/08/2015 nº 155 página: 51. Por fim, registra que o inventário florístico das árvores que interferem com as obras do BRT Norte, parte integrante do EIA/RIMA foi enviado ao IBRAM em 2014, contudo precisará ser atualizado, tendo em vista o tempo decorrido.

Considerando a experiência anterior com o BRT Sul, bem como a referência a estudos realizados e licenças obtidas, pode-se dizer que há elementos que indicam a coerência das etapas descritas com as necessidades para a execução do projeto.

Dessa forma, as informações prestadas sobre ações executadas e atividades em andamento são coerentes para o contexto do programa e, portanto, consideradas adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,376/0,400*.

O proponente informou que, quanto à Lei Autorizativa, a operação exige a aprovação de lei pela Câmara Legislativa que permita ao Distrito Federal a contratação de financiamento. No que se refere à criação da UGP, informa que o Distrito Federal irá criar por meio de Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa, o que mitigaria todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do contrato de empréstimo.

Alega ainda que a Semob possui bom relacionamento e articulação com empresas concessionárias de energia, água e telefonia, o que mitigaria os riscos administrativos no processo de contratação da operação.

Por fim, registra as principais normas que respaldam a implementação dos produtos do programa:

- Lei Complementar n°803/2009 - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal;

- Lei Complementar n°827/2010 - Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza (SDUC);

- Lei Complementar n°986/2021 -Regularização Fundiária Urbana (Reurb) no Distrito Federal;

- Lei n°14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Lei Distrital n°6.454/2019 - Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB;

- Lei Distrital n°6.29/2019 - Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE;

- Lei Distrital n°6.138/2018 - Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE;

- Decreto n° 39.468/2016 - Regulamenta a Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal;

- Decreto n° 9.983/2019 - Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling;

- Decreto n° 10.306/2020 - Estabelece a utilização do Building; Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal;

- Decreto Distrital n° 42.269/2021 - Regularização Fundiária Urbana REURB no Distrito Federal;

- Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060;

- Plano Diretor de Drenagem Urbana PDDU-DF; e

- Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI - SODF.

Ademais, a CC informa que estão previstas as contratações de: consultorias para a realização de projetos, modelagens, supervisão, treinamentos e apoio técnico; empreiteiras para a realização de obras de construção da infraestrutura, incluindo os Planos Básicos Ambientais, e/ou manutenção e melhorias; mantenedoras de máquinas e equipamentos utilizados em obras e serviços para o BRT; e fornecedores de insumos e outros materiais de consumo produtivo. Registra como riscos atrasos nas contratações, na entrega dos produtos e na implantação da obra. Como ações mitigadoras, apresenta a criação da UGP e a contratação de uma supervisora de obra.

Sobre desapropriações, foi informado que qualquer ocupação dentro da faixa de domínio seria uma autorização ou termo de permissão de uso não qualificada de natureza precária, regulamentada pela Lei nº 5795/2006, e Decreto nº 27.365/2006, podendo ser retirada a qualquer momento sem indenização pelo DER-DF. Registrou ainda que, caso o projeto eventualmente inclua alguma obra de duplicação ou alargamento que ultrapasse os limites da faixa de domínio da BR-020, o procedimento de Declaração de Utilidade Pública e indenização dos proprietários afetados seria priorizada pela administração do estado, seguindo princípios e critérios estipulados pelos Padrões Ambientais e Sociais do Banco Mundial. Em complemento, destacou que, nos estudos realizados, não foram identificadas interferências em populações indígenas, quilombolas e outras, decorrentes da implementação do projeto. No projeto executivo foram identificadas interferências com redes de água, esgoto, distribuição de energia elétrica e postes de iluminação pública. Segundo o proponente, todas as interferências foram devidamente tratadas e contempladas no cronograma e orçamento da obra, de forma a não inviabilizar a obra. Por fim, listou alguns riscos e ações mitigadoras correspondentes.

No que tange a reassentamento, informa que as ações que constam no Projeto independem de reassentamentos populacionais prévios para serem implementadas. Entretanto, registra que, caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares, o Projeto deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais do Banco Mundial.

Diante do que foi apresentado, percebe-se que o proponente foi capaz de descrever diversos riscos inerentes ao programa e indicar medidas mitigadoras correspondentes. Assim, as informações prestadas são adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,280/0,400*.

O proponente possui uma experiência anterior com operação de crédito externo, a qual consiste no Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (59820).

Para determinar nota referente à qualidade do requisito, foi realizado cálculo segundo as orientações da observação 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foram considerados, na carteira de contratos assinados do proponente, apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, sendo feita a exclusão das operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Assim, o único programa considerado, obtido do Relatório Projetos Avaliados pela Média (retirado do SIGS) foi o Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (59820) – BID, que recebeu nota 42,12. Dessa forma, atribui-se ao projeto pontuação 2 – Insatisfatório (de 30% a 50%).

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,000/2,000

*1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - **0,000***

Eventual redução das emissões de gases de efeito estufa e da poluição sonora não justifica a pontuação neste item, por ser um efeito indireto.

*1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - **0,000***

A inclusão de estudos para modernização e eletrificação da frota não justifica a pontuação neste item, por não haver clareza sobre possíveis impactos.

1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Eventual facilitação de acesso a oportunidades de emprego por meio do uso do transporte público não justifica a pontuação neste item, por ser um efeito indireto.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

A CC não traz detalhes sobre a implantação de terminais, estações e passarelas, de forma que não se vislumbra, diante das informações disponíveis, justificativa para pontuação neste item.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Após a análise dos elementos apresentados, observa-se que o desenho do projeto em questão foi considerado, de forma geral, como satisfatório. A caracterização da situação existente foi descrita de forma adequada e a solução proposta tende a atenuar os problemas apresentados. Por outro lado, não houve indicação do que se espera sobre benefícios gerados já pela etapa 1 do projeto, faltando, assim, coerência entre o resultado esperado e a solução proposta. Os indicadores, por sua vez, foram estabelecidos de forma pouca precisa ou sem correspondência a qualquer objetivo específico. No que se

refere a cronograma, o prazo de desembolso e a distribuição dos recursos pareceram adequados. Ainda neste tópico, registra-se que as informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro foram apresentadas de forma incompleta.

Já a gestão do projeto pareceu estar adequada. Ainda que as informações sobre arranjo institucional e estrutura operacional tenham sido apresentadas de forma imprecisa, carecendo de informações expressas sobre o conhecimento de políticas de aquisição e salvaguardas do BM, os elementos sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira do projeto foram avaliados como adequados. Da mesma maneira, foram consideradas adequadas as informações sobre o alinhamento do projeto com o PPA, bem como com outros planos e políticas.

O gerenciamento de risco também foi considerado adequado. As informações prestadas sobre ações executadas e atividades em andamento foram coerentes para o contexto do programa e o proponente foi capaz de descrever diversos riscos inerentes ao programa, bem como indicar medidas mitigadoras correspondentes. Em complemento, foi identificado que o Governo do Distrito Federal possui uma experiência anterior com operação de crédito externo, ainda que essa tenha recebido avaliação de desempenho insatisfatório.

Por fim, no que se refere análise de áreas estratégicas e impactos, o projeto não recebeu qualquer pontuação, uma vez que não conseguiu demonstrar os impactos ambientais, sociais e econômicos que poderia alcançar, considerando os parâmetros estabelecidos pela Resolução Cofiex nº 17/2021.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,012** para a análise técnica e **0,000** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Distrito Federal é de **0,477**.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA
Coordenador-Geral Substituto

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 28/11/2023, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38632643** e o código CRC **12B4A25D**.

Referência: Processo nº 03101.102975/2023-26. SEI nº 38632643