Nota Técnica SEI nº 856/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61032 – Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina**

Proponente: **CELESC Distribuição S.A.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente Centrais Elétricas de Santa Catarina - **CELESC Distribuição S.A.,** denominado **Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina.**

Conforme a CC em análise, o Programa propõe soluções para a melhoria da rede de distribuição de energia elétrica no Estado de Santa Catarina, diante do diagnóstico da situação atual e da previsão de demanda futura por expansão do fornecimento e distribuição de energia elétrica. A CC descreve a necessidade de ampliação da rede de distribuição para atender a previsão de crescimento médio anual da demanda, bem como a necessidade de modernização e automação das redes de energia elétrica diante da evolução tecnológica e das demandas por eficiência e sustentabilidade. A carta descreve ainda a importância do fortalecimento da CELESC como empresa líder em inovação para mitigação da mudança climática e equidade de gênero, diversidade e inclusão social.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é ampliar e modernizar a infraestrutura da Celesc-D, com a finalidade de fortalecer a eficiência na prestação do serviço e aumentar a flexibilidade do sistema elétrico, reduzindo sua vulnerabilidade e promovendo medidas de mitigação dos efeitos da mudança climática. Para atender a tal objetivo, o programa foi estruturado para atender três pilares fundamentais para

o mercado futuro de energia: digitalização, descarbonização e descentralização. Em alinhamento com estes pilares, o programa propõe soluções como a Implantação de Subestações (SE) abaixadoras de tensão; Implantação de Linhas de distribuição de alta tensão; Implantação e melhoria em redes alimentadoras; Implantação de Medição Inteligente e de Novo Centro de Controle e Operação; Aquisição de veículos elétricos para a frota da CELESC e implantação de eletropostos nas unidades regionais; Aquisição de subestações móveis; e Implantação e operacionalização de novos ciclos do Programa de Aprendizagem e do Programa de Estágio da Celesc-D.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e a operação consiste em um empréstimo de USD 300.500.000,00 com contrapartida de USD 75.136.000,00, totalizando o custo de projeto de USD 375.636.000,00.

ANÁLISE

Passando à análise, retoma-se que a pontuação associada à CC é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17/2021. Assim, são apresentadas a seguir as pontuações conferidas à Análise Técnica e à Análise de Áreas Estratégicas, bem como os fundamentos correspondentes.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,660/4,000

1 – DESENHO (1,674/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

O projeto apresenta uma racionalização coerente entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Na caracterização dos problemas, o proponente relata que um crescimento médio anual da demanda de energia elétrica na área de concessão da Celesc-D em 3% é esperado para a próxima década. O proponente destaca também a importância da incorporação de fontes de energia renováveis para suprir a previsão de aumento de Geração Distribuída em 65% até 2032. O proponente descreve ainda os problemas relacionados à pouca representação feminina em postos de trabalho nas empresas de setor de energia.

O proponente ressaltou a importância de ações nestes três âmbitos identificados. De forma geral, há coerência entre as soluções propostas e as soluções para as três categorias de problemas apresentados. Pode-se ressaltar soluções como a implantação e ampliação de subestações; implantação de novas linhas de distribuição de alta tensão; implantação de Medição Inteligente em Florianópolis; aquisição de equipamentos para armazenagem de energia - baterias; implantação de estações móveis – SKID; e implantação e operacionalização de novos ciclos do Programa de Aprendizagem e do Programa de Estágio da Celesc-D. Além disso, os resultados esperados, como o aumento da oferta de energia, com impactos positivos nos indicadores coletivos de continuidade de fornecimento; a qualificação dos serviços prestados e divulgação de dados e informações aos consumidores; o aumento da eficiência energética e da confiabilidade do sistema elétrico, através de maior integração de fontes renováveis (Geração Distribuída); e promoção da equidade de gênero, diversidade, inclusão e sustentabilidade, entre outros, são coerentes com as soluções propostas.

Portanto, o projeto demonstra coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e resultados esperados, apresentando informações em nível de detalhamento e qualidade adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,564/0,600.***

O objetivo geral do projeto é " Promover a ampliação e modernização da infraestrutura da

Celesc-D, com a finalidade de fortalecer a eficiência na prestação do serviço e aumentar a flexibilidade do sistema elétrico, reduzindo sua vulnerabilidade e promovendo medidas de mitigação dos efeitos da mudança climática, garantindo, em todo momento, o fornecimento qualificado da energia necessária ao desenvolvimento social e econômico do estado de SC ". As soluções propostas, tais como tais como a implantação e ampliação de subestações; implantação de novas linhas de distribuição de alta tensão; implantação de Medição Inteligente; aquisição de equipamentos para armazenagem de energia, aquisição de veículos elétricos e implantação de eletropostos, estão alinhadas com o objetivo geral. Os resultados esperados, tais como o aumento da oferta de energia em SC, eficiência energética nas operações e redução de emissão de gases de efeito estufa também estão alinhados com o objetivo geral.

Em sua maioria, os objetivos específicos, tais como, suprir eficientemente o aumento da demanda na área de concessão da Celesc-D; conferir maior flexibilidade operacional ao sistema de distribuição e facilitar a integração de energias renováveis; posicionar a Celesc-D como referência em inovação em relação à mitigação da mudança climática, equidade de gênero, diversidade, e inclusão social, também se encontram alinhados às soluções propostas e os resultados esperados.

Além disso, o projeto foi organizado em quatro componentes: Melhora da eficiência e flexibilidade operacional - alta tensão; Melhora da eficiência e flexibilidade operacional - média e baixa tensão; Inovação Tecnológica, equidade de gênero, diversidade, e inclusão; e Engenharia, administração, monitoramento e avaliação. O proponente apresentou adequada descrição dos componentes do projeto, que estão alinhados com as soluções propostas.

Também foram bem descritos os produtos de cada componente do projeto, tais como a implantação de novas subestações; a ampliação de capacidade em subestações existentes; o Novo Centro de Controle e Operação Integrado; a aquisição de subestação móveis tipo SKID, entre outros. Esses produtos estão alinhados com as soluções propostas no texto e com os resultados esperados, dos quais se destacam o aumento da oferta de energia, promoção da eficiência energética nas operações e redução de emissão de gases de efeito estufa.

Dessa forma, conclui-se que objetivos, componentes e produtos do projeto estão alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados, e que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Em geral, os indicadores descritos, tais como: Potência instalada de geração distribuída integrada ao sistema elétrico da Celesc; Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) - por ano; Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) - por ano; Unidades consumidoras beneficiadas pelo sistema de medição inteligente; Participação média por gênero e afrodescendentes nos Programas da CELESC; permitem mensurar o alcance dos respectivos resultados esperados.

Contudo, cabe ressaltar que não foram apresentados indicador(es) correspondente(s) a alguns resultados esperados. Cabe ressaltar ainda que o desenho de alguns indicadores, a exemplo do indicador 5 - Participação média por gênero e afrodescendentes nos Programas da CELESC suscita dúvidas, devido a incoerências entre a fórmula de cálculo e valores da linha de base/metas.

Dessa forma, pela análise dos critérios de coerência entre os indicadores e os resultados esperados, conclui-se que a os requisitos foram atendidos de maneira aceitável.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso de cinco (5) anos é considerado compatível com a complexidade do projeto em questão. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso apresenta um maior desembolso no ano 2 e queda nos três anos consecutivos, demonstrando um desvio em relação à curva da distribuição normal de desembolso de obras. Contudo, esse desvio não chega a comprometer a execução do Programa e a distribuição pode ser ainda considerada adequada. Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram atendidos e as informações apresentadas de forma adequada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

Foi apresentada justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo. O proponente justificou que a opção pela fonte de recursos do BID se deu por duas razões relevantes: a experiência anterior e bem-sucedida da Celesc na execução do Programa de investimentos em infraestrutura energética com o financiamento do BID, programa que já se encontra em fase final de execução, sob o contrato No 4404/OC-BR; e a possibilidade de captação dos recursos com o menor custo financeiro disponível e o maior prazo total da operação, permitindo um alongamento do perfil da dívida. Informaram-se ainda as condições financeiras da operação, mencionando-se as taxas de juros e outros encargos financeiros, prazos de desembolso, de carência, de amortização.

O proponente apresentou comparação entre as condições praticadas pelo agente internacional BIRD e pelo agente nacional BNDES, mencionando-se as taxas de juros e outros encargos financeiros, prazos de desembolso, de carência, de amortização.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira adequada.

2 - GESTÃO (0,834/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou Matriz de Responsabilidade Institucional do projeto, indicando a Celesc-D como o Mutuário e o Executor do empréstimo. Foram indicadas as Diretorias/Diretores da Celesc-D que participarão ativamente do programa, destacando-se: Diretor de Gestão Corporativa, a quem caberá a orientação da condução dos processos de licitação e de contratação; Diretor de Distribuição, a quem caberá, por meio de seus departamentos subordinados, a orientação técnica e a elaboração de projetos, execução de obras e materialização dos investimentos; Diretor de Finanças e Relações com Investidores, a quem caberá a orientação de pedidos de desembolsos e monitoramento da aplicação de recursos; dentre outros. Além disso, foi apresentada a estrutura operacional do projeto, com a indicação de que a UCP contará com os seguintes profissionais do quadro da Celesc-D: 1 Coordenador Geral, 1 Coordenador Técnico, 1 Coordenador de Planejamento, 1 Coordenador de Contratações (Aquisições), 1 Coordenador Ambiental e 1 Coordenador Econômico-Financeiro e Contábil.

O proponente indicou que a Celesc-D possui experiência na execução do Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética, programa que já se encontra em fase final de execução, sob o contrato de empréstimo externo No 4404/OC-BR, com o financiamento do BID. O proponente indica, portanto, que possui experiência com as políticas do Banco e as práticas legais e administrativas associadas.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à

implementação do projeto, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,176/0,300.***

O projeto informou que não são esperados custos operacionais adicionais aos já absorvidos regularmente pela Companhia, após a implementação do Programa. O proponente justificou que isso se deve ao fato de que a digitalização, automação e operação remota do sistema, resultarão em redução dos atuais custos de operação, de forma que os novos ativos não acarretem majoração dos custos operacionais correntes. Quanto aos custos de manutenção, o proponente informou a estimativa de que os novos ativos resultem na majoração desses custos em cerca 10% em relação aos atuais, que são de aproximadamente R$ 55,5 milhões anuais.

Cabe ressaltar que não foram claramente indicadas as medidas para a operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. O proponente não informou, por exemplo, se haverá necessidade de contratações adicionais de pessoal ou os órgãos/setores responsáveis pela gestão e manutenção do empreendimento no pós-implantação.

Portanto, com base nas informações fornecidas sobre a operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do projeto, conclui-se que os requisitos foram parcialmente atendidos, e as informações apresentadas de forma imprecisa.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

Foi informado que o Programa está alinhado às orientações estratégicas do setor conforme o Plano de Desenvolvimento da Distribuição - PDD - da ANEEL, e que as ações estão incorporadas ao planejamento estratégico da Celesc-D nos termos do Plano Quinquenal de Obras da Companhia (PQO). Foi informado ainda que parte dos investimentos do Programa estão alinhados ao Plano de Investimento do "*Renewable Energy Integration Program do Climate Investment Fund* (Programa REI-CIF)", firmado em 30/06/23 pelo Governo Federal. De maneira geral, maior detalhamento poderia ter sido fornecido, sobretudo em relação ao alinhamento do projeto com planos setoriais. Apesar disso, o entendimento das informações do item não foi comprometido.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,152/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto destacando-se: a realização de tratativas institucionais com o Governo do Estado de Santa Catarina, que atuará como contra garantidor da operação; o inicio de tramitações com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a emissão de Lei Autorizativa; e elaboração de estudos e projetos de engenharia, bem como obtenção de licenças ambientais e tratativas fundiárias necessárias à instrução de licitações para a amostra representativa do Programa. As informações apresentadas são coerentes com as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações apresentadas é adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou de forma suficientemente detalhada os riscos e ações mitigatórias relacionadas a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais, contratações, desapropriações/reassentamentos e impactos ambientais e sociais. As informações prestadas demonstram uma abordagem abrangente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa/projeto, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

Quanto aos atos legais e institucionais necessários à implementação do Programa, foram apresentados os principais riscos e ações mitigatórias, destacando-se: obtenção de Lei Autorizativa da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, Risco relacionado ao Contrato de Concessão da Celesc, instituição de Decretos de Utilidade Pública para fins de desapropriações.

Quanto às contratações necessárias à implementação do Programa, o proponente informa os riscos e ações mitigatórias associados à elaboração de estudos, projetos e especificações necessárias às licitações, e riscos associados à execução dos contratos.

Quanto às necessidades de eventuais desapropriações/reassentamentos, o proponente justifica que as obras a serem implantadas se localizarão em: terrenos de propriedade da CELESC, no caso de ampliações de subestações; terrenos adquiridos mediante compra e escrituração de imóvel, no caso de novas subestações; em faixas de passagem delimitadas, no caso de obras de novas linhas de distribuição; ou em faixas de rodagem domínio de vias públicas. Em todos os casos, o mutuário esclarece que não há necessidades de desapropriação e/ou reassentamentos, somente de indenizações por direitos de passagem nos casos de obras de linhas de distribuição. Cabe ressaltar que poderiam ter sido citados os riscos e ações mitigadoras relacionados à necessidade de aquisição de terrenos e pagamento de indenizações.

Finalmente, em relação a impactos ambientais e sociais, o proponente presta informações, de maneira bastante detalhada e completa, citando especificamente riscos de eventuais impactos ambientais decorrentes da implantação de novas subestações e de novas linhas de distribuição. Cabe ressaltar que não foram claramente mencionados alguns possíveis impactos sociais, gerados notadamente por eventuais desapropriações e/ou reassentamentos, ou por impactos à segurança e ao bem-estar da população do entorno de certos equipamentos a serem implantados.

Com base em informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,400/0,400.***

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações que o proponente possui contratos firmados com agentes externos, o que indica experiência na execução de operações de crédito externo. Portanto, o proponente demonstra ter a experiência necessária nessa área e o requisito é atendido.

Quanto à qualidade deste item, o valor médio da carteira de desempenho do proponente corresponde a 95,81%. Portanto, nos termos da Resolução Cofiex 17/21, conclui-se que experiência do proponente na execução de projetos com agentes financeiros externos é ótima.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O projeto propõe a substituição da frota operacional da Celesc por veículos elétricos e a implantação de corredor elétrico operacional entre as regionais da companhia, para abastecimento da frota. O projeto contempla ainda a melhoria da infraestrutura para a incorporação de energia distribuída - notadamente energia solar. As ações mencionadas contribuem diretamente para a mitigação climática, por meio de adoção de tecnologias e processos industriais limpos de geração de energia.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O projeto menciona como possíveis soluções para o aumento da eficiência energética: a ampliação da geração e do uso de energia de fontes renováveis através da incorporação da geração distribuída (GD) e da implementação de corredor elétrico operacional para os deslocamentos necessários à realização das atividades da Companhia. Esta área é estratégica diretamente beneficiada pelos Subcomponentes "S - Eletromobilidade (corredor elétrico operacional)", "S - Baterias acumuladoras de grande porte" e "S - Subestações portáteis, compactas e modulares (subestações móveis)", perfazendo um investimento total de US$ 25.000.000,00.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O Programa conta com um Subcomponente, denominado Equidade de gênero, diversidade e inclusão social. Este Subcomponente conta com produtos que abrangem especificamente: a

operacionalização de dois novos ciclos do Programa Jovem Aprendiz da Celesc, ampliando o número de participantes para 250 em cada ciclo, e aplicando critérios de seleção de paridade de gênero, jovens em situação de vulnerabilidade, minorias e de portadores de deficiência; e a operacionalização de Programa de Estágio, com até 200 participantes por ciclo, e atendendo aos mesmos critérios de inclusão do programa jovem aprendiz. Este Subcomponente tem valor de investimento de 5.000.000,00 e tem como objetivos preparar as novas gerações para ingressar no mercado de trabalho do setor de energia, fomentando o crescimento da representatividade e da equidade nos postos de trabalho associados ao setor que tem sido ao longo dos anos majoritariamente ocupado por homens.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O projeto proposto promove inovação em processos de prestação de serviços públicos, envolvendo atividades voltadas à inovação de gestão, à digitalização e à eficiência. O Programa propõe a melhoria nos processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação de consumidores mediante à implantação de: Sistemas de Medição Inteligente que possibilitarão a redução de perdas, de inadimplência, de custos operacionais e ampliação de serviços prestados e melhoria na gestão dos usuários de energia; e implantação e aparelhamento de novo Centro de Operação que integrará os processos de gestão do parque gerador, a medição de energia, os sistemas de telecomunicação e a gestão patrimonial da infraestrutura de distribuição de energia elétrica.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,138.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos, contudo o desenho de alguns indicadores poderia ter sido revisado e indicadores adicionais, relacionados a certos resultados esperados, poderiam ter sido incluídos.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, apesar de as medidas indicadas para a manutenção e operacionalização não terem sido claramente indicadas. Apesar de faltarem dados e informações mais explícitas, o proponente sugere a existência capacidade de sustentabilidade financeira do projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento relevantes ao para rograma, bem como identificando potenciais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental; eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; a implementação de políticas voltadas para juventude, gênero e raça; e a melhoria e/ou inovação em processos

de prestação de serviços públicos.

Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,660** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Estado de Santa Catarina é de **0,612**. Com isso, a pontuação total obtida pelo **Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina** com base na análise que cabe à Seaid/MPO é de **4,804**.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI
Analista de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

RUDYBERT BARROS VON EYE
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAM BUENO E SILVA
Coordenador-Geral Substituto

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 27/11/2023, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rudybert Barros von Eye**, **Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 29/11/2023, às 07:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38659923** e o código CRC **A40C2621**.

Referência: Processo nº 03101.102792/2023-19. SEI nº 38659923