Nota Técnica SEI nº 884/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61001 – Programa de Mobilidade Inteligente, Sustentável e Segura do Município de Porto Alegre – PoaInteligente.**

Proponente: **Município de Porto Alegre**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente**Município de Porto Alegre,** denominado **Programa de Mobilidade Inteligente, Sustentável e Segura do Município de Porto Alegre – PoaInteligente.**

Conforme a CC em análise, o PoaInteligente propõe soluções para a melhoria da infraestrutura logística e viária para a cidade de Porto Alegre. O Programa descreve os problemas relacionados às características atuais da logística de transportes na cidade com enfoque nas áreas alvo de implantação do projeto. Dentre os principais problemas identificados encontram-se: i) falta de logística e de informações para a construção de estratégias e soluções para transporte de cargas; ii) congestionamentos, insegurança no trânsito e na mobilidade urbana; e iii) alagamentos e impactos comerciais e econômicos; iv) Ausência de espaços, equipamentos e políticas sociais que beneficiem comunidades periféricas.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é Promover o desenvolvimento, a partir da implantação de logística urbana com gestão e inovação, qualificação e ampliação da infraestrutura, com foco na mobilidade, na acessibilidade, na segurança, na redução de áreas de alagamentos e da poluição do ar. Em alinhamento com este objetivo, o Programa propõe soluções concentradas em quatro áreas da cidade consideradas estratégicas: i) Corredor de Produção; ii) Corredor Agroindustrial; iii) Corredor de

Desenvolvimento; e iv) Complexo Integrado no Porto Seco. Dentre as soluções de melhoria da infraestrutura viária, propõe-se: duplicação de vias de acesso; criação de faixas exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo; implantação de infraestrutura cicloviária, de sinalização viária; qualificação da iluminaçao pública; e arborização. Ademais, pretende-se investir em um Laboratório e um Observatório de Logística e Mobilidade, para melhoria da gestão, monitoramento e qualificação do setor. Para enfrentar os problemas de drenagem, propõe-se ampliar a capacidade de 4 (quatro) estações de bombeamento. O proponente pretende ainda a criação de um complexo integrado do Porto Seco.

O agente financeiro escolhido foi o New Development Bank – NDB e a operação consiste em um empréstimo de USD 160.000.000,00 com contrapartida de USD 40.000.000,00, totalizando o custo de projeto de USD 200.000.000,00.

ANÁLISE

Passando à análise, retoma-se que a pontuação associada à CC é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17/2021. Assim, são apresentadas a seguir as pontuações conferidas à Análise Técnica e à Análise de Áreas Estratégicas, bem como os fundamentos correspondentes.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,696/4,000

1 – DESENHO (1,680/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

A carta-consulta apresentou a importância estratégica da infraestrutura logística e viária para a cidade de Porto Alegre e identificou os principais problemas: i) falta de logística para transporte de cargas e de informações para a construção de estratégias e soluções; ii) congestionamentos, insegurança no trânsito e na mobilidade urbana; e iii) alagamentos e consequentes impactos comerciais e econômicos; e iv) Ausência de espaços, equipamentos e políticas sociais que beneficiem comunidades periféricas.

O mutuário estabeleceu de forma coerente a relação entre os problemas apresentados, as soluções propostas, organizadas nas quatro áreas geográficas de intervenção, e os resultados esperados, que são diretamente relacionados: i) melhoria na logística urbana a curto e médio prazo, que permitam o progresso no longo prazo em direção à logística segura, sustentável e inteligente, potencializando o desenvolvimento do Porto Seco e entorno. Transformação digital da logística de Porto Alegre, por meio da implantação de Laboratório de Mobilidade e Logística e Observatório de Mobilidade; ii) redução de tempos de deslocamentos, em especial do transporte coletivo, melhora nos índices de segurança viária, na acessibilidade e acesso ao transporte, melhora dos índices de poluição no ar melhorando a qualidade de vida da população; ampliação da rede cicloviária existente, maior uso de bicicletas pela população como alternativa sustentável de deslocamentos; iii) ampliação da capacidade de bombeamento das águas pluviais ao norte do município com melhoria de eficiência energética, redução de alagamentos e a cidade mais preparada e resiliente em relação a impactos das mudanças climáticas; e iv) qualificação do Complexo Integrado, contemplando múltiplas atividades no campo de cultura, educação, lazer, esporte, assistência social, trabalho e geração de renda.

Dessa forma conclui-se que as informações são prestadas de forma adequada, com a caracterização dos problemas e soluções carecendo de maior clareza e objetividade.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,564/0,600.***

O objetivo geral do projeto é "Promover o desenvolvimento, a partir da implantação de logística urbana com gestão e inovação, qualificação e ampliação da infraestrutura, com foco na mobilidade, na acessibilidade, na segurança, na redução de áreas de alagamentos e da poluição do ar." As soluções propostas, tais como duplicação e/ou alargamento da avenida, readequação da capacidade de suas interseções e sua pavimentação, calçadas e travessias de pedestres acessíveis; criação de faixas exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo; implantação de infraestrutura cicloviária; sinalização viária e mobiliário urbano, arborização, realocação de postes e de redes, qualificação da iluminação pública, estão alinhadas com o objetivo.

Os resultados esperados, tais como a melhoria na logística urbana a curto e médio prazo, a redução de tempos de deslocamentos, a melhora nos índices de segurança viária, a melhora dos índices de poluição no ar, entre outros, também estão alinhados com o objetivo geral.

Dessa forma, conclui-se que objetivos, componentes e produtos do projeto são consistentes com a solução proposta e os resultados esperados, e que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Em geral, os indicadores estão adequadamente descritos e estão alinhados aos resultados esperados. Foram apresentados indicadores de esforço e de impacto, que abarcam a maior parte das soluções propostas. Em geral, os indicadores são mensuráveis, objetivos e passíveis de cálculo. O proponente apresentou a fórmula de cálculo correspondente e detalhamentos no documento anexo à carta-consulta.

Em sua maioria, os indicadores são relevantes e permitem mensurar o alcance dos resultados esperados. Foram apresentadas informações sobre a evolução dos indicadores no período do projeto, com as datas de medição referentes ao ano da linha de base 2023, e ao final do projeto, 2028. Cabe ressaltar, contudo, que algumas informações apresentadas suscitam dúvidas. Por exemplo, para os indicadores que medem a redução ou o aumento percentual ao longo do tempo (de percentual de acidentes, de protocolo de atendimento de alagamentos, etc), as linhas de base de valores 0% ou 100% geram confusão. Ou ainda, no caso do indicador Planos de trabalho executados no prazo, não fica claro como a linha de base do ano de 2023 tem valor de 90%, se o projeto ainda não foi iniciado.

Dessa forma, pela análise dos critérios deste item, conclui-se que a os requisitos foram atendidos de maneira satisfatória.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso de 5 (cinco) anos é compatível com a complexidade do Programa PoaInteligente. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso foi considerada adequada. Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram atendidos e as informações apresentadas de forma adequada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

Foi apresentada justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo em detrimento de agentes internos, tendo sido feitas comparações com o Banco de Brasília (BRB) e a Caixa Econômica Federal (CEF). O proponente embasou a justificativa nos custos menores do financiamento

comparado aos atualmente praticados no mercado nacional e ainda na experiência prévia do Município com financiamentos internacionais. Também foram feitas as comparações com outros agentes financeiros externos (Corporação Andina de Fomento – CAF e Banco Mundial).

A carta consulta apresentou as justificativas financeira e técnica para a escolha do New Development Bank (NDB), citando, o alinhamento dos objetivos do Programa com as diretrizes dos projetos apoiados pelo NDB e o uso dos sistemas nacionais tanto para avaliações socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos. O proponente apresentou ainda as condições da operação de crédito:

- prazo de desembolso: 60 meses;

- prazo de carência: 60 meses;

- prazo de amortização: 180 meses (amortizações semestrais);

- prazo total: 240 meses;

- taxa de juros: 1,19847% a.a. + SOFR semestral

- outros encargos e comissões: taxa de compromisso de 0,25% do saldo não desembolsado em relação ao cronograma acordado e front-end fee de 0,25%.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e à escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira completa e precisa.

2 - GESTÃO (0,904/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O mutuário apresentou uma Matriz de Responsabilidade Institucional não muito detalhada, mas que indicou a Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) como responsável pela implementação do Programa. O proponente também informou a futura estrutura operacional da Unidade Gestora do Programa (UGP), elencando os perfis necessários para a sua equipe. Foi informado ainda que para a etapa de preparação do programa, será criada uma Unidade de Preparação do Programa (UPP).

O mutuário apresentou informações sobre a estrutura operacional da Unidade Gestora do Programa (UGP), elencando os perfis necessários para a sua equipe. Foram apresentados os campos de conhecimento que os profissionais dessa equipe deverão ter, informando que a Unidade Gestora será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do programa, incluindo (i) coordenação geral, (ii) coordenação técnica-administrativa, (ii) coordenação de licitação, (ii) coordenação fiduciária/financeira.

O mutuário informou que possui experiência com as políticas de aquisição do agente financeiro. Ademais, informou o NDB utiliza os sistemas nacionais de aquisições e gestão de contratos, o que facilita o conhecimento dos procedimentos de aquisição.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à implementação do projeto, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,246/0,300.***

Não foram claramente indicadas medidas para operacionalização e manutenção das ações

resultantes do Programa. Contudo, foram indicados os órgãos competentes responsáveis pela manutenção dos novos ativos, dentre eles: a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB), que possui contratos em execução para manutenção e recuperação de pavimentos em vias públicas, que devem ser renovados; e o Departamento de Águas e Esgotos, que possui equipe especializada em manutenção e conservação com recursos advindos de receitas próprias de tarifas de água e esgoto.

Foram apresentadas informações básicas sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações resultantes do Programa, tais como recursos de manutenção do próprio orçamento municipal e receitas de tarifas.

O proponente informou que a LOA 2023, consigna dentro do Programa Compromisso com as Pessoas, o valor de R$ 2,126 bilhões para atividades de manutenção. No entanto, não foi informado que percentual deste valor se destina a manutenção dos novos ativos do programa, não havendo previsão de custos mais detalhados de manutenção.

Apesar de terem sido prestados detalhes adicionais, as informações prestadas ainda são consideradas imprecisas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O proponente informou que o programa se alinha ao Plano Plurianual do Município para os anos de 2022 a 2025, particularmente aos Programas Gestão da Cidade e Programa Reset - Mudança do Ambiente de Negócios de Porto Alegre. Foi informado ainda que as ações estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e na Lei Orçamentária Anual 2023, Lei 13.340 de 21.12.22.

Também foram apresentadas informações sobre a coerência do programa com os planos setoriais do Município, tais como como Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA) Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre, o Plano de Segurança Viária (2022), o Plano de Mobilidade Urbana (2022), dentre outros.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

A carta-consulta apresentou de forma detalhada, para cada Componente do Programa, as diversas ações prévias já executadas ou em execução. As informações apresentaram nível de detalhamento suficiente para proporcionar a compreensão do estágio da maioria dos produtos que fazem parte do programa. A descrição apresentada permite observar a coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas no Programa.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações apresentadas é adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O proponente apresentou de forma suficientemente detalhada, os riscos e ações mitigatórias relacionadas a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais, contratações, desapropriações/reassentamentos e impactos ambientais e sociais. As informações prestadas demonstram uma abordagem abrangente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa/projeto, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

Quanto aos atos legais e institucionais necessários à implementação do Programa, a carta consulta apresentou os seguintes riscos: necessidade de aprovação pela Câmara Municipal de lei autorizativa para a contratação da operação de crédito; atraso no cronograma de execução pela demora na obtenção da titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação prévias à execução de obras e reformas; risco de não atendimento das condições prévias para o primeiro desembolso. Foram propostas ações para mitigar esses riscos. Contudo, cabe ressaltar que os riscos e ações mitigadoras apresentados, por ora, relacionam-se mais ao tema de contratações que a atos legais e institucionais.

Em relação às contratações, o mutuário enfatizou que a política de adoção dos sistemas de aquisição e gestão de contratos do NDB é um mitigador de riscos neste item, uma vez que o Município já tem conhecimento da legislação nacional. Ainda assim, a carta-consulta informa que a equipe responsável conta com um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia. O maior risco identificado foi o de atrasos nos processos de contratações e consequente atraso na execução de obras, mas não foram apresentadas ações mitigadoras específicas, uma vez que se entende ser baixo o risco.

Sobre os riscos de desapropriações e reassentamentos, a carta-consulta apresentou os seguintes: i) incerteza jurídica das decisões; ii) salvaguardas rígidas exigidas pelos bancos multilaterais de fomento para os processos de desapropriação; iii) eventuais entraves nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; e iv) sensibilidade política do tema. O mutuário apresentou as propostas de ações mitigadoras que parecem coerentes com o diagnóstico. Em relação aos riscos ligados a reassentamentos, apresentou-se: i) a não adesão da comunidade ao programa de regularização fundiária para áreas de risco e reassentamento; ii) indisponibilidade de instrumento legal para o remanejo/reassentamento da população situada em áreas de risco; iii) falta de previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; e iv) falta de estrutura técnica especializada para os atos de reassentamento. O mutuário apresentou algumas propostas incipientes de ações mitigadoras para tais riscos.

Finalmente, em relação a impactos ambientais e sociais, o mutuário identificou como pontos de atenção: i) possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação); e ii) salvaguardas ambientais. O Município apresentou propostas de ações mitigadoras que parecem coerentes com os riscos determinados. Adicionalmente, o Município informou que não considera alto o risco relacionado à emissão de licenças, considerando as necessidades do programa e a experiência/conhecimento do Município. A carta-consulta delineou impactos sociais positivos do programa, tais como as ações que visam minimizar os alagamentos recorrentes e que atingem comunidades de baixa renda, a melhoria da infraestrutura da região e a melhoria na qualidade de vida da população das regiões afetadas pelas obras de infraestrutura. O proponente não citou, contudo, muitos exemplos de possíveis riscos sociais, citando apenas que o risco de não aceitação ou aprovação das ações propostas pelas partes interessadas. Foram apresentadas propostas de ações mitigadoras que parecem coerentes com a situação. Cabe ressaltar que a redação do item riscos sociais não permite a compreensão total dos riscos e ações mitigadoras correspondentes.

Com base nas informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram adequadamente atendidos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,360/0,400.***

Foi observado no Sistema Integrado de Gerenciamento de Operações que o proponente possui contratos firmados com agentes externos, o que indica experiência na execução de operações de crédito externo. Portanto, o proponente demonstra ter a experiência necessária nessa área e o requisito é

atendido.

Quanto à qualidade deste quesito, o valor médio da carteira de desempenho do proponente corresponde a 71,81%. Portanto, nos termos da Resolução Cofiex 17/2021, conclui-se que experiência do proponente na execução de projetos com agente financeiro externo é boa.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,532/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O projeto propõe como um de seus produtos a implantação de estações para medição das emissões poluentes, o que não traz por si só a diminuição da emissão de poluentes. Porém, esse produto é ferramenta para auferir essa diminuição, como resultado dos outros produtos que visam ao estímulo do transporte coletivo e não automotivo.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O proponente apresenta no produto "Obras e Serviços - Drenagem Pluvial", prevê-se a implantação de 4 (quatro) estações de bombeamento.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O Programa tem como objetivo melhorar a logística urbana com desenvolvimento social e econômico, potencializando o desenvolvimento econômico da região do Porto Seco, a partir de investimentos em infraestrutura e implantação de laboratório e observatório de mobilidade e logística.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. ***Pontuação atribuída = 0,133/0,133.***

O projeto propõe a implantação do Observatório da Mobilidade e Logística Urbana e do Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana encaixam-se, que representam uma ação que impacta positivamente o tema econômico, por intermédio de uma inovação em processos de prestação de serviços públicos, e envolve atividades voltadas à inovação de gestão e à digitalização.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,133.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,138.***

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos, contudo o desenho de alguns indicadores, sobretudo os cujas unidades de medida são percentuais, poderia ter sido revisado, de modo a esclarecer duvidas sobre as linhas de base e metas apresentadas.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, apesar de as medidas indicadas para a manutenção e operacionalização não terem sido claramente indicadas. Apesar de faltarem dados e informações mais explícitas, o proponente sugere a existência capacidade de sustentabilidade financeira do projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e suficientemente detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento relevantes para o programa, bem como identificando potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Cabe ressaltar que a redação dos items referentes aos riscos e ações mitigadoras, poderia ter sido mais clara.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental; implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; a melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; e a melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã.

Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

Assim, diante do que foi exposto, obtém-se a pontuação **3,696** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas. Ademais, a pontuação associada ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estabelecida na forma da Resolução Cofiex nº 17/2021 para o Município de Porto Alegre é de**0,528**. Com isso, a pontuação total obtida pelo **Programa de Mobilidade Inteligente, Sustentável e Segura do**

Município de Porto Alegre com base na análise que cabe à Seaid/MPO é de **4,756**.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI
Analista de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

RUDYBERT BARROS VON EYE
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAM BUENO E SILVA
Coordenador-Geral Substituto

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 29/11/2023, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rudybert Barros von Eye**, **Coordenador(a)**, em 29/11/2023, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 29/11/2023, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38745319** e o código CRC **7B127B13**.

Referência: Processo nº 03101.102071/2023-09. SEI nº 38745319