Nota Técnica SEI nº 187/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 60980 – Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza.**

Proponente: **Município de Fortaleza.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza tem como objetivo abordar as necessidades de infraestrutura e mobilidade em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), identificando-se a necessidade de intervenção em áreas com infraestrutura deficiente, recorrentes alagamentos e mobilidade urbana limitada. O programa propõe intervenções como a pavimentação de vias, melhorias na drenagem e iluminação pública, instalação de equipamentos urbanos e ampliação da cobertura vegetal. Inclui também a modernização da infraestrutura de iluminação pública através da adoção de tecnologia LED e a promoção do transporte coletivo. As expectativas do programa incluem a redução de alagamentos, melhoria da infraestrutura urbana, promoção da eficiência energética e sustentabilidade ambiental, bem como impactos positivos no desenvolvimento socioeconômico das áreas alvo. Antecipam-se melhorias nas condições sociais, redução nos custos de deslocamento, valorização de propriedades nas áreas impactadas, e um incremento na arrecadação de impostos municipais, visando contribuir para o desenvolvimento sustentável de Fortaleza.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o programa proposto obteve a pontuação 3,750 para a análise técnica e 0,798 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,750/4,000

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

O diagnóstico apresenta uma caracterização detalhada e coerente dos problemas enfrentados pela cidade de Fortaleza, incluindo a degradação ambiental, social e urbana, além das disparidades socioeconômicas na malha urbana. A descrição dos desafios ambientais e sociais, como ocupações em áreas de risco, falta de saneamento básico, escassez de áreas verdes, e a impermeabilização do solo é clara e abrangente. A identificação desses problemas é consistente com o propósito do projeto de promover o desenvolvimento socioambiental da cidade.

As soluções propostas estão diretamente alinhadas com os problemas identificados no diagnóstico. A estruturação do programa em componentes como urbanização e mobilidade,

sustentabilidade ambiental, gestão do programa, e custos de financiamento reflete um planejamento estratégico para abordar os desafios descritos. As ações voltadas para a ampliação da infraestrutura e instalação de equipamentos urbanos em áreas carentes, melhoria da mobilidade, e aumento da cobertura vegetal da cidade são congruentes com as necessidades de enfrentar a precarização do ambiente urbano, as ocupações em áreas de risco, a falta de saneamento básico, e a escassez de áreas verdes.

Os resultados esperados, como a melhoria da qualidade de vida em áreas carentes, ampliação da infraestrutura pública de urbanização e drenagem, requalificação de passeios e vias, e o desenvolvimento de ações que estimulem a mobilidade ativa e de baixo carbono, são coerentes com as soluções propostas. Cada componente do programa está projetado para gerar impactos específicos que, juntos, contribuirão para o objetivo geral de desenvolvimento socioambiental da cidade. A expectativa de tornar o trânsito mais seguro, favorecer o transporte público, ampliar a cobertura vegetal, e modernizar o parque de iluminação pública reflete uma abordagem holística e integrada, que não só aborda os problemas identificados, mas também promove a sustentabilidade urbana.

Pelo exposto, conclui-se que o Projeto de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza apresenta uma justificativa adequada, fundamentada em um diagnóstico detalhado dos problemas urbanos da cidade. A congruência entre os problemas identificados, as soluções propostas, e os resultados esperados evidencia um planejamento adequado para enfrentar os desafios socioambientais de Fortaleza.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral do projeto, que é promover o desenvolvimento socioambiental de Fortaleza por meio da melhoria da infraestrutura urbana, instalação de equipamentos urbanos em áreas vulneráveis, melhoria da mobilidade e ampliação da cobertura vegetal, está alinhado com as soluções propostas e os resultados esperados. As soluções propostas, como a urbanização, mobilidade, sustentabilidade ambiental, e melhorias na gestão do programa, visam diretamente os aspectos mencionados no objetivo geral. Os resultados esperados, incluindo a melhoria da qualidade de vida, requalificação urbana, promoção da mobilidade segura e inclusiva, e a modernização da iluminação pública, refletem o cumprimento deste objetivo.

Os objetivos específicos detalham as metas concretas dentro das áreas de foco geral, como melhorar a qualidade de vida em áreas vulneráveis, integrar áreas carentes, e ampliar a infraestrutura de drenagem. Cada um desses objetivos encontra correspondência direta tanto nas soluções propostas quanto nos resultados esperados, como a construção de novas praças, melhorias em pavimentação e drenagem, e ações voltadas para a mobilidade urbana. A existência de indicadores vinculados a cada objetivo específico reforça esse alinhamento, demonstrando um planejamento coerente entre as metas, as ações a serem implementadas e os resultados antecipados.

Os componentes do projeto, que incluem urbanização e mobilidade, equipamentos urbanos e áreas de lazer, pavimentação, drenagem, iluminação pública, mobilidade urbana, sustentabilidade ambiental, gestão do programa e custos de financiamento, estão diretamente alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados. Cada componente é uma parte integrante da estratégia para atingir os resultados esperados, como a melhoria da qualidade de vida e a promoção do desenvolvimento socioambiental.

Os produtos detalhados no projeto, que vão desde a requalificação de passeios e pavimentação até a construção de novas praças e áreas de lazer, estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados. A inclusão de projetos específicos, como a requalificação de vias e a implantação de corredores verdes, demonstra um planejamento destinado a atender as necessidades das áreas alvo e a produzir os resultados desejados de melhoria da mobilidade, segurança, saúde pública e bem-estar.

Pelo exposto, conclui-se que o Projeto de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza demonstra um alinhamento consistente entre o objetivo geral, os objetivos específicos, os componentes e os produtos com as soluções propostas e os resultados esperados. Este alinhamento evidencia um planejamento coerente e uma abordagem integrada para enfrentar os desafios socioambientais da cidade.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída =

0,282/0,300.

Cada indicador é especificamente relacionado a um ou mais resultados esperados, permitindo uma clara ligação entre o que se deseja alcançar e como será medido. Por exemplo, a "Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-fio" está diretamente relacionada à ampliação da infraestrutura pública de urbanização, e o "Volume de dióxido de carbono sequestrado por árvores" alinha-se com o objetivo de tornar o ambiente urbano mais saudável.

Todos os indicadores apresentam fórmulas de cálculo claras e mensuráveis, permitindo uma avaliação objetiva do progresso do projeto. Por exemplo, a velocidade média dos ônibus é obtida pelo sistema de monitoramento a partir do GPS dos ônibus, e a estimativa do volume de emissões é calculada a partir de um modelo de micro simulação.

Os indicadores são objetivos e passíveis de cálculo, com unidades de medida claras (como %, km/h, toneladas, domicílios, casos, GWh/hora, beneficiários), o que facilita a quantificação do progresso e a avaliação dos resultados do projeto.

Os indicadores são relevantes e compatíveis com os resultados esperados do projeto. Por exemplo, a redução no número de domicílios sujeitos a risco de inundação e a diminuição de casos notificados de doenças relacionadas à falta de saneamento são indicadores diretamente relevantes para a melhoria da qualidade de vida em áreas carentes e para a promoção da saúde pública.

Os indicadores incluem linhas de base de 2022 e metas para 2029, oferecendo prazos claros para a avaliação do progresso e a conclusão dos objetivos do projeto. Isso indica um planejamento temporal adequado para a coleta de dados e a avaliação dos resultados ao longo da execução do projeto.

Pelo exposto, conclui-se que os indicadores propostos para o Projeto de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza são bem estruturados e alinhados com os critérios de avaliação fornecidos. Tais indicadores oferecem uma base adequada para medir o sucesso do projeto de forma objetiva e mensurável, cobrindo aspectos essenciais como infraestrutura urbana, saúde pública, mobilidade, sustentabilidade ambiental e inclusão social.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso de 5 anos demostra-se ser adequado e compatível com a complexidade do projeto. Considerando a variedade e a amplitude das intervenções planejadas, que incluem urbanização e mobilidade, melhorias em infraestrutura de pavimentação, drenagem, iluminação pública, sustentabilidade ambiental, e a instalação de equipamentos urbanos e áreas de lazer, o período estabelecido permite um tempo razoável para a execução de cada componente.

A distribuição dos recursos ao longo do cronograma de desembolso indica um planejamento adequado, com uma alocação progressiva de fundos que reflete uma sequência lógica de execução dos trabalhos. No primeiro ano, observa-se uma concentração em estudos auxiliares e desapropriações, bem como no início das atividades de urbanização e mobilidade, o que é essencial para preparar o terreno para intervenções mais substanciais nos anos subsequentes. A progressão nos anos seguintes, com aumentos graduais nos desembolsos para pavimentação, drenagem, e iluminação pública, assim como para a sustentabilidade ambiental e gestão do programa, sugere uma distribuição de recursos que acompanha o avanço das obras e a necessidade de financiamento ao longo do tempo.

Há uma clara correspondência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos ao longo do cronograma de desembolso. Cada componente do projeto recebe financiamento em momentos que estão alinhados com as etapas de execução.

Pelo exposto, conclui-se que a estrutura do prazo de desembolso, a distribuição dos recursos no cronograma de desembolso e a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos demonstram um planejamento adequado e alinhado com os objetivos do projeto de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza. A abordagem adotada apresenta-se adequadas para garantir que todas as fases do projeto sejam financiadas e executadas dentro do prazo previsto.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

A escolha do financiamento externo é justificada pelo cenário macroeconômico nacional desafiador, marcado pela necessidade de equilíbrio fiscal e pelas consequências econômicas da pandemia de COVID-19. É mencionada a escassez de recursos e a restrição de crédito, especialmente para o setor público, tornando o financiamento externo uma opção mais viável para viabilizar investimentos. A taxa de juros mais baixa em comparação com as opções de financiamento interno também foi um fator decisivo.

A escolha da Corporação Andina de Fomento (CAF) como agente financeiro externo é justificada por sua experiência setorial em âmbito internacional e pela capacidade de oferecer condições financeiras favoráveis em comparação com outras opções de financiamento. A CAF oferece uma taxa efetiva estimada competitiva, que, mesmo não sendo a mais baixa entre todos os agentes consultados, é considerada adequada dentro do contexto de diversificação de risco e perfil de custo médio ponderado de capital.

As condições financeiras oferecidas pela CAF incluem uma taxa de juros de 1,85% ao ano mais LIBOR para empréstimos de 6 meses, com prazos de desembolso, carência e amortização que se alinham ao período necessário para a execução e maturação do projeto. A presença de comissões de compromisso e de financiamento é explicitada, assim como os custos associados a juros de mora, proporcionando uma visão clara sobre os encargos financeiros totais da operação.

É apresentado um comparativo detalhado das taxas efetivas anuais praticadas por diferentes agentes financeiros, tanto nacionais quanto internacionais, destacando a competitividade das condições oferecidas pela CAF. Essa análise comparativa ressalta o custo efetivo mais baixo do financiamento externo em relação às opções internas, como BNDES, Banco do Brasil e Santander, justificando a escolha da CAF com base na eficiência alocativa e no custo de amortização para um projeto de grande porte e impacto social.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão do município de Fortaleza de buscar financiamento externo com a CAF para o Programa de Urbanização e Mobilidade é bem fundamentada, considerando o contexto macroeconômico adverso, a necessidade de investimentos públicos para a recuperação econômica pós-pandemia, e a busca por condições financeiras mais vantajosas. A escolha da CAF é justificada pela sua experiência internacional, pelas condições financeiras favoráveis que oferece em comparação com outras instituições e pela estratégia de diversificação de risco adotada pelo município. A apresentação detalhada das condições financeiras e o comparativo com outros agentes financeiros reforçam a transparência e a justificativa econômica para a escolha deste financiamento.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

A matriz de responsabilidade institucional está adequadamente delineada, identificando claramente as principais atividades, os órgãos envolvidos na execução e suas respectivas responsabilidades. A estrutura organizacional é robusta, com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF) liderando como executora, apoiada pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) para coordenação e supervisão. A inclusão de múltiplas secretarias e órgãos municipais com funções específicas fortalece a capacidade operacional e de gestão do projeto.

Sugere-se que o município de Fortaleza, através de seus órgãos executores e a UGP, possui conhecimento sobre as políticas de aquisição e as salvaguardas da Corporação Andina de Fomento (CAF). A experiência prévia em executar programas com financiamento internacional reforça essa capacidade, assegurando que o projeto seguirá as diretrizes necessárias para a conformidade com os padrões de licitação, sociais e ambientais exigidos pela CAF.

A descrição da estrutura operacional evidencia uma equipe técnica capacitada e diversificada, com profissionais em várias disciplinas relevantes para a implementação do programa. A composição da equipe, que inclui engenheiros de várias especialidades, um arquiteto, um contador, um advogado, e um assistente social, entre outros, demonstra um arranjo robusto e multidisciplinar capaz de enfrentar os desafios técnicos, legais e sociais do programa. A experiência acumulada dos membros da equipe em programas anteriores financiados internacionalmente oferece uma base adequada para a gestão

eficaz do projeto.

Pelo exposto, conclui-se que o arranjo institucional e a matriz de responsabilidade para o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza apresentam uma estrutura coerente e bem definida. O conhecimento das políticas de aquisição e salvaguardas da CAF, combinado com a experiência e a competência técnica da equipe de gestão, favorece o programa para uma execução bem-sucedida. A colaboração entre diferentes secretarias e órgãos municipais, juntamente com a participação de empresas especializadas e prestadores de serviços, cria um ambiente propício para atingir os objetivos do programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

A responsabilidade pela manutenção, conservação e operação das infraestruturas instaladas é claramente atribuída à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), que possui órgãos vinculados com competências específicas nas áreas de mobilidade urbana, trânsito, transporte público urbano, limpeza urbana e iluminação pública.

As medidas previstas para garantir a sustentabilidade financeira do projeto incluem o potencial aumento do valor dos imóveis e, consequentemente, da base de arrecadação do IPTU, além do impacto positivo nas receitas de ISS decorrente do benefício aos negócios locais. A implementação de luminárias mais eficientes, reduzindo os custos com iluminação pública, e a recente implantação da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU) também são destacadas como estratégias para compensar o aumento dos custos de manutenção.

Descreveu-se que a projeção de impacto nos gastos de conservação e manutenção como um resultado direto das ações implementadas pelo programa. Destacou-se a expectativa de que o incremento dos custos anuais de manutenção e conservação para a Prefeitura de Fortaleza seria equivalente a 2% do valor total investido nos componentes 1 e 2, o que representa US$ 3.452.311,30 por ano.

Pelo exposto, conclui-se que o projeto para o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza apresenta uma estrutura bem delineada para garantir sua sustentabilidade financeira. As medidas propostas para compensar o aumento dos custos de manutenção são adequadas e bem fundamentadas, destacando-se o papel essencial da SCSP na manutenção das infraestruturas instaladas. Além disso, as estratégias de aumento de receita municipal, juntamente com a saúde fiscal do Município de Fortaleza, indicam que o programa foi concebido com uma visão de longo prazo para sua viabilidade financeira.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O projeto está claramente alinhado com o Plano Plurianual (PPA) 2022 - 2025 de Fortaleza. A inclusão do programa em quatro programas específicos do PPA (Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído, Infraestrutura Urbana e Viária, Transporte Urbano e Mobilidade, e Fortaleza Iluminada) demonstra sua inserção direta nos planos de investimento da cidade. Essa integração demonstra que o programa é parte de uma visão abrangente para o desenvolvimento urbano sustentável de Fortaleza, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O projeto baseia-se em uma série de planos setoriais e estudos que fornecem base para sua implementação, como o 4º Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Fortaleza, o Plano de Arborização de Fortaleza (PAF), e o Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza (PASFOR). A menção de estudos específicos e a integração de seus resultados nas estratégias do programa destacam um compromisso com a sustentabilidade, a inclusão e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Pelo exposto, conclui-se que o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza demonstra adequado alinhamento com as orientações estratégicas do PPA 2022-2025, mostrando uma inserção coerente e fundamentada dentro dos programas finalísticos da cidade. A base em planos setoriais e estudos detalhados reforça a robustez do projeto e seu alinhamento com objetivos de desenvolvimento sustentável e inclusivo, evidenciando um planejamento estratégico e uma visão de longo prazo para o desenvolvimento urbano de Fortaleza.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O projeto está claramente alinhado com o Plano Plurianual (PPA) 2022 - 2025 de Fortaleza. A inclusão do programa em quatro programas específicos do PPA (Sustentabilidade do Ambiente Natural e do Ambiente Construído, Infraestrutura Urbana e Viária, Transporte Urbano e Mobilidade, e Fortaleza Iluminada) demonstra sua inserção direta nos planos de investimento da cidade. Essa integração demonstra que o programa é parte de uma visão abrangente para o desenvolvimento urbano sustentável de Fortaleza, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O projeto baseia-se em uma série de planos setoriais e estudos que fornecem base para sua implementação, como o 4º Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Fortaleza, o Plano de Arborização de Fortaleza (PAF), e o Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza (PASFOR). A menção de estudos específicos e a integração de seus resultados nas estratégias do programa destacam um compromisso com a sustentabilidade, a inclusão e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Pelo exposto, conclui-se que o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza demonstra adequado alinhamento com as orientações estratégicas do PPA 2022-2025, mostrando uma inserção coerente e fundamentada dentro dos programas finalísticos da cidade. A base em planos setoriais e estudos detalhados reforça a robustez do projeto e seu alinhamento com objetivos de desenvolvimento sustentável e inclusivo, evidenciando um planejamento estratégico e uma visão de longo prazo para o desenvolvimento urbano de Fortaleza.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O projeto depende da aprovação de leis específicas, com riscos associados à tramitação legislativa. As ações mitigadoras incluem o acompanhamento próximo do processo pela administração municipal e a base legal do projeto em documentos já avaliados pela Câmara de Vereadores, o que aumenta a probabilidade de aprovação. Além disso, não há necessidade de pactuação com outros entes federativos, o que simplifica o processo legal.

A execução do programa envolve contratações significativas, principalmente para obras. Os riscos incluem a seleção de empresas incapazes tecnicamente ou financeiramente, resultando em má qualidade e atrasos. As ações mitigadoras abrangem critérios rigorosos de seleção técnica, experiência prévia do município em programas semelhantes, e a supervisão de empresas especializadas para garantir a qualidade e conformidade das obras e serviços.

Algumas obras exigirão desapropriações, com riscos de discordâncias sobre indenizações e potenciais processos judiciais. As ações mitigadoras incluem estudos detalhados para minimizar desapropriações, indenizações justas e prévias baseadas em avaliações técnicas qualificadas, e a existência de procedimentos estabelecidos para negociações e resolução de conflitos. Não estão previstos reassentamentos, minimizando impactos sociais diretos.

O projeto prevê riscos ambientais durante e após a execução das obras, com destaque para emissões atmosféricas, uso da água, e geração de resíduos. As ações mitigadoras são baseadas em conformidade com legislações ambientais e a elaboração de um Plano de Gerenciamento Ambiental, visando a sustentabilidade e minimização de impactos negativos.

Os riscos sociais incluem interferências na vida urbana, como afetações ao sistema viário e serviços públicos. Ações específicas incluem a interação eficiente com todos os órgãos e entidades envolvidos, além de uma comunicação social eficaz para informar e envolver a comunidade afetada.

Pelo exposto, conclui-se que o projeto demonstra uma compreensão adequada dos desafios legais, contratuais, de desapropriação, ambientais e sociais associados à sua implementação. Por meio de uma série de medidas mitigadoras detalhadas, busca-se minimizar potenciais riscos, garantindo a execução eficaz do programa e a sustentabilidade de suas ações. A experiência prévia da Prefeitura de Fortaleza em gerenciar projetos complexos e sua capacidade de navegar pelos requisitos legais e institucionais aumentam a probabilidade de sucesso do programa.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

1 - Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência.

2 - Qualidade do Requisito.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

Média do desempenho da carteira: 82,45%

Pontuação: 4 – bom (média entre 70% e 90%)

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,798/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - 0,133

O projeto incorpora ações como a melhoria da infraestrutura urbana, promoção do transporte coletivo e plantio de árvores, visando a sustentabilidade ambiental e a mitigação dos impactos climáticos.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - 0,133

A modernização da infraestrutura de iluminação pública com a substituição de lâmpadas convencionais por luminárias LED contribui para a eficiência energética.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - 0,133

A ampliação da infraestrutura de drenagem é uma ação direta de saneamento básico, mitigando problemas de alagamentos e contribuindo para a saúde pública.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - 0,133

O projeto aborda a ampliação das áreas verdes e melhoria das áreas permeáveis como resultados esperados, o que está relacionado à conservação de solos e ao aumento da permeabilidade, contribuindo indiretamente para a gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - 0,0

Embora o plantio de árvores apoie a conservação da biodiversidade e o manejo de recursos florestais, não se trata do escopo central do projeto.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - 0,0

Embora não especificamente detalhado, a melhoria da infraestrutura e mobilidade urbana pode indiretamente beneficiar o ambiente de negócios e criar oportunidades econômicas. Entretanto, trata-se de benefício indireto, não integrando o escopo central do projeto.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - 0,0

Embora a melhoria da mobilidade e acessibilidade possa beneficiar empreendedores locais, trata-se de benefício indireto, não integrando o escopo central do projeto.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,0

Embora o programa tenha potencial de gerar empregos durante a fase de construção e através da revitalização das áreas urbanas, trata-se de benefício indireto, não integrando o escopo central do projeto.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - 0,133

Direcionado a comunidades carentes, o projeto visa melhorar a infraestrutura e proporcionar equipamentos sociais, como as Areninhas.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - 0,0

Embora o projeto beneficie comunidades em bairros de baixo IDH, não especifica ações diretas de inclusão de minorias sociais.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - 0,133

Embora não detalhe políticas específicas para gênero e raça, a construção de Núcleos de Formação Esportiva visa beneficiar jovens em áreas vulneráveis.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - 0,0

O projeto foca na melhoria da infraestrutura pública, sem especificar inovações em processos de gestão ou participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - 0,0

Por meio da melhoria da infraestrutura de saneamento básico e redução de doenças de veiculação hídrica existe o potencial de melhorias na educação e na saúde. Entretanto, trata-se de benefício indireto, não integrando o escopo central do projeto.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - 0,0

A modernização da iluminação pública reflete um investimento em tecnologia, embora o foco não esteja explicitamente no desenvolvimento tecnológico. Além disso, tal quesito já foi pontuado em "eficiência energética".

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - 0,0

O projeto não especifica arranjos de financiamento para a participação privada diretamente.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o Programa de Urbanização e Mobilidade de Fortaleza apresenta uma proposta adequada e estruturada, visando atender às necessidades de infraestrutura e mobilidade em bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade.

Por meio de um diagnóstico detalhado, o programa alinha intervenções em urbanização, mobilidade, sustentabilidade ambiental e iluminação pública com as soluções propostas, objetivando resultados tangíveis na melhoria da qualidade de vida, eficiência energética, e sustentabilidade.

A gestão do programa é respaldada por um arranjo institucional adequado, com a identificação clara de responsabilidades entre os órgãos envolvidos, e uma equipe técnica capacitada para sua execução.

A análise dos riscos associados ao projeto e as estratégias de mitigação propostas indicam um planejamento adequado e a experiência prévia do município em gerir projetos similares.

O alinhamento do programa com as políticas governamentais e a sua inserção em áreas estratégicas, como a promoção da sustentabilidade ambiental e a inclusão social, reforçam sua relevância para o desenvolvimento sustentável de Fortaleza.

Considerando os aspectos analisados, recomenda-se a aprovação da carta-consulta, destacando a importância do projeto para o avanço socioeconômico e ambiental da cidade

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40548992** e o código CRC **F4FF9E06**.

Referência: Processo nº 03101.101366/2023-50. SEI nº 40548992