MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 165/2024/MPO

Assunto: **Carta-consulta 61075 – Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - 2ª Etapa**

Proponente: **Município de Belo Horizonte/MG**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente carta-consulta trata da 2ª Etapa do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS, apresentada pelo Município de Belo Horizonte/MG para financiamento por meio de operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$ 255.000.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões de dólares). O programa tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da universalização dos serviços de saneamento, da recuperação e preservação dos recursos hídricos, da mitigação dos riscos de inundação e do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de águas urbanas do município.

O município de Belo Horizonte encontra-se integralmente inserido na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, composto por uma rede complexa de ribeirões e córregos, com um total de 98 bacias hidrográficas elementares, que por sua vez formadas por 256 sub-bacias. Por suas características de bacias hidrográficas de cabeceira, com relevo íngreme, associadas à alta taxa de impermeabilização do solo, às ocupações de planícies de inundações e à lógica de urbanização que pouco considerou a preservação dos cursos d'água naturais, temos que o município é particularmente propenso à ocorrência de enchentes, de maneira quase que imediata aos eventos de precipitação mais intensos. Segundo o documento "Carta de Inundações de Belo Horizonte – Identificação de Áreas Potencialmente Suscetíveis", elaborada pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2009, o município possui cerca de 80 pontos confirmados de Risco Hidrológico, sendo atualmente verificados pontos adicionais que já passam a apresentar insuficiência e extravasamento.

Com o intuito de implementar ações para o melhoramento ambiental, recuperação e conservação de cerca de 200 km de cursos d'água, ainda em leito natural, distribuídos em 47 bacias hidrográficas no município, foi implementada a 1ª etapa do Programa DRENURBS, entre 2006 e 2012, com uma etapa suplementar executada entre 2014 e 2021. Com base na experiência desta primeira etapa, foram identificados como problemas a serem enfrentados:

- Carências do ponto de vista sanitária e ambiental em regiões com comunidade de assentamentos urbanos;
- Altíssimo grau de precariedade social e urbanística em áreas urbanas, sujeitas a risco relevante de inundações;
- Ocupações irregulares significativas das calhas dos córregos;
- Lançamentos de esgotos nos cursos d'água, cuja solução depende de intervenções de urbanização e relocalização de famílias;

- Risco relevante de reocupações ao longo dos vales;
- Inexistência de áreas de lazer e equipamentos de uso social;
- Mau desempenho do sistema de macrodrenagem, pela insuficiência das estruturas hidráulicas existentes;
- Desatualização do Sistema Integrado de Gerenciamento de Drenagem e Alerta de Inundações de Belo Horizonte;
- Escassez de ferramentas de planejamento e gestão para subsidiar a atuação das unidades de defesa e proteção, bem como para a proposição de projetos estruturantes para a cidade.

A 2ª fase do Programa DRENURBS propõe-se a expandir as intervenções estruturantes de saneamento ambiental integrado para outras bacias hidrográficas que não haviam sido priorizadas anteriormente. Adicionalmente, preveem-se ações que promovam maior resiliência ao município através da implementação de ferramentas de planejamento e gestão, visando a mitigação do risco de inundações e do incentivo para adoção de soluções de drenagem sustentáveis. Foi priorizada para esta fase a bacia hidrográfica do Ribeirão Isidoro, que inclui algumas das sub-bacias de maior vulnerabilidade sanitária e socioambiental atualmente no município. De maneira geral, as soluções propostas para o alcance dos resultados de qualificação do espaço urbano, melhoria da qualidade dos cursos d'água e redução de riscos de inundações incluem:

- Intervenções de tratamento de fundo de vale, com adoção de calhas e renaturalização de leitos fluviais, que aumentem a permeabilidade do solo e promovam a revitalização dos cursos d'água;
- Implantação de bacias de detenção e reservatórios de controle de cheias, com a consequente mitigação dos riscos de inundações;
- Implantação de parques lineares/ciliares, para a proteção de áreas de preservação permanente ao longo dos fundos de vale e das planícies de inundação;
- Implantação de espaços livres de uso público, com adoção de soluções sustentáveis baseadas na natureza;
- Melhoria das condições habitacionais dos moradores de ocupações irregulares e áreas sujeitas a riscos de inundação;
- Ampliação dos serviços de saneamento básico para atendimento à população; e
- Fortalecimento da capacidade institucional do Município no monitoramento hidrológico e na emissão de alertas de chuvas para fins de segurança da população.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,465** para a análise técnica e **0,798** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,465/4,000

1 – DESENHO (1,603/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

Além de trazer uma contextualização geral sobre a problemática da gestão de águas urbanas, o proponente teve o mérito de detalhar a situação-problema para cada uma das sub-bacias hidrográficas

que foram priorizadas para o processo de requalificação ambiental, bem como da atual condição de eficiência e cobertura do sistema de monitoramento hidrológico e de alerta contra inundações existente no município. Este diagnóstico permitiu uma boa compreensão dos principais problemas que o programa se propõe a enfrentar, facilitando também a verificação de sua coerência com as soluções de intervenções propostas. Estas, por sua vez, estão alinhadas com as melhores práticas de saneamento ambiental integrado. No que se refere aos resultados esperados, o proponente indica adequadamente as mudanças no atual cenário que a implementação do programa irá promover, com a significativa melhoria nas condições de habitabilidade e na qualidade de vida da população, por meio da qualificação do espaço urbano e da universalização dos serviços de saneamento, assim como da mitigação dos riscos de enchentes no município, por meio da otimização dos sistemas de macrodrenagem, da requalificação de corpos d'água de grande vulnerabilidade ambiental e do fortalecimento institucional da Administração Municipal quanto ao monitoramento hidrológico e alertas de inundações.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,528/0,600*.

O proponente apresentou de forma adequada o objetivo geral de promover a melhoria da qualidade de vida da população, por meio da universalização dos serviços de saneamento, da recuperação e preservação dos recursos hídricos, da mitigação dos riscos de inundação e do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, sinalizando a mudança estruturante que se deseja alcançar em relação à situação-problema identificada na seção de diagnóstico. Os principais resultados das ações previstas para sua execução (objetivos específicos) também estão bem delineados, refletindo adequadamente o desdobramento do conjunto de soluções propostas e resultados esperados nas principais atividades a serem implementadas no âmbito do programa, fazendo a ligação com a estrutura de componentes e consolidando o seu objetivo geral. Todavia, a opção de apresentar uma estrutura de componentes simplificada, com forte agregação das entregas relativas à requalificação das bacias hidrográficas em um único produto, dificultou a análise de sua adequabilidade. Em que pese o envio de documentação anexa com esclarecimentos sobre as intervenções que serão realizadas em cada sub-bacia, o requisito poderia ter sido mais bem atendido com um maior detalhamento da estrutura de componentes, aos moldes daquela utilizada para a primeira fase do programa.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,264/0,300*.

Foi apresentado um conjunto de dez indicadores, sendo um indicador de impacto, quatro de resultado e cinco de produto. De maneira geral, os indicadores propostos são objetivos e passíveis de cálculo, sendo obtidos por medição direta ou através de índices já consolidados pela administração municipal.

Com o propósito de fornecer um melhor detalhamento dos indicadores, o proponente incluiu como anexo um documento com suas descrições específicas e metodologias de cálculo. Todavia, a correlação entre cada indicador e o respectivo resultado esperado para o programa nem sempre ficou bem estabelecida, e aspectos relevantes do programa ficaram sem a devida medição de resultados, tais como a despoluição dos cursos d'água, a adoção de soluções sustentáveis baseadas na natureza e a modernização do sistema de monitoramento hidrológico e de alerta de inundações.

Finalmente, no que se refere à definição de prazos e disponibilidade de dados para monitoramento dos indicadores, o proponente informou de forma clara no documento em anexo as fontes que serão utilizadas na obtenção dos dados. Porém, não ficaram claros os prazos esperados nem a progressividade para o alcance das metas estabelecidas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. *Pontuação atribuída = 0,082/0,100*.

O proponente não conseguiu demonstrar de maneira satisfatória a compatibilidade entre o volume de recursos previsto e o prazo de desembolso planejado, à luz de sua experiência com a execução da primeira fase do programa. Em que pese a curva de aprendizagem do município na implementação das

soluções propostas e das regras de contratação e aprovações do banco, a proposta atual representaria a execução de um volume de recursos cerca de 300% superior ao da primeira fase do programa, com um cronograma de desembolso inferior ao efetivamente observado nesta etapa. Avalia-se que o programa estaria propenso a solicitações de prorrogação de prazo de desembolso, salvo por um aumento expressivo na capacidade operacional do executor, que não foi demonstrado na documentação disponibilizada.

No que se refere à distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolsos, o proponente os distribuiu seguindo uma mesma proporção para todos os componentes, subcomponentes e produtos do programa. Embora seja uma proporção que segue um padrão considerado razoável para a execução de obras, o seu uso de forma linear para todos os aspectos do programa denota um baixo nível de amadurecimento no seu planejamento.

Finalmente, quanto à distribuição dos recursos entre os componentes do programa, temos a concentração de 94% dos recursos previstos em um único componente, voltado para as ações prioritárias de intervenções nas sub-bacias hidrográficas e desapropriações/reassentamento de famílias que habitam em construções irregulares. Embora o componente de obras seja a linha principal de ação do programa e seja reconhecidamente intensiva em recursos, a opção por concentrar excessivamente as soluções propostas em poucos produtos dificultou a análise de adequabilidade deste aspecto.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,071/0,100.***

O Proponente apresentou, como documento anexo, uma nota técnica de sua Secretaria da Fazenda, com análise estruturada sobre as condições da proposta de financiamento externo junto ao BID, em comparação com agentes de financiamento interno (BNDES e CAIXA). Sua justificativa para a escolha específica do agente de financiamento externo teve como base o melhor custo de oportunidade do ponto de vista financeiro, bem como a parceria de longa data e expertise obtida por meio do financiamento da 1ª fase do programa. Todavia, não foi encontrado no material disponibilizado uma análise comparativa das condições financeiras de outros agentes externos, o que impediu a verificação da vantajosidade mencionada na carta-consulta.

2 - GESTÃO (0,870/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400*****.**

O proponente apresentou uma descrição minuciosa do arranjo institucional do programa, com a composição e atribuições de suas unidades de gestão e de execução, bem como o detalhamento das responsabilidades pertinentes aos órgãos envolvidos, por meio de uma matriz de responsabilidade em modelo RACI, incluída em anexo à carta-consulta. No que se refere ao conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, o proponente apresenta a parceria de longa data na implementação da primeira etapa do programa como embasamento para atestar tal capacidade, facilitando o processo de prestação de contas e atendimento às exigências do agente de financiamento externo.

Finalmente, o proponente limita-se a informar que a administração municipal dispõe de corpo técnico e experiência necessários à gestão das atividades previstas para o programa, bem como para o acompanhamento e fiscalização dos profissionais a serem contratados para execução das atividades. Em que pese essa carência de maior detalhamento estrutura operacional para a implementação do programa, a qualidade das informações prestadas sobre os demais quesitos desta seção permite inferir que o proponente dispõe de condições adequadas para coordenar e implantar os componentes do programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,212/0,300*****.**

O proponente disponibilizou em anexo um detalhamento das medidas operacionais para manutenção a serem adotadas com vistas a assegurar a sustentabilidade das melhorias ambientais e de qualidade de vida alcançadas pela implantação do programa, com a indicação dos órgãos responsáveis de

acordo com o tipo de infraestrutura executada. No referido documento, foi esclarecido que as intervenções a serem implantadas pelo programa passarão a integrar os equipamentos urbanos do município, seja como infraestrutura viária, de drenagem, de esgotamento sanitário e áreas de convívio social, cujas ações de manutenção integram uma estrutura operacional e de gestão já estabelecida. Para cada tipo de infraestrutura executada, o órgão gestor responsável informa dispor de recursos orçamentários e contratos de prestação continuada de serviços de manutenção para assegurar a integridade e a sustentabilidade dos investimentos realizados.

Embora tenha apresentado um documento muito qualificado sobre a sustentabilidade das melhorias alcançadas com a implantação do programa, do ponto de vista operacional, não foi incluído entre a documentação enviada uma estimativa dos custos adicionais decorrentes das ações implementadas pelo programa, referentes a gastos incrementais de custeio.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. *Pontuação atribuída = 0,282/0,300*.

O proponente demonstrou de forma clara e inequívoca o alinhamento do programa proposto com as orientações estratégicas previstas para a administração municipal, seja no seu Plano Plurianual ou em demais políticas e planos setoriais, tais como Plano Diretor de Belo Horizonte e o Plano Municipal de Saneamento – PMS. Todas as informações prestadas foram devidamente consubstanciadas com disponibilização de documentos oficiais e legislação pertinente em anexo.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,992/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. *Pontuação atribuída = 0,376/0,400*.

Por tratar-se de proposta para a 2ª fase de um programa de sucesso, o proponente foi capaz de trazer uma quantidade relevante de informações sobre lições aprendidas, bem como políticas e diretrizes consolidadas a partir da experiência anterior que irão contribuir para a execução de sua nova etapa. Adicionalmente, foi informado adequadamente o estágio de desenvolvimento dos novos projetos de intervenção nas sub-bacias hidrográficas e de modernização do sistema de monitoramento hidrológico e de alerta contra inundações.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,376/0,400*.

O proponente apresentou uma análise bem qualificada sobre os principais riscos envolvidos na implantação do programa, excetuando-se aqueles relativos aos aspectos legais necessários. Indica também, onde cabível, as medidas mitigadoras estabelecidas para minimizar tais circunstâncias. Destaca-se, neste contexto, os riscos relacionados aos processos de desapropriação e reassentamento de família, como parte integrante das intervenções a serem realizadas nas bacias hidrográficas. O proponente demonstrou o conhecimento e expertise que possui neste tema, detalhando aspectos-chave deste processo, com identificação dos principais riscos envolvidos e as medidas mitigadoras que são colocadas em prática nestas situações.

Foram adequadamente identificados os principais impactos negativos sobre o meio ambiente relacionados às intervenções propostas pelo programa, elencando-se em seguida as medidas mitigadoras para prevenir, reduzir ou reparar o dano ambiental. Foi esclarecido ainda que as intervenções serão devidamente submetidas aos processos de licenciamento ambiental, onde serão desenvolvidos estudos e planos de controle para mitigar tais impactos e riscos. No que se refere aos impactos sociais, não foram identificadas interferências em populações tradicionais, sendo os principais impactos sobre a população habitante nas áreas de intervenção relacionadas a desapropriações e reassentamentos, analisados no quesito anterior.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo.

Pontuação atribuída = 0,240/0,400.

Em consulta à base de dados do SIGS/Seaid, foi verificada a experiência do proponente na execução de operações de crédito externo, mediante a identificação de três contratos assinados nos últimos dez anos, excluídas as operações com menos de um ano de execução e operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. No que se refere à qualidade do requisito, o valor médio de desempenho da carteira do proponente no período pesquisado correspondeu a **nota média de 28,05**. Portanto, nos termos da Resolução Cofiex nº 17/2021, atribui-se ao projeto **nota 1**.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo**.** Para a qualidade do requisito, o cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. O relatório do SIGS demonstra uma **nota média de 54,36** relativa à qualidade dos programas desenvolvidos. Dessa forma, atribui-se ao projeto **nota 3**.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,798/2,000

1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - ***0,133***

O programa proposto contempla um produto voltado para a consolidação de mecanismos para a transformação do município em uma cidade mais adaptada, mediante o incentivo à adoção de Soluções Baseadas na Natureza - SBN e alinhado ao conceito de cidades resilientes. Serão diagnosticados os potenciais do município e implantadas unidades de soluções SBN, voltadas ao controle do escoamento na fonte, além de avaliada sua eficiência hidrológica e hidráulica. Espera-se como resultado do programa a criação de procedimentos para adaptação da infraestrutura urbana para o recebimento destas técnicas, fortalecendo a temática da adaptação do município à realidade das mudanças climáticas em sua política de gestão de águas urbanas e contribuindo para a transformação sustentável da cidade.

1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a implantação e/ou ampliação de sistemas de eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; bem como da redução do consumo de energia; transmissão e distribuição de energias renováveis; dentre outras.

1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - ***0,133***

O programa se propõe a realizar uma série de intervenções de ampliação dos serviços de saneamento básico nas regiões onde se localizam as sub-bacias hidrográficas identificadas como prioritárias, incluindo a universalização no atendimento pelo sistema de esgotamento e interligação dos lançamentos clandestinos de efluentes domésticos difusos no sistema de macrodrenagem, bem como a implantação de bacias de detenção e reservatórios de controle de cheias.

1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - ***0,133***

Trata-se de um programa que tem dentre de seus objetivos principais a revitalização e requalificação ambiental dos cursos d'água localizados em áreas de grande vulnerabilidade ambiental e social, promovendo intervenções de tratamento de fundo de vale, com adoção de calhas e leitos fluviais renaturalizados e vegetados, que aumentam a permeabilidade do solo. Da mesma forma, estão previstas ações de proteção e recuperação de nascentes.

1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - ***0,133***

Dentre as ações previstas para a recuperação ambiental das sub-bacias hidrográficas prioritárias, está a criação de áreas de proteção ambiental e a conservação de áreas de proteção permanente ao longo dos fundos de vale e das planícies de inundação. A implantação de parque lineares ao longo dos trechos onde localizam-se os reservatórios promove não apenas a redução da carga direta de poluição difusa que chega até os cursos d'água, como também a inibição da reocupação das suas margens.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como

modernização e/ou desburocratização do ambiente de negócios que envolvam atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas ou à proteção aos investidores minoritários; facilitação no comércio de bens e serviços; implantação de centros de distribuição e/ou de centros comerciais, industriais e empresariais; dentre outras.

1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como a criação de benefícios específicos aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, ou que envolvam atividades voltadas à simplificação de abertura de empresas, à facilitação no comércio de bens e serviços; à inovação na gestão (start-ups, empresas-anjo, incubadoras, sistemas, etc.); a cooperativas; ao estímulo a empresas (fiscal, tributário); à criação de linhas de crédito específicas; dentre outras.

1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como ações que proporcionem dinamismo ou novos eixos de integração, melhorando e facilitando o ambiente de negócios que beneficiem as populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,133***

Como forma de viabilizar a realização das intervenções para a requalificação ambiental das sub-bacias hidrográficas, estima-se a necessidade de relocalização de 1.500 famílias em situação de vulnerabilidade, moradoras de ocupações irregulares e áreas sujeitas a riscos de inundação. O programa conta com ações de reassentamento em unidades habitacionais que promovam a melhoria das condições sanitárias e de habitabilidade para famílias removidas.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a políticas para juventude, gênero e raça.

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como atividades voltadas à inovação de gestão; à digitalização; à transparência; à eficiência; à otimização das compras públicas; dentre outras.

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a melhoria das condições de educação e saúde, que envolvam infraestrutura, equipamentos, insumos, capacitações, sistemas, dentre outros.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,133***

Como parte do componente de fortalecimento institucional da administração municipal, o programa prevê investimentos no aperfeiçoamento tecnológico de seu Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta contra Inundações, com a sistematização e modelagem dos dados hidrometeorológicos e proposição de sistema computacional de previsão de inundações, de forma a subsidiar as ações de planejamento e de resposta às inundações.

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas voltadas diretamente a este item, tais como atividades de apoio à União, estados, municípios e consórcios públicos na realização de alianças público-privadas de investimentos (APIs) que envolvam colaboração no desenvolvimento, financiamento,

construção, operação e/ou manutenção de projetos de infraestrutura e serviços públicos, com compartilhamento de riscos e benefícios entre as partes envolvidas; uso de contratos de parceria público-privadas (PPPs) como arranjo institucional para a execução de obras, serviços e como mecanismo para processos de revitalização ou reurbanização de áreas urbanas degradadas, dentre outras.

CONCLUSÃO

O Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - 2ª Etapa (DRENURBS) cumpriu de maneira satisfatória os requisitos técnicos de desenho, gestão e gerenciamento de riscos, previstos na Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021.

Por se tratar de nova fase de um programa com implementação já concluída, a proposta foi apresentada com a devida clareza e qualidade no que se refere ao diagnóstico da situação-problema, à proposição de soluções – já testadas – para o seu enfrentamento e às mudanças no atual cenário que se esperam com a implementação do programa. No entanto, foram identificados alguns pontos de atenção que poderiam ter sido mais bem trabalhados na carta-consulta, tais como a organização da estrutura de componentes, a cobertura dos resultados esperados do programa no quadro de indicadores, o planejamento do cronograma de desembolso e o comparativo entre as condições financeiras de empréstimo apresentadas por diferentes agentes de financiamento externo.

Do ponto de vista da gestão do programa, o arranjo institucional proposto, agregado ao histórico de implementação de sua primeira fase e alinhamento estratégico com as prioridades das políticas de governo do proponente, permite inferir que o mesmo dispõe de condições adequadas para coordenar e implantar os componentes previstos para a sua segunda fase. O maior detalhamento sobre a capacidade operacional e experiência das equipes técnicas dos órgãos envolvidos na execução do programa, bem como dos custos adicionais estimados decorrentes das ações implementadas pelo programa, teriam contribuído para uma melhor compreensão dos requisitos desta seção.

No que refere ao gerenciamento de riscos, o proponente expôs de maneira consistente as ações preparatórias que já foram encaminhadas para a eventual implementação do programa, bem como as lições aprendidas com a implementação da primeira fase, que o auxiliou a ter uma visão coerente dos riscos que se colocam para a execução desta nova fase e das medidas a serem tomadas para sua mitigação. Recomenda-se apenas maior atenção à execução de outros contratos em andamento, para que o proponente não se veja prejudicado na análise de novas propostas de projeto para operações de crédito externo.

Por fim, a análise de áreas estratégicas identificou inequivocamente a vocação do Programa DRENURBS - 2ª Fase para gerar um impacto positivo na sustentabilidade ambiental do município, recuperando áreas importantes de vegetação ciliar, protegendo a os recursos hídricos e biodiversidade que habita nestas áreas, ao passo que promove maior resiliência da cidade aos efeitos das mudanças do clima. Adicionalmente, o programa trará melhor qualidade de saneamento e urbanização para as famílias que vivem sob a zona de influência das bacias hidrográficas prioritárias, bem como promoverá a modernização tecnológica da administração municipal para o aprimoramento sua capacidade de prever e responder às ameaças de inundações.

Com base nesta análise, é de nosso parecer que o município de Belo Horizonte reúne as condições necessárias para passar à fase de preparação do projeto junto ao agente de financiamento externo, e que o programa aqui apresentado está articulado adequadamente para promover mudanças significativas no cenário de gestão de águas urbanas do município.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Documento assinado eletronicamente

CAROLINE LEITE NASCIMENTO

Coordenadora de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MÜLLER

Coordenadora-Geral de Projetos Sociais, Sustentabilidade e Modernização do Estado

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental**, em 05/03/2024, às 19:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Leite Nascimento**, **Coordenador(a)**, em 06/03/2024, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40538537** e o código CRC **BBB77681**.

Referência: Processo nº 03101.102986/2023-14. SEI nº 40538537