Nota Técnica SEI nº 176/2024/MPO

Assunto: Carta-consulta 61086 – Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador (Salvador Elétrica e Inclusiva).

Proponente: Município de Salvador - BA

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto de financiamento para transição sustentável: aceleração do processo de eletrificação da frota de ônibus de Salvador, Salvador Elétrica e Inclusiva, elaborado pelo Município de Salvador, Estado da Bahia, aborda os desafios enfrentados atualmente no sistema de transporte público da cidade e propõe soluções para resolvê-los.

Conforme indicado pelo proponente, houve uma notável diminuição no número de passageiros nos últimos anos, agravada pela pandemia de COVID-19, principalmente devido à má qualidade da frota de ônibus movidos a combustíveis fósseis, sendo que a maioria tem idade média de quase oito anos. Isso tem causado um desequilíbrio financeiro devido ao aumento dos custos operacionais e à baixa arrecadação, considerando, também, o congelamento das tarifas para conter ainda mais a evasão no sistema de transporte.

Para enfrentar e modificar esse cenário, o Município de Salvador implementou o sistema BRT em 2022, empregando veículos elétricos a fim de reduzir o tempo de deslocamento entre distâncias, e promoveu iniciativas como a criação de ciclovias, a reestruturação das linhas de transporte e a implementação de terminais de abastecimento elétrico. Por meio desse Projeto, o Município busca aprimorar ainda mais o sistema de transporte público, ampliando a frota de ônibus elétricos (aquisição de 120 novos ônibus) e toda a infraestrutura necessária, incluindo os equipamentos e terminais de recargas elétricas. A expansão da frota elétrica amplia a utilização do primeiro eletroterminal da cidade, atualmente o maior do Brasil, capaz de recarregar simultaneamente 20 ônibus e com potencial para atender mais de 40 ônibus. O plano proposto também abrange a implementação de políticas de gênero, pois está previsto um aumento na representação feminina na operação dos ônibus mediante um programa de capacitação para mulheres.

A implementação do Projeto proposto visa aprimorar a qualidade do serviço de transporte coletivo, incentivando a transição de viagens do transporte individual para o coletivo, com a expectativa de reduzir a emissão de poluentes e os impactos na saúde decorrentes da poluição ambiental. Além disso, prevê-se uma diminuição no número de acidentes, uma redução no tempo de deslocamento entre as diferentes regiões do município e uma considerável economia nos custos operacionais e de manutenção da nova frota de ônibus. No geral, espera-se uma melhoria significativa na percepção da mobilidade urbana através do transporte público, com a redução das emissões de poluentes, o aprimoramento da qualidade e atratividade do sistema e um fortalecimento de sua sustentabilidade econômico-financeira.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o programa proposto obteve a pontuação **3,498** para a análise técnica e **0,266** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,498/4,000**

1 – DESENHO (1,644/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

O Projeto apresenta uma análise clara dos desafios enfrentados pelo Município de Salvador, BA, destacando a queda significativa no número de passageiros devido à baixa qualidade dos ônibus movidos a combustão nos últimos anos. O aumento dos custos dos insumos, como combustíveis e óleos, tem causado um desequilíbrio financeiro, exigindo que as tarifas permaneçam congeladas para conter a evasão. Em resposta, o Município lançou o sistema BRT em 2022, adotando veículos elétricos para reduzir os tempos de deslocamento e implementando novas ciclovias, reestruturando as linhas e investindo em terminais de abastecimento elétrico, entre outras medidas. O Projeto visa melhorar o sistema de transporte público, expandindo a frota de ônibus elétricos e toda a infraestrutura necessária.

As soluções propostas são coerentes e os resultados esperados estão alinhados com as ações planejadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,528/0,600.***

O objetivo geral apresentado no Projeto é, em suma, promover a mobilidade sustentável, mediante descarbonização, incentivos ao uso do transporte coletivo com eficiência energética, contribuindo para a inclusão social, igualdade de gênero, gerando maior qualidade nos serviços para a parcela vulnerável da população alcançando, assim, sustentabilidade econômica no negócio. As soluções propostas estão alinhadas com esse objetivo, pois incluem: ampliação da frota de ônibus elétrico para redução de poluentes e de tempo de deslocamento; aumento na segurança viária, acessibilidade e tecnologias nos corredores; geração de emprego para mulheres, estímulo ao uso do transporte coletivo, entre outros. Os resultados esperados também estão em linha com o objetivo geral, pois visam reduzir as externalidades negativas da mobilidade urbana, reduzir as emissões de poluentes, melhorar a qualidade e atratividade do sistema e, simultaneamente, aumentar sua sustentabilidade econômico-financeira.

Os objetivos, componentes e produtos estão identificados e alinhados com as soluções propostas no Projeto.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,264/0,300.***

Os indicadores informados na carta-consulta oferecem descrições coerentes com os resultados esperados. Incluem indicadores de eficácia e impacto que são facilmente compreensíveis. Como exemplo, o indicador "Velocidade Média Operacional do ônibus" está relacionado ao objetivo de aumentar a eficiência operacional; um outro exemplo é o indicador "Redução de emissão de CO2", está relacionado à redução de emissões atmosféricas. No entanto, em alguns indicadores, o proponente não citou dados iniciais (data base) para a posterior avaliação da evolução do indicador no aspecto avaliado. Como exemplo, citam-se "Redução do custo operacional (rodagem, combustível, lubrificantes e manutenção) dos modelos diesel substituídos pelos elétricos" e "Redução de emissões de NOx derivado da substituição dos veículos à diesel por elétricos".

De modo geral, os indicadores apresentados estão definidos e relacionados aos resultados pretendidos com o Projeto.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no

cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

O prazo de desembolso proposto é de cinco anos, demonstrando-se compatível, pois envolve diversas etapas: estudos preliminares, elaboração de projetos e execução de obras. O cronograma revela-se estruturado e coerente com as atividades envolvidas. Uma particularidade é que, logo nos dois primeiros anos, ocorrerá o desembolso da maior parcela do investimento, devido à aquisição dos ônibus elétricos, equipamentos de recarga e construção dos eletroterminais.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,100/0,100.***

O proponente justifica a escolha pelo financiamento externo em detrimento do financiamento interno, detalhando as condições financeiras de agências nacionais como BNDES, Caixa e Santander. Apesar da simplicidade nos processos de contratação desses bancos, as condições de negociação, como taxas de juros e prazos de desembolso, são desvantajosas em comparação com financiadoras externas. A opção pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) é justificada devido às condições financeiras mais atrativas em comparação com outros bancos, incluindo o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O proponente apresenta detalhadamente as condições financeiras para operações de financiamento com bancos nacionais e agências internacionais, evidenciando uma avaliação criteriosa e ponderada sobre todas as opções disponíveis.

2 - GESTÃO (0,876/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,400/0,400***.

Na carta-consulta, foi apresentada uma Matriz de Responsabilidade Institucional detalhada para a operacionalização do Projeto, incluindo atividades, órgãos envolvidos e responsabilidades. As informações nessa matriz são completas. O proponente demonstrou conhecimento das políticas de aquisição do agente financeiro escolhido. Além disso, foram fornecidas informações relevantes sobre a estrutura operacional dos órgãos envolvidos, suas atribuições principais, bem como a capacitação e experiência técnica da equipe. No geral, com base nas informações fornecidas, a estrutura operacional é adequada, com papéis e responsabilidades definidos, equipe técnica experiente e alinhamento com as políticas de aquisição do agente financeiro externo escolhido.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/projeto. ***Pontuação atribuída = 0,194/0,300.***

O Projeto propõe várias medidas para operacionalizar e manter as ações necessárias às melhorias do transporte público, como aquisição de ônibus elétricos, implantação de eletroterminais de recarga, melhorias na acessibilidade aos pontos de BRT e implantação de tecnologia para os corredores dos ônibus. Também prevê a aquisição de equipamentos para aprimorar toda a gestão operacional. Esse sistema será cedido aos concessionários para operação e manutenção, mas não há previsão de custos pós-implantação.

O Projeto, em geral, aborda as ações necessárias, incluindo fontes de financiamento e instrumentos legais, mas não detalha os custos de manutenção após a execução.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300.***

O Projeto está integrado ao Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 e alinhado com as diretrizes estratégicas do município, conforme estabelecido pelo Programa de Governo da atual administração, presente no PPA de Salvador, especialmente no Eixo Capital da Mobilidade. Destaca-se nele os impactos

ambientais positivos da adoção de ônibus de zero emissões e menos poluentes. Além disso, o Projeto está em consonância com os objetivos do Governo Federal e da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), priorizando os serviços de transporte público coletivo em detrimento do transporte individual motorizado.

De maneira geral, o Projeto apresenta uma relação relativa com o PPA 2022-2025, estando em harmonia com as estratégias e ações adotadas para promover melhorias no Município.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,978/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400.***

O Projeto menciona várias ações em andamento, incluindo: o detalhamento e planejamento da aquisição da frota de ônibus e a definição estratégica da localização do Terceiro Eletroterminal de Recarga (ainda sujeito aos resultados da revisão do POP2020 para confirmar as capacidades pré-definidas); a preparação dos Termos de Referência para a compra de equipamentos de tecnologia para os corredores de BRT, juntamente com intervenções de Projeto para microacessibilidade e segurança viária. Em geral, as fases concluídas até o momento estão alinhadas diretamente com as necessidades e objetivos do Projeto, indicando um planejamento e preparação adequados para a fase de execução.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,400.***

O Projeto possui uma compreensão adequada dos atos legais e institucionais necessários para sua execução. São citadas diversas legislações que viabilizam o investimento, incluindo a Lei da Mobilidade Urbana Municipal, a criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e uma lei mais recente que autoriza subsídios ao transporte coletivo. O planejamento das contratações segue processos licitatórios de acordo com a legislação brasileira, incluindo a Nova Lei de Licitações e Contratos. Não há necessidade de desapropriações ou indenizações para o Projeto, e os riscos, como o gerenciamento de resíduos das baterias de lítio, são identificados, embora falte complementação sobre este aspecto.

No geral, as informações apresentadas demonstram um planejamento satisfatório em relação aos aspectos legais, contratações, desapropriações, impactos ambientais e sociais, com medidas mitigadoras assertivas para reduzir problemas na implementação do Projeto.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. ***Pontuação atribuída = 0,320/0,400.***

O proponente possui experiências anteriores com operações de crédito. A pontuação para este requisito foi realizada conforme as orientações da Obs. 4 da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Na carteira de contratos assinados do proponente, foram considerados apenas aqueles assinados nos últimos 10 anos, excluindo as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Os Programas considerados, obtidos do Relatório Projetos Avaliados pela Média (retirados do SIGS), foram: 1) Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Nota 53,01); 2) Projeto Novo Mané Dendê - Salvador (Nota 34,96); 3) Projeto Salvador Social - Fase I (Nota 92,75); 4) Programa Salvador Social - Fase II (Nota 39,93); e 5) Programa de Requalificação Urbanística de Salvador (Nota 51,71). A Média do desempenho da carteira é de 54,472%. A pontuação resultante é 3, considerada regular (50 ≤ REGULAR < 70).

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,266/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - *0,000*

O Projeto não contempla, diretamente, ações voltadas à sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - *0,133*

A mudança na matriz energética do sistema de transporte público, através da eletrificação da frota, é um dos principais fundamentos do Projeto. Isso implica em investimentos em veículos e estações de recarga, possibilitando o uso de energia proveniente de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - *0,000*

O Projeto não contempla ações relacionadas a saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - *0,000*

O Projeto não contempla ações relacionadas à segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - *0,000*

O Projeto não contempla ações voltadas à conservação e ao manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - *0,000*

O Projeto não contempla ações relacionadas à melhoria do ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - *0,000*

O Projeto não apresenta ações resultantes em benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - *0,000*

O Projeto não apresenta ações resultantes em geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - *0,000*

O Projeto não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - *0,000*

O Projeto não contempla, diretamente, ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - *0,133*

O Projeto contempla ações voltadas ao aumento da empregabilidade entre as mulheres na operação dos ônibus elétricos (programa "Fast Track").

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - *0,000*

O Projeto não contempla, de forma direta, melhoria e/ou inovação de prestação de serviços públicos, de gestão ou de participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - *0,000*

Apesar de serem abordados os benefícios para a saúde resultantes na diminuição da poluição atmosférica e sonora mediante a substituição de ônibus movidos à combustão por ônibus elétricos, o Projeto não inclui medidas diretamente ligadas às condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - *0,000*

Ainda que o Projeto envolva a implantação de ônibus elétricos com a infraestrutura necessária ao pleno funcionamento, modernizando o sistema de transporte público existente, não foram identificadas ações diretamente relacionadas a desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - *0,000*

O Projeto não possui ações diretamente relacionadas à participação da iniciativa privada.

CONCLUSÃO

O Projeto em tela tem por objetivo fomentar a mobilidade sustentável em Salvador, por meio da descarbonização e do estímulo ao uso eficiente do transporte coletivo, contribuindo para a inclusão social, a igualdade de gênero e a melhoria dos serviços para os cidadãos, buscando alcançar sustentabilidade econômica. As medidas propostas são coerentes e os resultados são viáveis dentro do período de investimento planejado.

Inserido no Plano Plurianual do Município, o Projeto demonstra uma série de ações em andamento, refletindo o compromisso em resolver os desafios enfrentados na cidade em relação à mobilidade urbana.

A proposta apresentada foi orçada em US$ 93.750.000,00 (noventa e três milhões, setecentos e cinquenta mil dólares), sendo US$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares) provenientes de financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com contrapartida financeira de US$ 18.750.000,00 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta mil dólares) oferecida pelo proponente. O prazo estabelecido para o desembolso e execução das ações propostas é de 60 meses.

Com base na análise da carta-consulta apresentada, conclui-se que o Projeto Salvador Elétrica e Sustentável é merecedor de aprovação, devendo-se, portanto, autorizar a sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALISSON VILAS BOAS

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Chefe de Divisão

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/03/2024, às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Técnico(a)**, em 05/03/2024, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 06:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40543410** e o código CRC **06827398**.

Referência: Processo nº 03101.000178/2024-96. SEI nº 40543410