Nota Técnica SEI nº 191/2024/MPO

Assunto: **Carta-Consulta nº 61001**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente Município de Porto Alegre, denominado Programa de Mobilidade Inteligente, Sustentável e Segura do Município de Porto Alegre – PoaInteligente.

Conforme a CC em análise, o PoaInteligente propõe soluções para a melhoria da infraestrutura logística e viária para a cidade de Porto Alegre. O Programa descreve os problemas relacionados às características atuais da logística de transportes na cidade com enfoque nas áreas alvo de implantação do projeto. Dentre os principais problemas identificados encontram-se: i) falta de logística e de informações para a construção de estratégias e soluções para transporte de cargas; ii) congestionamentos, insegurança no trânsito e na mobilidade urbana; e iii) alagamentos e impactos comerciais e econômicos; iv) Ausência de espaços, equipamentos e políticas sociais que beneficiem comunidades periféricas.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é Promover o desenvolvimento, a partir da implantação de logística urbana com gestão e inovação, qualificação e ampliação da infraestrutura, com foco na mobilidade, na acessibilidade, na segurança, na redução de áreas de alagamentos e da poluição do ar. Em alinhamento com este objetivo, o Programa propõe soluções concentradas em quatro áreas da cidade consideradas estratégicas: i) Corredor de Produção; ii) Corredor Agroindustrial; iii) Corredor de Desenvolvimento; e iv) Complexo Integrado no Porto Seco. Dentre as soluções de melhoria da infraestrutura viária, propõe-se: duplicação de vias de acesso; criação de faixas exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo; implantação de infraestrutura cicloviária, de sinalização viária; qualificação da iluminação pública; e arborização. Ademais, pretende-se investir em um Laboratório e um Observatório de

Logística e Mobilidade, para melhoria da gestão, monitoramento e qualificação do setor. Para enfrentar os problemas de drenagem, propõe-se ampliar a capacidade de 4 (quatro) estações de bombeamento. Propõe-se ainda a implantação de Complexo Integrado no Porto Seco, que qualificara e ampliara os serviços públicos e os equipamentos para as comunidades da região.

O agente financeiro escolhido foi o New Development Bank – NDB e a operação consiste em um empréstimo de USD 160.000.000,00 com contrapartida de USD 40.000.000,00, totalizando o custo de projeto de USD 200.000.000,00.

ANÁLISE

ANÁLISE TÉCNICA - Pontuação total da análise técnica = 3,750/4,000

1 - DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

A carta-consulta apresentou a importância estratégica da infraestrutura logística e viária para a cidade de Porto Alegre e identificou os principais problemas: i) falta de logística para transporte de cargas e de informações para a construção de estratégias e soluções; ii) congestionamentos, insegurança no trânsito e na mobilidade urbana; e iii) alagamentos e consequentes impactos comerciais e econômicos; e iv) Ausência de espaços, equipamentos e políticas sociais que beneficiem comunidades periféricas.

O mutuário estabeleceu de forma coerente a relação entre os problemas apresentados, as soluções propostas, organizadas nas quatro áreas geográficas de intervenção, e os resultados esperados, que são diretamente relacionados: i) melhoria na logística urbana a curto e médio prazo, que permitam o progresso no longo prazo em direção à logística segura, sustentável e inteligente, potencializando o desenvolvimento do Porto Seco e entorno. Transformação digital da logística de Porto Alegre, por meio da implantação de Laboratório de Mobilidade e Logística e Observatório de Mobilidade; ii) redução de tempos de deslocamentos, em especial do transporte coletivo, melhora nos índices de segurança viária, na acessibilidade e acesso ao transporte, melhora dos índices de poluição no ar melhorando a qualidade de vida da população; ampliação da rede cicloviária existente, maior uso de bicicletas pela população como alternativa sustentável de deslocamentos; iii) ampliação da capacidade de bombeamento das águas pluviais ao norte do município com melhoria de eficiência energética, redução de alagamentos e a cidade mais preparada e resiliente em relação a impactos das mudanças climáticas; e iv) qualificação do Complexo Integrado, contemplando múltiplas atividades no campo de cultura, educação, lazer, esporte, assistência social, trabalho e geração de renda.

Dessa forma conclui-se que as informações são prestadas de forma adequada, com a caracterização dos problemas e soluções carecendo de maior clareza e objetividade.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

O objetivo geral do projeto é "Promover o desenvolvimento, a partir da implantação de logística urbana com gestão e inovação, qualificação e ampliação da infraestrutura, com foco na mobilidade, na acessibilidade, na segurança, na redução de áreas de alagamentos e da poluição do ar," As soluções propostas, tais como duplicação e/ou alargamento da avenida, readequação da capacidade de suas interseções e sua pavimentação, calçadas e travessias de pedestres acessíveis; criação de faixas exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo; implantação de infraestrutura cicloviária; sinalização viária e mobiliário urbano, arborização, realocação de postes e de redes, qualificação da iluminação pública, estão alinhadas com o objetivo. Os resultados esperados, tais como a melhoria na logística urbana a curto e médio prazo, a redução de tempos de deslocamentos, a melhora nos índices de segurança viária, a melhora

dos índices de poluição no ar, entre outros, também estão alinhados com o objetivo geral.

Dessa forma, conclui-se que objetivos, componentes e produtos do projeto são consistentes com a solução proposta e os resultados esperados, e que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

Em geral, os indicadores estão adequadamente descritos e estão alinhados aos resultados esperados. Foram apresentados indicadores de esforço e de impacto, que abarcam a maior parte das soluções propostas. Os indicadores são mensuráveis, objetivos e passiveis de cálculo. O proponente apresentou a fórmula de cálculo correspondente e detalhamentos no documento anexo à carta-consulta.

Em sua maioria, os indicadores são relevantes e permitem mensurar o alcance dos resultados esperados. Foram ainda apresentadas informações sobre a evolução dos indicadores no período do projeto, com as datas de medição referentes ao ano da linha de base 2024, e ao final do projeto, 2029.

Foram dirimidas a grande maioria das dúvidas em relação a indicadores presentes em versões anteriores da carta-consulta.

Dessa forma, pela análise dos critérios deste item, conclui-se que a os requisitos foram atendidos de maneira adequada

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

O prazo de desembolso de 5 (cinco) anos é compatível com a complexidade do Programa PoaInteligente. A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso foi considerada adequada. Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos.

Portanto, conclui-se que os requisitos foram atendidos e as informações apresentadas de forma adequada.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

Foi apresentada justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo em detrimento de agentes internos, tendo sido feitas comparações com o Bando de Brasília (BRB) e a Caixa Econômica Federal (CEF). O proponente embasou a justificativa nos custos menores do financiamento comparado aos atualmente praticados no mercado nacional e ainda na experiência prévia do Município com financiamentos internacionais. Também foram feitas as comparações com outros agentes financeiros externos (Corporação Andina de Fomento – CAF e Banco Mundial).

A carta consulta apresentou as justificativas financeira e técnica para a escolha do New Development Bank (NDB), citando, o alinhamento dos objetivos do Programa com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo NDB e o uso dos sistemas nacionais tanto para avaliações socioambientais e para os procedimentos de licitações e gestão de contratos. O proponente apresentou ainda as condições da operação de crédito:

- prazo de desembolso: 60 meses;

- prazo de carência: 60 meses;

- prazo de amortização: 180 meses (amortizações semestrais);

- prazo total: 240 meses;

- taxa de juros: 1,19847% a.a. + SOFR semestral

- outros encargos e comissões: taxa de compromisso de 0,25% do saldo não desembolsado em relação ao cronograma acordado e front-end fee de 0,25%.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados à justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de maneira completa e precisa.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O mutuário apresentou uma Matriz de Responsabilidade Institucional não detalhada, mas que indicou a Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) como responsável pela implementação do Programa. Também informou a futura estrutura operacional da Unidade Gestora do Programa (UGP), elencando os perfis necessários para a sua equipe. Foi informado ainda que para a etapa de preparação do programa, será criada uma Unidade de Preparação do Programa (UPP).

O mutuário apresentou informações sobre a estrutura operacional da Unidade Gestora do Programa (UGP), elencando os perfis necessários para a sua equipe. Apresentou os campos de conhecimento que os profissionais dessa equipe deverão ter, informando que a Unidade Gestora será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do programa, incluindo (i) coordenação geral, (ii) coordenação técnica-administrativa, (ii) coordenação de licitação, (ii) coordenação fiduciária/financeira.

O mutuário informou que possui experiência com as políticas de aquisição do agente financeiro. Ademais, informou o NDB utiliza os sistemas nacionais de aquisições e gestão de contratos, o que facilita o conhecimento dos procedimentos de aquisição.

Portanto, pela análise dos critérios relacionados ao arranjo institucional adequado à implementação do projeto, pode-se afirmar que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O proponente indicou os órgãos competentes responsáveis pela manutenção dos novos ativos. Foi indicado, por exemplo, que um desses órgãos, a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB), possui contratos em execução para manutenção e recuperação de pavimentos em vias públicas, e que estes devem ser renovados para atender os novos ativos resultantes do Programa. Foi indicado também que o Departamento de Águas e Esgotos, possui equipe especializada em manutenção e conservação com recursos advindos de receitas próprias de tarifas de água e esgoto.

Foram apresentadas informações sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações resultantes do Programa, tais como recursos de manutenção do próprio orçamento municipal, receitas de tarifas e constituição de PPPs para a manutenção de alguns dos novos ativos.

O proponente informou que há recursos para a manutenção dos ativos resultantes do Programa previstos na LOA 2024 e aportados anualmente nas Leis Orçamentárias. Foi informado que para a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB), há previsão de orçamento para manutenção e recuperação de pavimentos em vias pública no valor de R$ 174,6 milhões em 2024. Para o Departamento de Águas e Esgotos, que realiza a manutenção e conservação com recursos advindos de receitas próprias anuais de tarifas de água e esgoto, há previsão de orçamento para manutenção em drenagem de R$ 66 milhões em 2024.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

O proponente informou que o programa se alinha ao Plano Plurianual do Município para os anos de 2022 a 2025, particularmente aos Programas Gestão da Cidade e Programa Reset - Mudança do Ambiente de Negócios de Porto Alegre. Foi informado ainda que as ações estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e na Lei Orçamentária Anual 2023, Lei 13.340 de 21.12.2022.

Também foram apresentadas informações sobre a coerência do Programa com os planos setoriais do Município, tais como como Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA) Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre, o Plano de Segurança Viária (2022), o Plano de Mobilidade Urbana (2022), dentre outros.

Dessa forma, com base nas informações fornecidas sobre a compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente, conclui-se que os requisitos foram atendidos de forma adequada.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

A carta-consulta apresentou de forma detalhada, para cada Componente do Programa, as diversas ações prévias já executadas ou em execução. As informações apresentadas apresentaram nível de detalhamento suficiente para proporcionar a compreensão do estágio da maioria dos produtos que fazem parte do programa. A descrição apresentada permite observar a coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas no Programa.

Dessa forma, conclui-se que os requisitos foram atendidos e a qualidade das informações apresentadas é adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

O proponente apresentou de forma suficientemente detalhada, os riscos e ações mitigatórias relacionadas a diferentes aspectos, como atos legais e institucionais, contratações, desapropriações/reassentamentos e impactos ambientais e sociais. As informações prestadas demonstram uma abordagem abrangente na identificação dos riscos potenciais associados ao programa/projeto, assim como nas ações planejadas para mitigá-los.

Quanto aos atos legais e institucionais necessários a implementação do Programa, a carta consulta apresentou os seguintes riscos: necessidade de aprovação pela Câmara Municipal de lei autorizativa para a contratação da operação de crédito; atraso no cronograma de execução pelo atraso na obtenção da titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação prévias à execução de obras e reformas; risco de não atendimento das condições prévias para o primeiro desembolso. Foram propostas ações para mitigar esses riscos. Contudo, cabe ressaltar que os riscos e ações mitigadoras apresentados, por ora, relacionam-se mais ao tema de contratações que a atos legais e institucionais.

Em relação às contratações, o mutuário enfatizou que a política de adoção dos sistemas de aquisição e gestão de contratos do NDB é um mitigador de riscos neste item, uma vez que o Município já tem conhecimento da legislação nacional. Ainda assim, a carta-consulta informa que a equipe responsável conta com um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia. O maior risco identificado foi o de atrasos nos processos de contratações e consequente atraso na execução de obras, mas não foram apresentadas ações mitigadoras específicas, uma vez que entende ser baixo o risco.

Sobre os riscos de desapropriações e reassentamentos, a carta-consulta apresentou os

seguintes: i) incerteza jurídica das decisões; ii) salvaguardas rígidas exigidas pelos bancos multilaterais de fomento para os processos de desapropriação; iii) eventuais entraves nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; e iv) sensibilidade política do tema. O mutuário apresentou as propostas de ações mitigadoras que parecem coerentes com o diagnóstico. Em relação aos riscos ligados a reassentamentos, apresentou-se: i) a não adesão da comunidade ao programa de regularização fundiária para áreas de risco e reassentamento; ii) indisponibilidade de instrumento legal para o remanejo/reassentamento da população situada em áreas de risco; iii) falta de previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; e iv) falta de estrutura técnica especializada para os atos de reassentamento. O mutuário apresentou algumas propostas incipientes de ações mitigadoras.

Finalmente, em relação a impactos ambientais e sociais, o mutuário identificou como pontos de atenção: i) possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação); ii) salvaguardas ambientais. O Município apresentou propostas de ações mitigadoras que parecem coerentes com os riscos determinados. Adicionalmente, o Município informou que não considera alto o risco relacionado à emissão de licenças, considerando as necessidades do Programa e a experiência/conhecimento do Município.

A carta-consulta delineou impactos sociais positivos do Programa, tais como as ações que visam minimizar os alagamentos recorrentes e que atingem comunidades de baixa renda, a melhoria da infraestrutura da região e a melhoria na qualidade de vida da população das regiões afetadas pelas obras de infraestrutura. O proponente não citou, contudo, muitos exemplos de possíveis riscos sociais, citando apenas que o risco de não aceitação ou aprovação das ações propostas pelas partes interessadas. Foram apresentadas propostas de ações mitigadoras que parecem coerentes com a situação. Cabe ressaltar que a redação do item riscos sociais não permite a compreensão total dos riscos e ações mitigadoras correspondentes.

Com base nas informações fornecidas sobre a identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras, conclui-se que os requisitos foram adequadamente atendidos.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

Em consulta ao SIGS, foi observado que o mutuário possui experiência na execução de operações de crédito externo. Quanto à qualidade deste quesito, o valor médio da carteira de desempenho do proponente corresponde a 71,81%. Portanto, nos termos da Resolução Cofiex 17/2021, conclui-se que experiência do proponente na execução de projetos com agente financeiro externo é boa.

4 - ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO. Pontuação atribuída = 0,665/2,000.

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O projeto tem como um de seus produtos a implantação de estações para medição das emissões poluentes, o que não traz por si só a diminuição da emissão de poluentes. Porém, esse produto é ferramenta para auferir essa diminuição, como resultado dos outros produtos que visam ao estímulo do transporte coletivo e não automotivo.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída =

0,133/0,133.

O proponente apresenta produto que aborda Obras de Saneamento, em específico obras de drenagem de águas pluviais. O produto "Obras e Serviços - Drenagem Pluvial", prevê a implantação 4 (quatro) estações de bombeamento.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O Programa tem como objetivo melhorar a logística urbana com desenvolvimento social e econômico, potencializando o desenvolvimento econômico da região do Porto Seco, a partir de investimentos em infraestrutura e implantação de laboratório e observatório de mobilidade e logística.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O Programa inclui ações que visam a estruturação do Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social. O proponente informa que as ações propostas visam conectar espacialmente e funcionalmente as estruturas existentes de atendimento social (CRAS e CREAS), esportivas e de lazer (CECORES), educacionais, culturais, de empreendedorismo, profissionalização/inovação e de saúde, através da construção e qualificação das áreas de lazer e dos espaços públicos do entorno desses equipamentos. O proponente esclarece que as ações englobam não somente a reconexão dos espaços de atendimento social existentes, mas também a reforma e requalificação das estruturas sociais existentes. Além disso, o produto P - Qualificação Urbana de Habitação de Interesse Social propõe ações de requalificação urbana dos núcleos impactados pelas obras, incluindo a remodelação de praças, de centros comunitários, etc. O montante destinado a essas ações tem razoável importância para ações do tipo.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133/0,133.

O Observatório da Mobilidade e Logística Urbana e o Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana encaixam-se no item, por representarem uma ação que impacta positivamente o tema econômico, por intermédio de uma inovação em processos de prestação de serviços públicos, e envolve atividades voltadas à inovação de gestão e à digitalização.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000/0,133.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

O Programa PoaInteligente tem como objetivo promover o desenvolvimento, a partir da implantação de logística urbana com gestão e inovação, qualificação e ampliação da infraestrutura, com foco na mobilidade, na acessibilidade, na segurança, na redução de áreas de alagamentos e da poluição do ar, propiciando melhoria da qualidade de vida da população e promovendo o desenvolvimento econômico e sustentável. Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Foram apresentados indicadores adequados ao Programa, e os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas, diante das necessidades técnicas e financeiras do programa.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, tendo sido indicadas as medidas para a manutenção e operacionalização do programa. O proponente fornece dados que sugerem a existência capacidade de sustentabilidade financeira do projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento relevantes ao Programa, bem como identificando potenciais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental; implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis; e a melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de

gestão, de participação cidadã

Dessa forma, conclui-se que o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

RECOMENDAÇÃO

1. Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 172ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
CAMILA BARBOSA CURI
Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente
WILLIAN BUENO E SILVA
Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente
DILSO MARVELL MARQUES
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente
PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo



Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/03/2024, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 06/03/2024, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 06/03/2024, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 06/03/2024, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40553908** e o código CRC **EF914524**.

Referência: Processo nº 03101.102071/2023-09. SEI nº 40553908