Nota Técnica SEI nº 592/2024/MPO

Assunto: **CC 61032 – Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina**.

Proponente: **Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC Distribuição S.A.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC Distribuição S.A., denominado “Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina”.

Conforme a CC em análise, o Programa propõe soluções para a melhoria da rede de distribuição de energia elétrica no Estado de Santa Catarina, diante do diagnóstico da situação atual e da previsão de demanda futura por expansão do fornecimento e distribuição de energia elétrica. A CC descreve a necessidade de ampliação da rede de distribuição para atender à previsão de crescimento médio anual da demanda, bem como a necessidade de modernização e automação das redes de energia elétrica diante da evolução tecnológica e das demandas por eficiência e sustentabilidade. A carta descreve ainda a importância do fortalecimento da CELESC como empresa líder em inovação para mitigação da mudança climática e equidade de gênero, diversidade e inclusão social.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é ampliar e modernizar a infraestrutura da Celesc-D, para fortalecer a eficiência no serviço prestado e ampliar a flexibilidade do sistema elétrico. Para atender a tal objetivo, o Programa foi estruturado para atender três pilares fundamentais para o mercado futuro de energia: digitalização, descarbonização e descentralização. Em alinhamento com estes pilares, o

Programa propõe soluções como a Implantação de Subestações (SE) abaixadoras de tensão; Implantação de Linhas de distribuição de alta tensão; Implantação e melhoria em redes alimentadoras; Implantação de Medição Inteligente e de Novo Centro de Controle e Operação; Aquisição de veículos elétricos para a frota da CELESC e implantação de eletropostos nas unidades regionais; Aquisição de subestações móveis; e Implantação e operacionalização de novos ciclos do Programa de Aprendizagem e do Programa de Estágio da Celesc-D.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e a operação consiste em um empréstimo de USD 230.500.000,00 com contrapartida de USD 75.136.000,00, totalizando o custo de projeto de USD 305.636.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,826** para a análise técnica e **0,532** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,826/4,000**

1 – DESENHO (1,734/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Na caracterização da situação atual, o proponente organiza o diagnóstico e as propostas em três âmbitos: (i) suprimento eficiente do crescimento da demanda (ii) flexibilidade operacional ao sistema de distribuição e integração de energias renováveis e (iii) liderança em inovação para mitigação da mudança climática e equidade de gênero, diversidade e inclusão social. Em relação ao item (i), o proponente relatou que o crescimento da demanda de energia elétrica na área de concessão da Celesc-D foi de 20% entre os anos de 2013 e 2022 e estima um crescimento médio anual da demanda em 3% para a próxima década. Em relação ao item (ii), o proponente destacou o desafio e a importância estratégica da incorporação de fontes de energia renováveis em Santa Catarina para suprir a previsão de aumento de Geração distribuída em 65% até 2032, e para promover ganhos ambientais. Em relação ao item (iii), o proponente descreveu os problemas relacionados à pouca representação feminina e afrodescendente em postos de trabalho nas empresas de setor de energia e a disparidade salarial racial no Brasil. O proponente ressalta ainda a importância da eletrificação do transporte para mitigação dos efeitos climáticos. Dessa forma, os problemas foram identificados e descritos de forma coerente com o propósito do projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

Dentre as soluções propostas, destacam-se: implantação de 10 novas subestações, ampliação de capacidade de 20 subestações existentes e modernização de outras subestações existentes; implantação de 150km de novas linhas de distribuição de alta tensão; ampliação e melhoramento de redes alimentadoras de média e baixa tensão; implantação de projeto Medição Inteligente em Florianópolis, totalizando cerca de 10% das unidades atendidas pela Celesc; implantação e aparelhamento de Novo Centro de Controle e Operação; aquisição de equipamentos para armazenagem de energia (baterias acumuladoras); aquisição de veículos elétricos e implantação de eletro postos nas unidades regionais da Celesc; implantação e operacionalização de novos ciclos do Programa de Aprendizagem e do Programa de Estágio da Celesc-D; entre outras. As soluções propostas estão alinhadas com as soluções para os problemas apresentados, tais como: aumento da demanda por energia; necessidade de integração de energias renováveis; necessidade de eletrificação de automóveis e de aumento da participação feminina na

força de trabalho da empresa. Portanto, o requisito foi atendido.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os resultados esperados descritos, destacam-se: aumento da oferta de energia, possibilitando a instalação e ampliação de parques industriais, a inclusão de novos consumidores, com impactos positivos nos indicadores coletivos de continuidade de fornecimento; qualificação da oferta de energia, principalmente na área rural com atendimento da agroindústria e de minifúndios produtivos; qualificação dos serviços prestados e divulgação de dados e informações aos consumidores; eficiência energética e confiabilidade do sistema elétrico, através de maior integração de fontes renováveis (Geração Distribuída); diminuição do tempo de resposta em ocorrências da Celesc; aumento da eficiência energética e redução de emissão de gases nas operações da Celesc; e promoção da equidade de gênero, diversidade, inclusão e sustentabilidade, entre outros. Portanto, há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas, e atendimento ao requisito.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações foram prestadas de forma adequada e são coerentes dentro do contexto do programa.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,600/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do projeto é *"Aprimorar e modernizar a infraestrutura da Celesc-d para fortalecer a eficiência no serviço prestado e ampliar a flexibilidade do sistema elétrico."* As soluções propostas, tais como a implantação e ampliação de subestações; implantação de novas linhas de distribuição de alta tensão; implantação de Medição Inteligente; aquisição de equipamentos para armazenagem de energia, aquisição de veículos elétricos e implantação de eletro postos, estão alinhadas com o objetivo. Além disso, os resultados esperados, tais como, o aumento da oferta de energia em SC, eficiência energética nas operações e qualificação dos serviços prestados e divulgação de dados e informações aos consumidores também estão alinhados com o objetivo geral. Portanto o requisito foi atendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos apresentados incluem: atender eficientemente o aumento da demanda de energia elétrica na área de concessão da Celesc-d; qualificar o fornecimento de energia elétrica e a experiência dos consumidores; conferir maior flexibilidade operacional ao sistema de distribuição e facilitar a integração de energias renováveis; e posicionar a Celesc-D como referência em inovação, principalmente em aspectos relacionados com mitigação da mudança climática, equidade de gênero, diversidade e inclusão social. Estes estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto foi organizado em quatro componentes, compreendendo: Melhora da eficiência e flexibilidade operacional - alta tensão; Melhora da eficiência e flexibilidade operacional - média e baixa tensão; Inovação Tecnológica, equidade de gênero, diversidade e inclusão; e Engenharia, administração, monitoramento e avaliação. Apresentou-se adequada descrição dos componentes do projeto, estando os mesmos alinhados com as soluções propostas. Portanto, o item atende ao requisito. .

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os

resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Estão descritos de forma bastante detalhada os produtos de cada componente do projeto, tais como: implantação de novas subestações; ampliação de capacidade em subestações existentes; Novo Centro de Controle e Operação Integrado; corredor elétrico operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e veículos elétricos; aquisição de subestação móveis tipo SKID; entre outros. Esses produtos estão alinhados com as soluções propostas no texto e com os resultados esperados, dentre os quais se destacam: o aumento da oferta de energia, eficiência energética nas operações e redução de emissão de gases de efeito estufa. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações foram prestadas de forma completa e precisa. Para cada objetivo específico apresentado, foram listados os respectivos indicadores, bem como os respectivos resultados esperados. Ademais, os componentes e produtos estão descritos de forma bastante detalhada, permitindo a completa compreensão das ações propostas e entregas do Programa.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados 14 indicadores, tais como: Potência instalada de geração distribuída integrada ao sistema elétrico da Celesc; Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) - por ano; Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) - por ano; Unidades consumidoras beneficiadas pelo sistema de medição inteligente; Participação de minorias, por gênero e afrodescendentes nos Programas da CELESC; Produtores rurais beneficiados com a Ampliação e Melhoramento de Redes Rurais; Incremento de Carga na Rede; Incremento de Extensão de Linhas de Distribuição. Em geral, os indicadores apresentados e descritos, permitem mensurar o alcance dos respectivos resultados esperados. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são mensuráveis e apresentados com fórmulas de cálculo correspondentes. Portanto, o requisito é atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são objetivos e passíveis de cálculo e, portanto, o requisito foi atendido.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são relevantes e compatíveis com os resultados esperados correspondentes. Cabe ressaltar ainda, que na descrição dos objetivos específicos do projeto, foram atribuídos a casa objetivo específico descrito, o(s) indicador(es) correspondente(s). Portanto, o requisito foi atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores descritos incluem prazos definidos, datas para linha de base e metas. As fórmulas de cálculo apresentadas requerem dados que parecem estar disponíveis dentro do tempo de programa. Portanto, o requisito foi atendido.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso proposto - 5 anos é compatível com as ações propostas pelo projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso apresenta um maior desembolso no ano 2 e queda nos três anos consecutivos, demonstrando um desvio em relação à curva da distribuição normal de desembolso de obras. Porém, não chega a comprometer a execução do Programa, e o requisito foi considerado atendido.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos entre os Componentes apresentados parece adequada e, portanto, o requisito foi atendido.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas e coerentes para o contexto do programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa bem embasada para a opção pelo financiamento externo. Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Justificou-se a opção pela fonte de recursos do BID por duas razões relevantes: a experiência anterior e bem-sucedida da Companhia na execução do Programa de investimentos em infraestrutura energética com o financiamento do BID - programa anterior que já se encontra em fase final de execução, sob o contrato No 4404/OC-BR; e a possibilidade de captação dos recursos com o menor custo financeiro disponível para a Companhia, e com o maior prazo total da operação, permitindo um desejável alongamento do perfil da sua dívida e mais longo período de ingresso das receitas decorrentes do fornecimento da energia adicionada. Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Informaram-se as condições financeiras da operação, mencionando-se: detalhes sobre os prazos - prazo para desembolsos de 60 meses; prazo de carência de 66 meses (60 meses do prazo de desembolsos mais 6 meses para a primeira amortização); amortização do empréstimo em 40 prestações semestrais iguais, compreendendo um prazo de 234 meses); prazo total da operação de 300 meses; e encargos da operação - as taxas de juros e outros encargos financeiros (comissão de credito, recursos para inspeção e supervisão).

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Apresentou-se comparação entre as condições praticadas pelo agente internacional - BIRD, e

com o agente nacional BNDES, mencionando-se as taxas de juros e outros encargos financeiros, e prazos de desembolso, de carência, de amortização. Mencionou-se ainda a comparação com outras operações de captação de recursos da Celesc, como a emissão de debêntures, ressaltando as condições mais vantajosas do empréstimo pleiteado.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas são completas e precisas. Foi apresentada justificativa bem embasada pela opção do financiamento externo, do agente financeiro específico, e comparação com outros bancos, contribuindo para que o proponente justificasse bem sua escolha.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada a matriz de responsabilidade institucional do projeto, indicando-se a Celesc-D como o Mutuário e o Executor do empréstimo. Foram indicadas as Diretorias/Diretores da Celesc diretamente vinculados a execução do programa, destacando-se: Diretor Presidente, a quem caberá a orientação geral das ações definidas no Programa; Diretor de Gestão Corporativa, a quem caberá a orientação da condução dos processos de licitação e de contratação; Diretor de Distribuição, a quem caberá, por meio de seus departamentos subordinados, a orientação técnica e a elaboração de projetos, execução de obras e materialização dos investimentos; Diretor de Finanças e Relações com Investidores, a quem caberá a orientação de pedidos de desembolsos e monitoramento da aplicação de recursos; entre outros. Portanto, o requisito foi atendido.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Foi indicado que a Celesc-D possui experiência na execução do Programa de investimentos em infraestrutura energética que está desenvolvendo com o financiamento do BID, programa que já se encontra em fase final de execução, sob o contrato de empréstimo externo No 4404/OC-BR. Isto resultou na aquisição de experiência com as políticas do Banco e as práticas legais e administrativas associadas, sendo condição importante para a execução de um próximo programa, evitando atrasos e percalços. Portanto, o requisito foi atendido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que a Coordenação da execução do programa será efetuada pela Unidade de Coordenação do Programa (UCP), que já está criada e encontra-se em operação, na execução do programa do contrato de empréstimo externo No 4404/OC-BR. Compõem os quadros da UCP técnicos da Celesc-D: (i) Coordenador Geral; (ii) Coordenador Técnico; (iii) Coordenador de Planejamento; (iv) Coordenador de Contratações (Aquisições); (v) Coordenador Ambiental; e (vi) Coordenador Econômico-Financeiro e Contábil. Apoiarão estes coordenadores recursos humanos, técnicos e materiais da Companhia. Foi informado ainda que as 16 agências regionais da Celesc, distribuídas pelo estado e subordinadas à Diretoria de Distribuição acompanharão as ações do Programa nas suas áreas de influência. Foi informado ainda que se pretende contratar consultoria especializada para a gestão técnica e ambiental do Programa, em apoio à UCP.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que a manutenção e a operação da base de ativos da Celesc-D são realizadas pelo Departamento de Manutenção do Sistema (DPMS) e pelo Departamento de Operação do Sistema (DPOP), ambos subordinados à Diretoria de Distribuição. Foi informado que as atividades de manutenção e operação são executadas a partir de um planejamento estruturado pré-definido, o qual foi apresentado em um dos anexos. Foi informado ainda que a manutenção e operação são realizadas por equipes próprias e terceirizadas e que o orçamento anual atual da Celesc para manutenção é de R$ 55 milhões e para a operação é de R$ 50 milhões, com estimativa que estes custos não sejam significativamente majorados em função dos investimentos propostos. Finalmente, justificou-se que não são previstas contratações adicionais ou alterações na forma de organização ou gestão dos empreendimentos no pós-implantação. Portanto, o requisito foi atendido.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o custo anual de operação da Celesc é de cerca de R$ 50 milhões e que não é esperado aumento desse custo após a implantação dos novos ativos do Programa. O proponente justificou que isso se deve ao fato de que a digitalização, automação e operação remota do sistema, resultarão em redução dos atuais custos de operação, de forma a não acarretar majoração no custo final para os próximos anos. Foi informado ainda que os custos de operação e de manutenção dos novos ativos serão cobertos pelo incremento da receita e pela sua incorporação na base tarifária da Companhia, já que o Programa visa acomodar o crescimento projetado da demanda e aumento no consumo, resultando em maior receita. Foi ainda enviada a planilha de fluxo de caixa, que projeta o aumento da receita operacional até o ano de 2045. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que a Celesc-D prevê investir em bens de capital (CAPEX) em torno de R$ 900 milhões/ano nos próximos 5 anos, sendo cerca de 30% (R$ 270 milhões) atrelados ao financiamento pleiteado nessa carta-consulta. Foi informado ainda que se estima que os novos ativos agregados resultem na majoração dos custos de manutenção em cerca 10% em relação aos atualmente praticados - montante aproximado de R$ 55,5 milhões anuais. Foi informado ainda que os custos adicionais de manutenção já são considerados no planejamento estratégico da Companhia, e que os custos de operação e manutenção dos novos ativos serão custeados pelo incremento da receita e pela sua incorporação na base tarifária da Companhia. Portanto, o requisito foi atendido.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o Programa está alinhado às orientações estratégicas do setor conforme o Plano de Desenvolvimento da Distribuição - PDD - da ANEEL, e que as ações estão incorporadas ao planejamento estratégico da Celesc-D nos termos do Plano Quinquenal de Obras (PQO). Portanto, o requisito foi atendido.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o programa se alinha ao atendimento dos pilares fundamentais para o mercado futuro de energia: digitalização, descarbonização e descentralização, tendo sido esclarecido como as ações do programa se alinham a cada um desses pilares. Foi informado ainda que parte dos investimentos do Programa estão alinhados ao Plano de Investimento do *"Renewable Energy Integration Program do Climate Investment Fund (Programa REI-CIF)",* firmado em 30/06/23 pelo Governo Federal. Portanto, o requisito foi atendido.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,152/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto foram corretamente apresentadas, destacando-se: a realização de reuniões técnicas entre a equipe da Celesc-D e o agente financeiro proposto (BID); a realização de tratativas institucionais com o Governo do Estado de Santa Catarina, que atuará como contra garantidor da operação; o inicio de tramitações com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a emissão de Lei Autorizativa; e a elaboração de estudos e projetos de engenharia, obtenção de licenças ambientais e tratativas fundiárias necessárias à instrução de licitações para a amostra representativa do Programa - 11 obras listadas (3 novas subestações, 2 ampliações de subestações, 7 novas linhas de distribuição). Portanto, o requisito foi atendido.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas parecem coerentes com as necessidades prévias para a execução do projeto e, portanto, o requisito é atendido.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são prestadas de forma adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados os riscos relacionados aos atos legais e institucionais, destacando-se: riscos da obtenção de Lei Autorizativa da Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina; risco relacionado ao Contrato de Concessão da Celesc; risco com a instituição de Decretos de Utilidade Pública para fins de desapropriações ou estabelecimento de servidões administrativas; e risco relacionado aos contratos para a execução dos empreendimentos inseridos no Programa. Para cada um dos riscos citados, foi informada também a classificação do risco. Foram também citadas as ações mitigatórias correspondentes a cada um dos riscos, destacando-se: o início de tratativas entre a Celesc e a Secretaria da Fazenda do estado; a busca de forma sistemática da Celesc-D por aporte dos recursos financeiros no

atendimento aos requisitos de seu contrato de Concessão. Portanto, o requisito foi atendido.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram identificados os riscos e as correspondentes ações mitigatórias relacionados às contratações, especificamente os riscos associados à elaboração de estudos, projetos e especificações necessárias às licitações, e o de os riscos associados à execução dos contratos. Como medidas mitigatórias foram citadas: Contratação de consultoria técnica especializada para apoiar na elaboração de projetos de engenharia; Aplicação do Regulamento de Licitações e Contratos da Celesc; experiência anterior da Celesc-D com contratações realizadas segundo as políticas do agente financeiro proposto para a operação. Portanto, o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram identificados os riscos e as correspondentes ações mitigatórias relacionados às desapropriações e reassentamentos, especificamente, os riscos associados à aquisição de terrenos para a implantação de subestações e os riscos associados a desapropriações na forma de aquisição de direitos de passagem para linhas de transmissão. Foram apresentadas de forma detalhada, as possíveis ações mitigadoras que incluem a seleção prévia de terrenos em locais sem necessidade de reassentamentos e livres de afetações, a serem adquiridos mediante compra e escrituração de imóvel; e a delimitação de traçado de linhas de passagem de forma a não impactar áreas sensíveis no aspecto socioambiental; a previsão de recursos do financiamento e próprios a serem destinados ao custeio das desapropriações e/ou compra de terrenos e faixas de passagem; entre outras. Portanto, o requisito foi atendido.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados de maneira bastante detalhada e completa os riscos e ações mitigatórias, bem como as características dos empreendimentos e dos procedimentos adotados pela Celesc-D, relacionados a possíveis impactos ambientais e sociais, especificamente riscos de eventuais impactos ambientais decorrentes da implantação de novas subestações e de novas linhas de distribuição. Dentre as possíveis ações mitigadoras apresentadas, destacam-se: A existência de um setor exclusivamente dedicado à gestão ambiental de obras, na estrutura da Celesc-D - responsável por promover estudos, solicitar licenciamentos e acompanhar a execução de eventuais condicionantes ambientais apontados em licenças; a experiência previa da Celesc-D com as Políticas de Aquisição e Contratação Ambiental e Social do agente financeiro proposto para a operação, entre outras. Foi justificado ainda que as obras do programa não serão implantadas em áreas que resultem em riscos sociais sobre população vulnerável. Portanto, o requisito foi atendido.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e operações de rápido desembolso ou

reestruturação de dívida. Considerou-se como data de referência a data da reunião da Cofiex – 13/06/2024 - sendo o período considerado de 14/06/2014 a 13/06/2023.

Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética da Celesc - BID (60250)

Assinatura: 31/10/18

Situação: Ótimo - 94,85%

Média do desempenho da carteira: (94,85) / 1 = 94,85%

Pontuação: 5 – ótimo (média entre 90% e 100%) "

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,532/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto propõe a substituição da frota operacional da Celesc por veículos elétricos e a implantação de corredor elétrico operacional entre as regionais da companhia, para abastecimento da frota. O projeto comtempla ainda a melhoria da infraestrutura para a incorporação de energia distribuída - notadamente energia solar. As ações mencionadas contribuem diretamente para a mitigação climática, por meio de adoção de tecnologias e processos industriais limpos de geração de energia.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto menciona como possíveis soluções para o aumento da eficiência energética: a ampliação da geração e do uso de energia de fontes renováveis através da incorporação da geração distribuída (GD) e da implementação de corredor elétrico operacional para os deslocamentos necessários à realização das atividades da Companhia. Esta área é estratégica diretamente beneficiada pelos Subcomponentes "S - Eletromobilidade (corredor elétrico operacional)", "S - Baterias acumuladoras de grande porte" e "S - Subestações portáteis, compactas e modulares (subestações móveis)".

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa conta com um Subcomponente, denominado Equidade de gênero, diversidade e inclusão social. Este Subcomponente conta com produtos que abrangem especificamente: a operacionalização de dois novos ciclos do Programa Jovem Aprendiz da Celesc, ampliando o número de participantes para 250 em cada ciclo, e aplicando critérios de seleção de paridade de gênero, jovens em situação de vulnerabilidade, minorias e de portadores de deficiência; e a operacionalização de Programa de Estágio, com até 200 participantes por ciclo, e atendendo aos mesmos critérios de inclusão do programa jovem aprendiz. Este Subcomponente tem como objetivos preparar as novas gerações para ingressar no mercado de trabalho do setor de energia, fomentando o crescimento da representatividade e da equidade nos postos de trabalho associados ao setor que tem sido ao longo dos anos majoritariamente ocupado por homens.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O projeto proposto promove inovação em processos de prestação de serviços públicos, envolvendo atividades voltadas à inovação de gestão, à digitalização e à eficiência. O Programa propõe a melhoria nos processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação de consumidores mediante à implantação de: Sistemas de Medição Inteligente que possibilitarão a redução de perdas, de inadimplência, de custos operacionais e ampliação de serviços prestados e melhoria na gestão dos usuários de energia; e implantação e aparelhamento de novo Centro de Operação que integrará os processos de gestão do parque gerador, a medição de energia, os sistemas de telecomunicação e a gestão patrimonial da infraestrutura de distribuição de energia elétrica.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o Programa apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, tendo sido indicadas as medidas para a manutenção e operacionalização do programa. O proponente fornece dados que sugerem a existência capacidade de sustentabilidade financeira do Programa.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento relevantes ao Programa, bem como identificando potenciais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental; eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis; a implementação de políticas voltadas para juventude, gênero e raça; e a melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos.

Em geral, o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI

Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 06/06/2024, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42589734** e o código CRC **1EA687FD**.

Referência: Processo nº 03101.102792/2023-19. SEI nº 42589734