Nota Técnica SEI nº 599/2024/MPO

Assunto: **CC 61186 – Programa de reconstrução e adaptação às mudanças climáticas em Porto Alegre**.

Proponente: **Município de Porto Alegre**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.
Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente Município de Porto Alegre, denominado Programa de Reconstrução e Adaptação as Mudanças Climáticas em Porto Alegre – SUPERPOA.

Conforme a CC em análise, o Programa SUPERPOA propõe soluções para a redução da vulnerabilidade do Município frente aos impactos resultantes de eventos climáticos que resultam em enchentes e desastres, como os recentes eventos de maio de 2024. O Programa descreve os problemas relacionados às características geográficas e demográficas da cidade, que resultam em impactos acentuados de enchentes em áreas de maior densidade urbana, especialmente o centro da cidade e a zona norte. Dentre os principais problemas identificados encontram-se: a) Falha no funcionamento do Sistema de Proteção contra Inundações e na infraestrutura existente de drenagem (casas de bombas, canais coletores, diques e comportas); b) Impactos sociais, ambientais, comerciais e econômicos em virtude dos efeitos dos eventos de maio de 2024; c) Impactos na infraestrutura viária existente devido as inundações e falta de infraestrutura viária e logística para transporte de cargas e para abastecimento da cidade; d) Falta de Instrumentos de gestão e tecnologia para enfrentamento de eventos climáticos extremos; e) Falta de ações em Segurança Hídrica.

Nesse contexto, o objetivo geral do projeto é garantir a segurança humana, o bem-estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável por meio de ações de gestão de riscos em desastres e de infraestruturas resilientes para o enfrentamento às mudanças climáticas no Município de Porto Alegre.

Em alinhamento com este objetivo, o Programa propõe soluções como: a) Eficientização do Sistema de Proteção contra Inundações e qualificação da infraestrutura de drenagem; b) Estudos e implantação de soluções de habitação para a população mais vulnerável, com a construção e recuperação de equipamentos sociais, e capacitação e qualificação para a população atingida pelas enchentes; c) Qualificação e recuperação da infraestrutura viária atingida pelas enchentes, de modo a garantir o acesso ao Porto Seco, principal setor de abastecimento da cidade; d) Implementação de soluções de inovação e resiliência, com desenvolvimento de planos estratégicos para o enfrentamento de eventos extremos; e) Estudo de soluções sustentáveis e resilientes com o objetivo de gerir recursos hídricos urbanos, aumentar a capacidade de absorção das chuvas e reduzir os impactos de enchentes e alagamentos.

O agente financeiro escolhido foi o New Development Bank – NDB e a operação consiste em um empréstimo de USD 160.000.000,00 com contrapartida de USD 40.000.000,00, totalizando o custo de projeto de USD 200.000.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,714** para a análise técnica e **0,798** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,714/4,000**

1 – DESENHO (1,680/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou características demográficas e geográficas do Município de Porto Alegre, ressaltando que sua posição geográfica, topografia e padrão de urbanização contribuem para sua vulnerabilidade a eventos climáticos que resultam em enchentes. Essas características resultam em que os maiores impactos das enchentes atinjam áreas de maior densidade urbana, especialmente o centro da cidade e a zona norte, como evidenciado pelos recentes eventos de maio de 2024. O proponente ressalta que, desde o início de maio de 2024, o Rio Grande do Sul vem enfrentando uma crise sem precedentes, desencadeada pelo grande volume de chuvas que culminaram no maior evento de inundação do país, atingindo gravemente as áreas vulneráveis acima mencionadas. Dentre os principais problemas descritos, estão: a) Falha no funcionamento do Sistema de Proteção contra Inundações e na infraestrutura existente de drenagem (casas de bombas, canais coletores, diques e comportas); b) Impactos sociais, ambientais, comerciais e econômicos em virtude dos efeitos dos eventos de maio de 2024; c) Impactos na infraestrutura viária existente devido as inundações e falta de infraestrutura viária e logística para transporte de cargas e para abastecimento da cidade; d) Falta de Instrumentos de gestão e tecnologia para enfrentamento de eventos climáticos extremos; e) Falta de ações em Segurança Hídrica. Os problemas foram identificados e descritos de forma clara e coerente com o propósito do projeto. Portanto, considera-se que o requisito foi atingido.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta as seguintes soluções para os problemas apresentados: a) Eficientização do Sistema de Proteção contra Inundações e qualificação da infraestrutura de drenagem; b) Estudos e implantação de soluções de habitação para a população mais vulnerável, com a construção e recuperação de equipamentos sociais, e capacitação e qualificação para a população atingida pelas enchentes; c) Qualificação e recuperação da infraestrutura viária atingida pelas enchentes, de modo a garantir o acesso ao Porto Seco, principal setor de abastecimento da cidade; d) Implementação de soluções

de inovação e resiliência, com desenvolvimento de planos estratégicos para o enfrentamento de eventos extremos; e) Estudo de soluções sustentáveis e resilientes com o objetivo de gerir recursos hídricos urbanos, aumentar a capacidade de absorção das chuvas e reduzir os impactos de enchentes e alagamentos. As soluções apresentadas parecem coerentes com os problemas apresentados e, portanto, o requisito foi atendido.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os resultados esperados descritos, destacam-se: Sistema de Proteção contra Inundações e infraestrutura de drenagem da cidade em funcionamento, de forma eficiente e resiliente; Garantia de acesso à habitação para a parte da população vulnerável da região; Vias, acessos, infraestrutura logística do Porto Seco e entorno estruturados e apoiando as atividades econômicas da região; Mitigação de perdas resultantes de desastres; Capacidade de planejamento e gestão resiliente no enfrentamento aos eventos climáticos, dentre outros. Observou-se haver coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas e que o requisito foi atendido.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações foram prestadas de forma adequada e são coerentes dentro do contexto do programa.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do projeto é "*Garantir a segurança humana, o bem-estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável por meio de ações de gestão de riscos em desastres e de infraestruturas resilientes para o enfrentamento às mudanças climáticas no Município de Porto Alegre*". As soluções propostas, tais como aprimoramento do sistema de proteção contra inundações e qualificação da infraestrutura de drenagem; implantação de soluções de habitação para a população mais vulnerável atingida pelas enchentes; qualificação e recuperação da infraestrutura viária atingida pelas enchentes; implementação de soluções de inovação e resiliência, com desenvolvimento de planos estratégicos para o enfrentamento de eventos extremos, entre outros, estão alinhadas com o objetivo. Os resultados esperados, tais como a garantia de acesso à habitação pela população vulnerável da região; vias, acessos, e infraestrutura logística do Porto Seco e entorno estruturados; mitigação de perdas resultantes de desastres; capacidade de planejamento e gestão resiliente no enfrentamento aos eventos climáticos, entre outros, também estão alinhados com o objetivo geral.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os quatro objetivos específicos - Garantir a eficiência do Sistema de Proteção contra Inundações, por meio de investimentos em ampliação da capacidade e modernização; garantir o acesso à habitação e desenvolvimento socioeconômico a parte das populações afetadas pelas cheias; qualificar a infraestrutura viária de acesso à cidade e a equipamentos essenciais; Implantar Gestão de Riscos em Desastres; alinham-se diretamente às soluções propostas e aos resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto foi organizado em três componentes - Infraestrutura resiliente; Infraestrutura Social e Qualificação para Trabalho e Renda; e Unidade Gestora do Programa. com seus subcomponentes e produtos, que estão diretamente alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. O requisito foi atendido.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos propostos para o Programa, tais como P - Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias; P- Recuperação de Vias; P - Plano de Contingência e Emergência; P - Sistema de Monitoramento de Cheias; entre outros, estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

A maior parte dos indicadores estão adequadamente descritos e estão alinhados aos resultados esperados. Alguns indicadores são ainda pouco definidos, a exemplo do indicador: Eficiência das Estações de Tratamento de Água em eventos climáticos, cuja fórmula de cálculo e definida pela porcentagem de ETAs em funcionamento adequado diante de eventos climáticos. Os parâmetros de eficiência e funcionamento adequado são um pouco vagos. Contudo, há indicadores de impacto, que abarcam de forma abrangente as soluções propostas e os resultados esperados. Diante das informações prestadas, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

A maior parte dos indicadores são mensuráveis e todos os indicadores possuem fórmulas de cálculo correspondentes. Considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

A maior parte dos indicadores são objetivos e passíveis de cálculo. Conforme citado acima, alguns indicadores carecem de definição e consequentemente de certa objetividade. Contudo, com base nas informações apresentada, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados, em sua maior parte, apresentam compatibilidade e relevância em relação aos resultados esperados e aos objetivos específicos do Programa. Cabe ressaltar que alguns indicadores, tais como o indicador: Plano de Segurança Hídrica homologado e implementado, tão somente se referem ao produto a ser entregue e não refletem de forma clara o resultado esperado com a ação. Ainda assim, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas informações sobre evolução dos indicadores no período do projeto. Os prazos apresentados referem-se ao ano da linha de base 2024 ou 2025, a depender do indicador, a metas intermediarias, ano de 2027, e ao final do projeto, ano de 2029. Ainda, entende-se que há dados disponíveis dentro do tempo do Programa. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações prestadas são consideradas satisfatórias, com alguns indicadores ainda pouco definidos, outros que carecem de definição e objetividade, e alguns que representam apenas o produto a ser entregue, não refletindo de forma clara resultados esperados.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso, de 5 (cinco) anos, é compatível com a complexidade do Programa.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso foi considerada adequada. Também foi verificada a coerência entre os componentes do projeto e a distribuição dos recursos.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Há coerência entre os componentes e a distribuição de recursos por produtos. Os produtos relacionados a obras representam 84,50%; os bens, 0,15%; as consultorias, 4,05%; os serviços que não de consultoria, 10,30% e as despesas com capacitação e treinamento, 1%.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa bem embasada para a opção pelo financiamento externo em detrimento de agentes internos, citando como vantagens o alinhamento dos objetivos do Programa com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo NDB, custos menores do financiamento comparado aos atualmente praticados no mercado nacional, experiência prévia do Município com financiamentos internacionais e o uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos. Foram apresentadas comparações com agentes financeiros nacionais - o Banco de Brasília (BRB) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa adequada para a escolha pelo New Development Bank (NDB), utilizando comparações com agentes internos e externos, bem como justificativas financeiras e técnicas. Foram apresentadas comparações com a CAF e com o Banco Mundial. Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Informaram-se as condições financeiras da operação:

- prazo de desembolso: 60 meses;

- prazo de carência: 60 meses;

- prazo de amortização: 180 meses (amortizações semestrais);

- prazo total: 240 meses; Periodicidade da amortização: semestral

- taxa de juros: 1,19847% a.a. + SOFR semestral

- outros encargos e comissões: taxa de compromisso de 0,25% do saldo não desembolsado em relação ao cronograma acordado e front-end fee de 0,25%.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas as condições da Corporação Andina de Fomento (CAF) e do Banco Mundial, para comparação. Portanto, o requisito foi atendido.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas foram completas e precisas, incluindo informações comparativas com os outros agentes internos e externos.

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou uma Matriz de Responsabilidade Institucional, que indicou a Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) como responsável pela implementação do Programa, por meio de uma Unidade Gestora do Programa - UGP, vinculada a Diretoria da Captação de Recursos e Programa de Financiamento (DCRPF-SMPAE). Foi informado ainda que para a etapa de preparação do programa, será criada uma Unidade de Preparação do Programa (UPP). Considera-se que o requisito foi atendido.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário informou que possui experiência com as políticas de aquisição do agente financeiro e listou muitos projetos prévios da Prefeitura de Porto Alegre, confirmando a experiência do proponente na captação de recursos nacionais e internacionais para financiamentos de projetos públicos e estratégicos para o Município, e no gerenciamento de Programas de Financiamentos. Ademais, informou que o NDB utiliza os sistemas nacionais de aquisições e gestão de contratos, o que facilita o conhecimento dos procedimentos de aquisição.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O mutuário apresentou informações sobre a estrutura operacional da Unidade Gestora do Programa (UGP), informando que a Unidade Gestora será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do programa, incluindo (i) coordenação geral, (ii) coordenação técnica-administrativa, (iii) coordenação de licitações; (iv) coordenação fiduciária/financeira. Foi informado ainda que A UGP contará também com a alocação de consultorias especializadas e com expertise nas diferentes fases/etapas de gerenciamento do programa. Finalmente, foi informado que a execução do Programa será estruturada por eixos de gestão (Eixo Gestão dos Serviços Públicos, Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública), que contarão com o envolvimento e suporte de diversos contará com atividades dos diversos órgãos municipais. Considerando-se as informações apresentadas, o requisito foi atendido.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos

resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Ainda que não tenham sido explicitamente indicadas medidas para operacionalização e manutenção das ações resultantes do Programa, foram indicados os órgãos competentes responsáveis pela manutenção dos novos ativos. Foram mencionados a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB), responsável pela para manutenção e recuperação de pavimentos em vias públicas; o Departamento de Águas e Esgotos (DMAE), a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF), o Departamento de Habitação (DEMHAB), entre outros. Muitos desses órgãos estarão envolvidos na implantação das ações, e na posterior operação e manutenção. Com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas algumas informações sobre a previsão de instrumentos que garantam a sustentabilidade financeira das ações resultantes do Programa, tais como recursos de manutenção do próprio orçamento municipal e receitas de tarifas, e auxílio de outras esferas de governo. Foi informado que o Departamento de Águas e Esgotos do Município tem orçamento previsto de R$ 66 milhões - na LOA 2024, para manutenção, receita advinda de tarifas de água e esgoto. Já a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB), tem previsão de orçamento de R$ 174,6 milhões em 2024 para manutenção e recuperação de pavimentos em vias públicas. Para as ações relacionadas a habitação, os recursos serão advindos de programas e ações do Governo Federal e do fortalecimento da economia local. Foi informado ainda que, para algumas ações resultantes do Programa, haverá a formalização de parcerias, tais como parceria com o Governo Federal e com Governo do Estado do RS, parceria com o agente financeiro NDB, por meio de assistência técnica; e cooperação com Universidades, Empresas e Sociedade Civil para a criação de um ecossistema de conhecimento. Dessa forma, entende-se que o requisito foi atendido.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Inicialmente, o proponente informou, diante de um desastre, não se pode garantir a manutenção anual dos investimentos, tendo em vista a certeza da perda de receitas municipais, em virtude do impacto econômico negativo dos eventos. No entanto, foi informado que o investir em obras de prevenção e gestão de riscos em desastres, no médio e longo prazo, podem trazer benefícios como redução de custos e danos, ganhos econômicos, e etc. O proponente informou, contudo, que há recursos para a manutenção dos ativos resultantes do Programa previstos na LOA 2024 e aportados anualmente nas Leis Orçamentárias. Foi informado que para a Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB), há previsão de orçamento para manutenção e recuperação de pavimentos em vias pública no valor de R$ 174,6 milhões em 2024. Para o Departamento de Águas e Esgotos, que realiza a manutenção e conservação com recursos advindos de receitas próprias anuais de tarifas de água e esgoto, há previsão de orçamento para manutenção em drenagem de R$ 66 milhões em 2024. Foi informado ainda que parcerias estratégicas, com o Governo Federal e Governo do Estado do RS, poderão contribuir com recursos durante a após a implantação dos investimentos do Programa. Com base nas informações apresentadas, entende-se que o requisito foi atendido.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são satisfatórias, considerando-se a falta de indicação explicita de medidas para operacionalização e manutenção das ações, mas a prestação de informações sobre previsão de recursos para manutenção e operação, mesmo diante da imprevisibilidade de uma situação de recuperação posterior a um desastre.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o Programa se alinha ao Plano Plurianual (PPA) do Município para os anos de 2022 a 2025, particularmente aos Programas Gestão da Cidade e Programa Reset - Mudança do Ambiente de Negócios de Porto Alegre. Foi informado ainda que as ações estão previstas na LDO 2024 e na LOA 2024.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas informações sobre a adequação do Programa a diversos planos setoriais do Município, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA); o Plano Diretor de Drenagem Urbana - Manual de Drenagem Urbana (PDDU-MDU); o Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre, o Plano de Segurança Viária (2022), o Plano de Mobilidade Urbana de 2022 e o Plano de Ação Climática, em elaboração (2023-2024), Consultoria - BIRD. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou, de forma razoavelmente detalhada, as diversas ações prévias já executadas ou em execução para o Componente 1 - Infraestrutura Resiliente, associando-as aos subcomponentes correspondentes. As informações apresentadas apresentaram nível de detalhamento suficiente para proporcionar a compreensão do estágio de parte dos produtos que fazem parte do programa.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Há coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas no Programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são prestadas de forma adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentados os principais atos legais necessários à execução do programa: necessidade de aprovação pela Câmara Municipal de lei autorizativa para a contratação da operação de crédito; A atualização e complementação do Plano Diretor de Macrodrenagem-PDDRU-POA; os decretos de utilidade pública para fins de desapropriação. Dentre os principais riscos relacionados a estes atos, o proponente identifica atraso no cronograma de execução pelo atraso na obtenção da titularidade de bens e

das Licenças de Instalação e Operação prévias à execução de obras e reformas. Foram propostas ações para mitigar esses riscos, tais como constituir uma equipe técnica específica para esta ação no âmbito da UGP; aproximação às equipes do FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS apresentando as propostas de intervenção do Programa, para mitigar o risco de entraves futuros aos licenciamentos. Apesar das informações terem sido apresentadas de forma um pouco confusa, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que as contratações do Programa compreendem as previstas nos produtos dos componentes de intervenções estruturantes que se destinam a estudos, projetos e obras, bem como, a possível contratação de pessoal, cuja necessidade ainda está sendo avaliada. Foram informados como principais riscos relacionados a contratações, os riscos de atrasos nos processos de contratações e consequentemente atraso na execução. Como ações mitigadoras, forma informadas: existência da DLC, Diretoria de Licitações e Contratações que conta com uma equipe especializada e um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia; a presença de assessoria jurídica especializada em licitações no âmbito da UGP; e a publicação do decreto Nº 22.647, de 2 de maio de 2024, que declarou estado de calamidade pública no Município de Porto Alegre, que permite dispensa de licitação para aquisição de certos bens, serviços e obras. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram listados alguns riscos relacionados a desapropriações e reassentamentos, tais como: as salvaguardas exigidas pelos Bancos Internacionais para os processos de desapropriação; os possíveis entraves nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; a sensibilidade política do tema das desapropriações. Como medidas mitigatórias, foram citadas: identificação tempestiva das matrículas atingidas; início dos procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; previsão orçamentária e financeira para os procedimentos de desapropriações; existência de estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação; e o cumprimento das regras estabelecidas pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social da Prefeitura de Porto Alegre. Foram detalhados ainda os processos e procedimentos envolvidos no reassentamento de famílias no Município de Porto Alegre utilizando como exemplo casos históricos bem-sucedidos - reassentamentos no âmbito do programa PISA (1.314 famílias) e, no âmbito do Projeto Nazaré (1.662 famílias). Esse detalhamento, embora não identifique de forma clara e evidente os riscos, assume a existência deles, e lista algumas medidas de mitigação. Dentre as medidas mitigatórias, destacam-se: compensação financeira, feita de acordo com a classificação da população afetada (proprietários, posseiros, ocupantes, usuários e locatários); uso de mecanismos instrumentalizadores da participação da população no processo.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Inicialmente foi enfatizado que as ações do Programa visam promover impactos ambientais positivos ao reforçar a proteção das áreas afetadas pelas inundações de 2024. Contudo, foram identificados os principais riscos ambientais na implantação das ações do programa: impactos socioambientais provocados pelas soluções propostas, como reassentamentos, intervenções em áreas alagadiças, proteção às
áreas de banhado e supressão/plantio de vegetação. Como ações mitigadoras, foi citada a aproximação com os órgãos ambientais como FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS, a fim de obter as diretrizes e sanar eventuais conflitantes entre as ações e as normas e legislação vigentes. Foi apontado como risco relacionado a impacto social, a aceitação ou aprovação das ações propostas pelas partes interessadas. Como ação mitigatória foi informado que o Município assegurará a participação significativa das partes interessadas (stakeholders) nos processos de desenvolvimento do Projeto e decisões quanto às intervenções; dentre outras.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são consideradas adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.
Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida.

ORLA POA (Organicidade e Requalificação do Espaço Urbano, do Lazer, do Acesso e Mobilidade de Porto Alegre) (60101)

Assinatura: 10/08/16

Situação: Bom - 71,81%

Pontuação: 4 – Bom (média entre 70% e 90%)

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,798/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa tem como seu foco principal ações que visam à redução da exposição e vulnerabilidade do Município de Porto Alegre a eventos climáticos extremos, como o de maio de 2024. Para tal, há diversos componentes e produtos que incluem estudos, plataformas e ferramentas de prevenção a riscos, crises e desastres, bem como investimentos na qualificação do sistema de proteção contra inundações e na macrodrenagem urbana. Diante da descrição, considera-se que há alinhamento a esta área estratégica.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

As informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para justificar a pontuação no item

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O proponente apresenta produto específico que aborda Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção contra cheias. A descrição desse produto, inclui a revisão das estações de bombeamento para ter capacidade e características adequadas, a ampliação das capacidades de bombeamento, a modernização de equipamentos e instalações com autossuficiência energética, a implantação de novos condutos e ampliação de condutos existentes; a análise das fragilidades das comportas e diques do sistema; visando

garantir a eficiência do sistema como um todo. Diante da descrição, considera-se que há alinhamento a esta área estratégica.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente alega que, no produto Plano de Segurança Hídrica, está prevista a avaliação de vulnerabilidades do sistema de abastecimento de água da cidade e o planejamento de ações para garantir o abastecimento mesmo em situações de crise e eventos climáticos extremos. Contudo, os critérios para alinhamento a esta área estratégica tratam de iniciativas que possam impactar positivamente o meio ambiente, por meio da gestão de recursos hídricos, priorizando a conservação de nascentes e corpos d'água. Portanto, considera-se que as informações apresentadas pelo proponente são insuficientes para justificar a pontuação no item

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa tem como um dos objetivos melhorar a logística urbana com desenvolvimento social e econômico, potencializando o desenvolvimento econômico da região do Porto Seco, a partir de investimentos em infraestrutura e implantação de laboratório e observatório de mobilidade e logística. Diante da descrição, considera-se que há alinhamento a esta área estratégica.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente alega que o Programa inclui, dentro do Componente Infraestrutura Social e Qualificação para Trabalho e Renda, o produto Capacitação e Qualificação da População Vulnerável, que abarca ações de capacitação e qualificação da população vulnerável com vistas à inserção no mercado produtivo, contudo, o montante destinado a essas ações parece um pouco baixo. Considera-se que essas ações não produzem um impacto direto relacionado à área estratégica em questão, não promovendo de forma objetiva e geração de emprego e renda para a população menos favorecida. Portanto, conclui-se que as informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para justificar a pontuação no item

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa inclui, dentro do Componente Infraestrutura Social e Qualificação para Trabalho e Renda, ações que visam a recuperação dos equipamentos públicos atingidos pelas enchentes de maio de 2024. O proponente informa que as ações propostas visam recuperar os equipamentos públicos disponibilizados para a comunidades atingidas pelas inundações de maio de 2024, sejam realizadas em espaços e prédios públicos onde são prestados os serviços à população. Essas ações incluem investimentos

em obras e reformas em equipamentos públicos, tais como: CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Unidades de Reciclagem, quadras poliesportivas e praças.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla soluções de habitação de interesse social, para a população vulnerável atingida pelas enchentes de maio de 2024, a partir da execução de núcleos habitacionais ou da aquisição de unidades já construídas, visando especialmente a população dos bairros Humaitá e Sarandi, na zona norte da cidade, severamente afetados.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O Observatório da Mobilidade e Logística Urbana e o Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana encaixam-se no item, por representarem uma ação que impacta positivamente o tema econômico, por intermédio de inovação em processos de prestação de serviços públicos, envolvendo atividades voltadas à inovação de gestão e à digitalização. O proponente apresentou informações sobre o desenvolvimento de "Sistema de Monitoramento de Cheias" com o objetivo de monitorar os níveis das águas da Bacia do Guaíba, emitindo alertas de enchentes a atores do sistema de defesa civil e população.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

As informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para justificar a pontuação no item.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

CONCLUSÃO

O Programa de Reconstrução e Adaptação as Mudanças Climáticas em Porto Alegre – SUPERPOA tem como objetivo garantir a segurança humana, o bem-estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável por meio de ações de gestão de riscos em desastres e de infraestruturas resilientes para o enfrentamento às mudanças climáticas no Município de Porto Alegre. Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que o projeto apresenta um desenho consistente, demonstrando coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados com a solução proposta e os resultados esperados. Os requisitos relacionados aos indicadores foram atendidos de forma satisfatória.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma e entre os componentes são considerados adequados. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro

foram bem fundamentadas, diante das necessidades técnicas e financeiras do programa.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional são adequados, tendo sido indicadas as medidas para a manutenção e operacionalização do programa. O proponente fornece dados que sugerem a existência capacidade de sustentabilidade financeira do projeto.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e detalhada, indicando atividades prévias realizadas e em andamento relevantes ao Programa, bem como identificando potenciais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do projeto, destacam-se a promoção da sustentabilidade ambiental; implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis; ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários; e a melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã.

Dessa forma, conclui-se que o projeto apresenta boa qualidade e maturidade em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, e aborda áreas estratégicas relevantes.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI

Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 06/06/2024, às 19:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 19:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42594731** e o código CRC **B30B13C6**.

Referência: Processo nº 03101.001534/2024-99. SEI nº 42594731