MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Coordenação de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 573/2024/MPO

Assunto: Carta-consulta 61054 – Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre, (Programa POA + DRENARESILIENTE).

Proponente: Município de Porto Alegre - RS.

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre (POA + DRENARESILIENTE), desenvolvido pelo Município de Porto Alegre, aborda problemas como deficiências no manejo das águas pluviais, enxurradas e inundações, ausência de esgotamento sanitário, e ocupação desordenada por várias famílias em áreas de risco próximas aos arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba. A cidade é composta por planícies aluviais (áreas de baixa inclinação), margeada pelo Lago Guaíba na porção oeste e repleta de diversos corpos d'água. Além dessas características geográficas, algumas regiões enfrentam ocupações residenciais inadequadas e falta de infraestrutura básica, resultando em baixa resiliência hídrica. Essas áreas mais vulneráveis frequentemente sofrem com os danos causados por inundações e alagamentos.

O Programa apresentado pelo Município tem como objetivo elevar a qualidade de vida da população de Porto Alegre por meio da implementação de medidas que aumentem a resiliência urbana e minimizem os riscos de desastres naturais. A solução proposta no Programa para modificar a situação atual, inclui as ações voltadas a: a) Eficientização da drenagem urbana e melhoria da resiliência: pretende melhorar o manejo das águas pluviais e requalificar os cursos d'água dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba, garantindo uma gestão hídrica sustentável e reduzindo enchentes e alagamentos na cidade através de obras de macro e microdrenagens; b) Urbanização integrada e expansão do esgotamento sanitário: O Programa ampliará a rede de esgotamento sanitário nos três Arroios, melhorando o acesso ao saneamento básico e contribuindo para a qualidade da água e a saúde da população; c) Reassentamento e Atendimento Habitacional: O reassentamento, essencial para a requalificação urbana e ambiental, visa melhorar as condições de vida das populações em áreas de risco. As soluções incluem aluguel social, bônus moradia, indenizações e construção de unidades habitacionais, utilizando novas tecnologias construtivas; d) Trabalho Social para Desenvolvimento Socioterritorial e Inclusão: O Trabalho Técnico Social (TTS) será dividido em duas frentes: apoio ao reassentamento, focado na realocação das famílias, e apoio ao desenvolvimento socioterritorial, com ênfase em mobilização social, educação ambiental e desenvolvimento socioeconômico; e) Inovação e Fortalecimento na Gestão de Riscos: Desenvolverá e implementará tecnologias avançadas e sistemas de alerta, capacitará servidores e a comunidade em gestão de riscos, e reforçará a infraestrutura municipal contra os impactos das mudanças climáticas. Com a implementação do Programa, os principais resultados previstos incluem: 1. Redução da população exposta a riscos nos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba; 2. Reassentamento e melhoria das condições de moradia de cerca de 1.400 famílias; 3. Implantação de 45 km de rede coletora de esgoto; 4. Aumento do número de imóveis conectados à rede de coleta e tratamento de esgoto; 5. Aprimoramento da macrodrenagem dos Arroios Moinho, Cavalhada e

Guabiroba; 6. Aperfeiçoamento da qualidade da água e recuperação morfológica e ambiental dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba.

A proposta pleiteada está precificada em U$ 135.725.000,00, onde US$ 108.580.000,00 serão provenientes do financiamento pelo Banco KfW, e em US$ 27.145.000,00, em contrapartida a ser fornecida pelo Proponente. O prazo estipulado para o desembolso e a execução das ações propostas é de 60 meses.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,834 para a análise técnica e 0,931 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,834/4,000

1 – DESENHO (1,734/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O "Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre" foi detalhadamente descrito, proporcionando uma visão abrangente dos desafios atuais enfrentados pela capital gaúcha. O pleito refere-se ao pedido de empréstimo junto à agência de fomento internacional KfW (Kreditanstalt Für Wiederaufbau Bank) no valor de até U$ 108.580.000,00, com uma contrapartida do Município de aproximadamente U$ 27.145.000,00 provenientes de recursos tributários. O proponente informa que a cidade enfrenta sérios problemas de resiliência hídrica em áreas vulneráveis, com frequentes alagamentos, inundações e enxurradas, resultantes da urbanização desordenada e da falta de infraestrutura básica. A ausência de sistemas adequados de drenagem urbana, aliada ao déficit habitacional, levou a um aumento significativo de 525% no número de pessoas vivendo em áreas de alto risco entre 2012 e 2022, conforme dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Os principais perigos são inundações e enxurradas, agravados pela falta de saneamento básico. No município, foram identificadas 101 áreas de risco, das quais 46 são consideradas de risco muito alto e 55 de risco alto. As deficiências na gestão das águas pluviais e na cobertura de esgoto contribuíram para a degradação dos cursos d'água locais, aumentando os riscos à saúde da população residente nas proximidades. Portanto, são necessárias diversas ações para enfrentar os problemas prioritários:
a) Deficiências no manejo das águas pluviais, enxurradas e inundações;
b) Falta de cobertura de esgotamento sanitário (50% dos esgotos domésticos não são tratados);
c) Ocupação urbana desordenada, com habitações e infraestruturas precárias, afetando um grande número de famílias em áreas de risco (Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba).

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As medidas propostas para a reconstrução das calhas dos Arroios Cavalhada e Moinho, junto com a implementação de um canal aberto para macrodrenagem na bacia do Arroio Guabiroba e a ampliação dos sistemas de microdrenagem, estão alinhadas com os problemas identificados. Além disso, incluem a revitalização urbana e o realojamento de famílias. Também são propostas ações para fortalecer a gestão de riscos e a prestação de serviços, ampliando a capacidade de resposta a desastres naturais e climáticos por meio do desenvolvimento e implementação de tecnologias avançadas e sistemas integrados de alerta, além da contínua capacitação da comunidade.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

De modo geral, o Programa objetiva a melhoria da qualidade de vida da população residente em áreas de vulnerabilidade socioambiental no município de Porto Alegre. Espera-se alcançar isso por meio do acesso à infraestrutura urbana adequada, da gestão eficiente das águas pluviais, da garantia de moradia digna e da eficácia dos serviços prestados pela Prefeitura na prevenção e mitigação de riscos de desastres ambientais. Dentre os resultados esperados com a implementação do Programa estão: Redução da população exposta a riscos nos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba; Reassentamento e melhoria das condições de moradia de cerca de 1.400 famílias; Implantação de 45 km de rede coletora de esgoto;
Ampliação do número de imóveis conectados à rede de coleta e tratamento de esgoto; Melhoria da macrodrenagem dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba; Melhoria da qualidade da águan os Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba; Aperfeiçoamento da prestação de serviços de prevenção e mitigação de riscos; Capacitação da comunidade para a prevenção e mitigação de riscos; Fortalecimento de empreendimentos econômicos locais, especialmente aqueles liderados por jovens e mulheres.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A justificativa para o Programa foi reapresentada de maneira satisfatória e com soluções adequadas. O Programa oferece um detalhamento abrangente das ações pretendidas, incluindo as intervenções no Arroio Guabiroba, que envolvem a implantação de um canal com extensão de 1577 metros, destinado a conduzir as águas pluviais precipitadas sobre a bacia do arroio diretamente ao Lago Guaíba. Também prevê a criação de uma praça alagável ou praças piscinas (Praça Julio Andreatta), com funções duplas de contenção de cheias e lazer, além do reassentamento de aproximadamente 5500 pessoas que vivem em áreas sujeitas a alagamentos (através de Bônus-Moradia e aluguel social), entre outras medidas. O programa inclui, nos anexos à Carta-Consulta, uma ampla gama de informações, como mapas que indicam a localização dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba; relatórios e caracterização da ocupação, incluindo mapas das áreas de risco; relatório de consultoria com análise da viabilidade técnica, operacional e econômico-financeira dos serviços de drenagem do município; e a legislação municipal que cita os critérios para o Bônus-Moradia aos munícipes, entre outras informações correlatas. As informações estão adequadas. Os problemas existentes foram devidamente caracterizados, e os resultados esperados com as ações propostas estão bem alinhados.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,600/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa, em síntese, é elevar a qualidade de vida da população de Porto Alegre por meio da implementação de medidas que reforcem a resiliência urbana e minimizem os riscos decorrentes de desastres naturais.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos delineados pelo Proponente consistem em: a) Implementar soluções de drenagem e saneamento que fortaleçam a resiliência urbana, protegendo os habitantes contra inundações e aprimorando a qualidade ambiental dos arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba; b) Reforçar a infraestrutura municipal para lidar com os efeitos das mudanças climáticas; c) Estimular o desenvolvimento socioeconômico e preservar as características socioculturais das comunidades afetadas nos arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba, assegurando habitação digna, acesso a serviços essenciais, fomentando iniciativas empreendedoras locais e envolvendo ativamente os residentes nas decisões e atividades do programa.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes citados no Programa estão alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados. Os componentes delineados no Programa estão divididos em investimentos voltados à i. aprimoramento das soluções de drenagem urbana para maior eficiência; ii. inovação e reforço na gestão de riscos e na prestação de serviços; iii. desenvolvimento socioterritorial e engajamento social; iv. gestão do programa e análise dos custos associados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos citados no Programa estão alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas pelo Proponente, abrangendo todos os projetos, imagens, relatórios e croquis apresentados de maneira complementar, em anexo, são consideradas completas. O Programa evidencia estar em consonância direta com os objetivos estabelecidos, com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores descritos estão diretamente relacionados aos resultados esperados. Observa-se também uma estreita conexão entre os nove indicadores mencionados na Carta-consulta e os objetivos específicos apresentados no Programa. Esses indicadores são voltados à mensuração da efetividade e cumprimento das ações do Programa, focando em melhorias sociais, saneamento urbano, saúde, moradia, e acesso ao emprego e renda para jovens e mulheres. Destacam-se os seguintes indicadores: i. ampliação de imóveis conectados à rede de esgoto nas bacias dos Arroios Moinho, Cavalhada e Guabiroba e aumento de cobertura da rede de esgoto da Bacia do Arroio Moinho; ii. diminuição da média anual de casos de doenças infecciosas nas regiões atendidas no Programa (Dengue, Leptospirose, Leishmaniose Visceral ou Cutânea); iii. número de famílias retiradas das áreas de risco; iv. Número de mulheres e jovens capacitados em ações de educação, treinamento e formação para geração de renda, gestão sociocondominial, sustentabilidade socioambiental e outros; v. ampliação da rede pluvial nas áreas de atendimento pretendido pelo Programa; vii. Redução da concentração de poluentes nos arroios citados no Programa.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

cálculo demonstra consistência entre a linha de basee a meta a ser atingida. Alguns indicadores não apresentam base inicial, pois ainda não houveram ações de melhorias/investimentos no aspecto que pretende-se mensurar.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são diretamente relacionado com os objetivos do Programa, relacionam-se com as soluções propostas e são passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados no Programa são relevantes para os resultados pretendidos.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os prazos para alcançar as metas planejadas, definidas nos indicadores, estão implícitos, presumindo-se que serão atingidos ao longo da implantação do Programa, com a meta final sendo alcançada apenas ao término deste.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De modo geral, os indicadores citados na Carta-consulta são suficientes e concisos em relação aos resultados e objetivos pretendidos. O proponente soube apresentar indicadores que abrangem todo o escopo das ações a serem realizadas com o investimento solicitado estando as informações adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O cronograma foi revisado, revelando maior coerência e adequação às circunstâncias atuais do Proponente. Os desembolsos foram ajustados em consonância com o tempo necessário para a execução das ações planejadas, especialmente no que tange ao desenvolvimento de projetos e obras de macrodrenagem. A execução das obras de macrodrenagem permanece prevista para iniciar no primeiro ano, condicionada à aprovação dos projetos executivos e à conclusão dos trâmites de contratação. Evidencia-se a preocupação do proponente em adotar imediatamente ações inovadoras e de fortalecimento na gestão de riscos, incluindo aquelas voltadas ao Centro de Controle de Desastres e Combate a Emergências Climáticas (CCDCED). Nota-se que, no segundo e terceiro ano do Programa, ocorrerão os maiores desembolsos relacionados às ações e iniciativas de melhorias no saneamento (macro e microdrenagens), além das ações de reassentamento. Os desembolsos destinados ao Atendimento Habitacional, uma das principais ações do programa, foram criteriosamente distribuídos ao longo de todo o período do Programa.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Em linhas gerais, os recursos pleiteados foram distribuídos adequadamente dentro dos componentes/ações a serem desenvolvidos durante a implantação do Programa.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Os recursos foram distribuídos de forma coerente entre os componentes e subcomponentes do projeto.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A alocação de recursos para a implementação do Programa foi revisada e apresentada de forma precisa demonstrando os cuidados de análise da equipe envolvida na preparação da Carta-consulta. Os recursos de contrapartida durante a execução do Programa mantém-se provenientes das receitas tributárias

previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I (b) da Constituição Federal. As informações apresentadas estão adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

A opção pelo financiamento externo é justificada pelos custos financeiros mais baixos e pelas condições de empréstimo mais favoráveis, que incluem períodos de carência mais longos, taxas de juros mais vantajosas e condições de amortização superiores em comparação aos financiamentos nacionais. O proponente ressalta que as condições financeiras indicam que a operação terá um custo efetivo inferior à taxa máxima admitida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente fundamenta sua escolha pela KfW de maneira apropriada, considerando que o agente tem compromisso em aprimorar as condições de vida econômicas, sociais e ambientais por meio de projetos que demonstrem sustentabilidade técnica, financeira e ambiental. Informa que uma das vantagens estratégicas do KfW é a disponibilidade de subsídios para estudos e atividades complementares, possibilitando aos mutuários o acesso a especialistas de diversas áreas sem incorrer em despesas adicionais. As condições financeiras oferecidas pelo KfW são atrativas, especialmente em comparação com as taxas de juros do mercado interno e as praticadas atualmente por outros Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs). O proponente ressalta também que, embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais ágil, as taxas de juros são mais elevadas e os prazos de carência e amortização são mais curtos, conforme demonstrado no comparativo abaixo.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas informações detalhadas sobre as condições financeiras do agente de fomento externo definido para a tomada de empréstimo, KfW, incluindo: a. Prazo de desembolso: 60 meses; b. Prazo de carência: 60 meses; c. Prazo de amortização: 120 meses; d. Prazo total: 180 meses; e. Periodicidade da amortização: semestral; f. Taxa de juros: A taxa variável de juros do empréstimo será baseada no EURIBOR em 6 meses + 0,42 % a.a; g. Comissão de Compromisso: 0,25% anual (a ser paga sobre o montante ainda não desembolsado, semestralmente os dias 15 de maio e 15 de novembro de cada ano a partir do terceiro mês após assinatura do contrato, com pagamentos semestrais); h. Comissão de Financiamento: 0,005% flat (taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou, no mais tardar, antes do primeiro pagamento); i. Tipo de Operação: Empréstimo com juros subsidiados no âmbito da Cooperação Financeira Oficial entre a Alemanha e o Brasil de até 100 milhões de EUR (ou valor equivalente em USD).

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado pelo Proponente um quadro comparativo contendo 04 agências de fomento externo (NDB, BIRD, AFD, CAF), além da agência KfW. Foi acrescentado comparativos de condições financeiras para empréstimos em bancos nacionais incluindo Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A justificativa para a escolha do financiamento externo, apresentada pelo Proponente, bem como a comparação entre agências externas e nacionais, foi elaborada de maneira abrangente estando completa e precisa.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional está bem adequada para a implementação do Programa, sendo apresentada no Anexo 27 da Carta-consulta. Os órgãos responsáveis pela execução, suas responsabilidades e funções específicas estão claramente definidos. O arranjo de preparação do Programa incluirá uma Unidade de Preparação do Programa (UPP), composta por servidores públicos encarregados de conduzir as principais atividades para a implantação. A Unidade de Preparação do Programa (UPP) também contará com a alocação de consultorias especializadas e com expertise nos temas abordados pelos subcomponentes. É informado que a UPP também terá o suporte de técnicos e consultores da KfW, que são responsáveis pela Preparação do Programa junto ao Banco, nos assuntos relacionados aos subcomponentes. As informações foram amplamente descritas nos Anexos 5 e 26 encaminhados junto a Carta-consulta. Também foi amplamente descrito a execução do Programa que contará com atividades e participação de diversos órgãos municipais, estruturados por eixos de gestão, incluindo: i. Eixo Gestão dos Serviços Públicos; ii. Eixo de Desenvolvimento Social; e iii. Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente ressalta sua experiência com as políticas de contratação do agente financeiro selecionado, bem como com as políticas e salvaguardas ambientais, enfatizando que as diretrizes e salvaguardas sociais do Banco Mundial serão aplicadas ao Projeto.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) será formada por profissionais com vasta experiência nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores. Além disso, as atividades a serem realizadas pelo Programa estão alinhadas com o escopo dos serviços rotineiramente prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre, garantindo, assim, a experiência necessária para assegurar o bom andamento dos contratos.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Em resumo, foi constatado que há uma equipe disponível para implementar as ações previstas no Programa, e as informações fornecidas sobre a estrutura operacional necessária, tanto para sua preparação quanto para sua execução, estão adequadas. As informações apresentadas são completas e precisas dentro do contexto do Programa.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram delineadas as medidas para operacionalizar e manter as ações e iniciativas resultantes do Programa, incluindo a sustentabilidade financeira que será alcançada pelo aumento dos recursos provenientes do investimento solicitado.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa fornece informações que a sustentabilidade operacional dos dispositivos de macro e microdrenagem está garantida pela Lei Municipal nº 12.504/2019, que confere à autarquia DMAE (instituída pela Lei Municipal nº 2312/1961) a responsabilidade pela gestão da infraestrutura de águas pluviais. O DMAE, como autarquia, possui receitas próprias e está comprometido com a aplicação de recursos no manejo de águas pluviais, independentemente dos recursos disponíveis na Prefeitura.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

De forma geral, o proponente menciona a previsão dos custos de manutenção e operação das ações de investimento após a implementação do Programa. Os investimentos planejados no Programa são disponibilizados anualmente conforme as disposições das Leis Orçamentárias. Para o exercício de 2024, está prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) a alocação de R$ 66 milhões. No entanto, considerando as atuais circunstâncias que envolvem o Município Proponente, os efeitos e impactos causados pelos últimos eventos climáticos, somados à falta de investimentos em Gestão de Riscos e Desastres (GRD), ainda não podem ser completamente avaliados.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O Programa oferece informações abrangentes e relevantes sobre os custos de operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira das ações desenvolvidas. Destaca-se, sobretudo, a análise dos custos em meio às atuais circunstâncias desafiadoras enfrentadas pelo Município, todas elas relacionadas às questões climáticas. Consideram-se as informações completas e concisas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Conforme destacado pelo Proponente, o Programa está em consonância com o Plano Plurianual (PPA 2022-2025), especialmente no que se refere a:

(i) As iniciativas de reassentamento estão em harmonia com o Eixo de Desenvolvimento Social, visando promover uma melhor qualidade de vida e o desenvolvimento humano na sociedade. Isso se efetiva através do acesso aos direitos sociais, incluindo habitação digna formal e regularizada, conforme estipulado no Programa Compromisso com as Pessoas, juntamente com outras medidas previstas.

(ii) As ações de infraestrutura urbana estão alinhadas com o Eixo de Serviços Públicos, conforme delineado no Programa Gestão da Cidade, com o objetivo de garantir o bem-estar dos cidadãos. Isso é realizado ao assegurar a prestação de serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com alta qualidade, sendo social e ambientalmente responsáveis.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa está em consonância com vários planos setoriais, tais como: 1. Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA); 2. Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); 3. Plano Diretor Cicloviário Integrado; 4. Plano Diretor de Acessibilidade da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA); Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, Lei de Orçamento nº 12.865; entre outros. Além disso, o Proponente também apresenta, em anexo à carta consulta, os planos setoriais voltados à: i. PPA - Compromisso com as Pessoas (Anexos 5.1); ii. PPA - Gestão das Cidades, ambos estreitamente relacionados às principais iniciativas de melhorias para o Município que envolvem o pleito.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Em linhas gerais, o Programa demonstra interação com seu Plano Plurianual (PPA), alinhando-se com diversos planos setoriais mencionados (referenciando as leis municipais), o que evidencia coerência com as estratégias e ações adotadas para alcançar melhorias para o Município. As informações apresentadas na revisão da Carta-consulta estão completas e precisas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,160/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente fornece grande quantidade de informações sobre as etapas e ações já realizadas, diretamente vinculadas ao Programa, incluindo: a Carta de Intenção visando a preparação do Programa de Drenagem Urbana em Porto Alegre, no contexto da Cooperação Financeira Alemã com o Brasil; o Mapeamento das Áreas de Risco da Capital, realizado em parceria da prefeitura com o Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia; contratação da empresa de consultoria *Dahlem Ingenieure GmbH*, especializada em drenagem urbana, para avaliar as condições das canalizações e áreas dos Arroios em análise, visando propor soluções baseadas em questões ecológicas e aspectos correlacionados; a empresa AmbGis foi contratada para avaliar as condições e práticas socioambientais do município dentro do Programa, com foco no reassentamento, apoiando a equipe técnica na preparação do projeto. O Proponente também menciona várias etapas já realizadas que visam melhorar o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e as condições de vida das populações afetadas por inundações, enxurradas e alagamentos, ao mesmo tempo em que qualifica a acessibilidade e a segurança viária de forma sustentável em Porto Alegre.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Existe coesão entre as informações apresentadas e as demandas das atividades planejadas para o Programa. O proponente vinculou as atividades em andamento ou já concluídas aos componentes do Programa, incluindo a melhoria das soluções de drenagem urbana, a inovação na gestão de riscos, o desenvolvimento territorial e o envolvimento social.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Considerando a revisão da Carta-consulta reapresentada pelo Proponente e as informações apresentadas, consideram-se estas detalhadamente descritas e completas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Conforme indicado pelo Proponente, um risco significativo para o cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos é o atraso na obtenção da titularidade de bens e das licenças de instalação e operação, as quais são pré-requisitos para a realização de obras e reformas. Para mitigar esses riscos, serão implementadas as seguintes ações:

- Elaboração de um planejamento prévio, a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos, bem como outros atos administrativos e jurídicos relevantes.

- Constituição de uma equipe técnica específica para esta ação no âmbito da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP).

- Realização de uma abordagem proativa junto às equipes do FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS, apresentando as propostas de intervenção do Programa. Além disso, serão realizadas consultas prévias antes da solicitação das licenças necessárias sobre os projetos e obras, a fim de identificar e corrigir quaisquer pontos inconsistentes com as normas e diretrizes ambientais vigentes.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Programa observa que, nas licitações e contratações de estudos, serviços, projetos e obras, considerando as especificidades e exigências legais que envolvem os prazos e processos de contratação na Administração Pública, existe o risco de atrasos nos procedimentos, acarretando em demoras na execução. Para agilizar tais trâmites, o Programa contará com uma Coordenação dedicada às Aquisições, integrada à Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP). A equipe desta coordenação será composta por profissionais experientes nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores.

A nova legislação de licitações, que oferece mais opções de contratações ao Município, incluindo a contratação integrada, constitui outro elemento facilitador que acelera os procedimentos de aquisições. Além disso, as atividades a serem realizadas pelo Programa são habitualmente conduzidas pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre, detendo, portanto, a expertise necessária para garantir o eficaz andamento dos contratos.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente informa que, na configuração atual do Programa, foram identificados diversos riscos, para os quais são propostas algumas ações mitigadoras. Entre os principais riscos estão: a incerteza jurídica nas decisões; as salvaguardas exigidas pelos bancos nos processos de desapropriação, que podem violar direitos individuais; possíveis obstáculos nos fluxos de desembolsos e operações dos projetos; e a sensibilidade política do tema. As ações de mitigação: 1. Identificar as matrículas afetadas e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência; estabelecer uma previsão orçamentária para o início dos procedimentos administrativos e operacionais. Disponibilizar uma estrutura técnica para os atos de desapropriação; 2. A orientação geral para a inclusão de obras que necessitem de desapropriação no Programa será que a emissão da posse esteja garantida. Ou seja, as obras não serão iniciadas antes da garantia da posse provisória. 3. No caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá a legislação vigente e o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

No que diz respeito ao impacto ambiental, o Programa identifica o seguinte risco: obstáculos contratuais decorrentes das regulamentações legais. Como medida de mitigação, destaca-se o sucesso da descentralização do processo de licenciamento ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, com forte apoio e êxito na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAMUS). A SMAMUS está bem equipada e possui vasta experiência em lidar com questões ambientais. Para evitar quaisquer riscos associados a impactos ambientais, o Programa compromete-se a aderir as políticas de proteção ambiental e a fortalecer ou criar medidas de mitigação de riscos conforme recomendado pelo financiador. O Programa informa também que, visando mitigar os riscos gerais associados ao reassentamento, serão desenvolvidas as ferramentas e mecanismos necessários, conforme as políticas e normas estabelecidas pelo Banco Mundial, como o Marco da Política de Reassentamento, MPR e o Plano de Ação de Reassentamento. Um exemplo citado é o risco de rompimento das conexões sociais da vizinhança devido à realocação para áreas fora da bacia hidrográfica de origem. Como medida de mitigação, serão previamente avaliados os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais de cada família afetada, visando oferecer soluções compensatórias adequadas. Além disso, serão dedicados esforços para preservar a identidade comunitária, garantindo a continuidade da rede de apoio social e a adaptação sociocultural territorial e comunitária. Isso inclui direcionar o maior número possível de pessoas para os mesmos espaços socioterritoriais e promover ações para fortalecer as conexões comunitárias e criação de novas redes de apoio.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações apresentadas na nova versão da Carta-consulta do Programa pleiteado são relevantes e bem contextualizadas em relação às ações planejadas e que se pretende executar. Elas incluem a identificação dos principais riscos em cada área e as medidas propostas para mitigá-los. Assim, as informações são consideradas completas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Ao consultar o SIGS, verifica-se que o Proponente possui experiência na condução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Conforme estabelecido pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, a qualidade do requisito descrito no item 3.3 está relacionada ao desempenho da carteira do proponente, levando em consideração o montante total desembolsado em relação ao prazo original de desembolso. Essa avaliação está baseada nos contratos firmados nos últimos 10 anos, excluindo-se as operações com menos de 1 (um) ano de execução, bem como as operações de desembolso rápido ou de reestruturação de dívida. Para a pontuação tomou-se como referência apenas o contrato assinado em 2016 (os demais têm mais de 10 anos), que teve 71,81% de valor desembolsado. Esse desempenho de carteira é considerado bom (nota de 70-90) equivalente a nota 4.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,931/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

As ações propostas no Programa promoverão impactos ambientais positivos ao revitalizar áreas urbanas vulneráveis e degradadas, visando aprimorar a qualidade de vida da população e fortalecer a

resiliência urbana diante dos desafios das inundações e enxurradas enfrentados pelo Município ao longo dos anos. Os benefícios resultantes do Programa para os residentes de Porto Alegre, incluindo a redução de eventos de inundação e enxurradas, bem como o controle de alagamentos em regiões vulneráveis da cidade, são associados à implementação de soluções adequadas de macrodrenagem e saneamento, com enfoque em abordagens baseadas na natureza. Além disso, o fortalecimento institucional relacionado à prevenção, gestão e monitoramento de riscos e desastres está diretamente alinhado a essa área estratégica, promovendo a sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

A revisão da Carta-consulta traz informações que visam um impacto na eficiência energética na estação de bombeamento do sistema de macrodrenagem da Bacia do Arroio Moinho, além de realização de edificações ambientalmente sustentáveis. Contudo, o Programa não apresenta diretamente ações de eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O saneamento básico é uma das ações integrandes do programa em análise. O programa propõe a implantação de redes coletoras em todo o município e inclusive nas bacias dos Arroios Moinhos, Cavalhada e Guabiroba.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,133.

Nos termos da solução proposta, para promover a transformação dessa realidade, de déficit em segurança hídrica, saneamento e habitacional, verificadas no diagnóstico o Programa propõem ações integradas, resilientes e sustentáveis a longo prazo, por meio da gestão de riscos, qualificação das estruturas de drenagem urbana, implantação de resiliência hídrica e redução das vulnerabilidades com a habitação digna e segura.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa apresenta informações voltadas à conservação biodiversidade/recursos florestais através da requalificação dos cursos d'água onde serão criados corredores ecológicos, porém, não foram identificadas ações diretas voltadas a conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foi especificada nenhuma ação direta relacionada à melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidade.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa incorpora arranjos que possibilitam benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. No Programa destaca-se a previsão de participação do setor privado na elaboração de projetos e estudos, na execução de obras e no Trabalho Social, os quais serão licitados de acordo com a legislação vigente. O Município planeja adotar estratégias de microcrédito por meio de instituições financeiras para a reconstituição de comércios e melhorias habitacionais. Além disso, cita a intenção de incentivar parcerias com instituições tecnológicas, como o *TecnoPuc*, visando melhorias

tecnológicas nos ambientes de negócios no território revitalizado, e colaborações com instituições de ensino para a promoção de cursos orientados pelo TTS e pelas comunidades.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa prevê ações diretas para promover a geração de emprego e renda das populações de baixa renda e/ou vulneráveis. O Programa prevê que os editais de licitação para contratação das empresas responsáveis pela execução das obras e do Trabalho Técnico e Social (TTS), inseridos no escopo do Programa, incluirão uma cláusula que estabelece um percentual mínimo obrigatório de contratação de mão de obra local, visando priorizar os moradores da região. Além disso, por meio do TTS, o Programa oferecerá capacitações e treinamentos técnicos direcionados às necessidades específicas das obras em andamento, com o intuito de promover a empregabilidade das comunidades locais. Tais iniciativas têm como objetivo principal a geração de emprego e renda para a população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade., ou melhorar e facilitar o ambiente de negócios em benefício das populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

Os componente relacionados desenvolvimento territorial e engajamento social (que inclui esgotamento sanitário, pavimentação, atendimento habitacional, aluguel social e o Trabalho Técnico Social) beneficiarão diretamente a população de baixa renda e vulneráveis residentes das áreas de inundação dos arroios Cavalhada, Guabiroba e Moinho.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

No Programa não foi especificada nenhuma ação direta relacionada à inclusão de minorias entre os beneficiados.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,133.

Dentro do Programa, é ressaltado que no processo de reassentamento, mulheres de baixa renda, famílias lideradas por mulheres e mulheres sob medidas protetivas terão atendimento prioritário. Além disso, essas mulheres serão as principais beneficiárias dos benefícios habitacionais concedidos, conforme estabelecido na Lei nº 14.620/2023. Na troca por Unidades Habitacionais e/ou Comerciais e no caso do Bônus-Moradia, a compensação será priorizada para mulheres chefes de família. Em relação às compensações indenizatórias, o pagamento requer a ciência e assinatura da mulher, assegurando sua participação e consentimento com a solução e o valor da indenização, bem como sua ciência sobre a conta bancária e o destino dos recursos. Em situações de violência doméstica, os atendimentos serão realizados separadamente, sempre priorizando a segurança da mulher.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

No Programa, observa-se que a implementação do Centro de Controle de Desastres e Emergências Climáticas, munido de sistemas informatizados mais avançados, juntamente com o treinamento de servidores e o desenvolvimento de um aplicativo de alerta meteorológico e de riscos acessível à população, representam elementos que terão impacto direto na gestão de riscos associados a inundações e enchentes. Adicionalmente, serão empregados e aprimorados sistemas de geomonitoramento com o auxílio de inteligência artificial, visando evitar o adensamento irregular nos territórios e mitigar os danos às intervenções realizadas.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

As intervenções propostas pelo Programa, especialmente aquelas direcionadas à mitigação de riscos, aprimoramento da drenagem urbana, revitalização ambiental dos Arroios e ampliação do acesso ao saneamento básico adequado, estão indiretamente associadas à promoção da qualidade de vida e da saúde das comunidades. No entanto, diretamente, não foram identificadas ações de melhoria nas condições educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não aborda diretamente desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram verificados, diretamente, arranjos de financiamentos que contribuam com a participação privada nos moldes das PPP´s ou similar.

CONCLUSÃO

As ações apresentadas no Programa de Drenagem Urbana Resiliente às Mudanças Climáticas de Porto Alegre são coerentes, e os resultados pretendidos são viáveis dentro do período de investimento previsto. A gestão do Programa é respaldada por uma estrutura institucional adequada, com definição clara das responsabilidades entre os órgãos envolvidos e uma equipe técnica qualificada encarregada da implementação. O Programa detalha estudos e ações em andamento, evidenciando um compromisso com a resolução dos graves problemas atuais. Com base na análise da carta-consulta apresentada, conclui-se que o Programa é merecedor do pedido solicitado e deve-se autorizar a sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
ALISSON VILAS BOAS
Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente
WILLIAN BUENO E SILVA
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente
DILSO MARVELL MARQUES
Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 06/06/2024, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42568695** e o código CRC **FBA27258**.

Referência: Processo nº 03101.102945/2023-10. SEI nº 42568695

Criado por alisson.boas@planejamento.gov.br, versão 9 por alisson.boas@planejamento.gov.br em 06/06/2024 14:31:31.