MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento
Subsecretaria de Financiamento Externo
Coordenação-Geral de Projetos de Infraestrutura
Cartas-Consulta

Nota Técnica SEI nº 1131/2024/MPO

Assunto: **CC 61218 – Curitiba Carbono Neutro: Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética (Bilateral development cooperation: Decarbonization of public transport in Brazil)**

Proponente: **Município de Curitiba - PR**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica se destina a apresentar a análise realizada no âmbito da Seaid/MPO sobre o Programa Curitiba Carbono Neutro, proposto pelo Município de Curitiba - PR, o qual busca enfrentar problemas climáticos relacionados ao nível de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no município de Curitiba. São apontados os dados do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Cidade de Curitiba, referentes ao ano de 2016, pelo qual os setores de transporte e energia são responsáveis por 89,2% das emissões de GEE.

Propõe a aquisição de ônibus elétricos, a implantação de infraestrutura de recarga e a implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica em edificações públicas municipais.

A proposta foi precificada em EUR 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de euros), sendo EUR 100.000.000,00 (cem milhões de euros) em financiamento do Banco Alemão Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW e EUR 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de euros) em contrapartida financeira pelo Município.

Os resultados esperados compreendem a redução de emissão anual de GEE de 9.968 tCO2e no setor de transportes e de 2.173 tCO2e no setor de energia.

Por fim, ressalta-se que o proponente manifestou de forma expressa na carta-consulta a intenção do Município de Curitiba em concorrer com o presente Programa ao sublimite específico anual para autorização da preparação de projetos e programas ambientais ou climáticos, em concordância com a Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024, nos moldes dos procedimentos e critérios contidos no seu Anexo I.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,612 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,612/4,000**

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

> É apresentada uma caracterização dos problemas climáticos relacionados ao nível de emissão de gases de efeito estufa (GEE) no município de Curitiba. São apontados os dados do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Cidade de Curitiba, referentes ao ano de 2016, pelo qual os setores de transporte e energia são responsáveis por 89,2% das emissões de GEE, sendo que a emissão do transporte público coletivo corresponde a 129.212 tCO2e, equivalente a 5,6% das emissões do setor de transporte, e a emissão decorrente do consumo de energia elétrica pelas edificações institucionais corresponde a 11.440 tCO2e, dos quais os prédios públicos municipais respondem por cerca de 29%. Os problemas são identificados e descritos de forma clara e coerente com o propósito do Programa.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

> É proposta a estruturação do Programa em duas linhas de atuação, de forma complementar às ações em execução pelo município: mobilidade, com a aquisição de ônibus elétricos e infraestrutura de recarga, e eficiência energética, com implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica em edificações públicas municipais. Tais soluções propostas estão alinhadas aos problemas identificados no diagnóstico.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

> Com a implementação do Programa, os resultados esperados compreendem a redução de emissão anual de GEE de 9.968 tCO2e no setor de transportes e de 2.173 tCO2e no setor de energia. Os resultados esperados são congruentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

> A justificativa do Programa é bem desenvolvida, sendo caracterizada a situação existente, propostas soluções adequadas e coerentes com os resultados esperados. Assim, as informações prestadas são adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

> O objetivo geral do Programa consiste em reduzir as emissões dos GEE dos setores de transporte e energia e contribuir para a meta de neutralidade de carbono de Curitiba até 2050. Tal objetivo está alinhado às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

> Os objetivos específicos do Programa compreendem a contribuição com a promoção da descarbonização da frota de ônibus da Rede Integrada de Transporte de Curitiba com implantação de solução de recarga alimentada por energia de fontes renováveis para mitigar as emissões de GEE; e a ampliação da capacidade de geração de energias renováveis para atender 100% do consumo de energia elétrica dos prédios administrativos e outros da Prefeitura, exceto iluminação pública e reduzir as emissões de GEE decorrentes deste consumo. Tais objetivos estão alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

> O componente único do Programa compreende os subcomponentes de mobilidade sustentável, de eficiência energética e de apoio ao gerenciamento e supervisão. O componente e os subcomponentes estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

> Os produtos do Programa consistem em desdobramentos dos subcomponentes, sendo que a mobilidade compreende produtos de aquisição de ônibus elétricos e infraestrutura de recarga, enquanto a eficiência energética possui como produto o sistema fotovoltaico. Os produtos estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

> Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados às soluções propostas pelo Programa e as informações são adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

> Os indicadores apresentados fornecem descrições específicas e são alinhados aos resultados esperados/objetivos específicos. São descritos pormenorizadamente no Anexo 16.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

> Os indicadores são mensuráveis, sendo apresentadas as fórmulas de cálculo e unidades de medida. A descrição detalhada da forma de mensuração dos indicadores foi apresentada no Anexo 16.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

> Os indicadores são objetivos e quantificáveis. As metas são adequadamente definidas. Foram identificadas as respectivas fontes de dados.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

São apresentados indicadores relevantes e compatíveis com os resultados esperados do Programa. São apresentados indicadores que quantificam a redução de emissão de GEE para os setores de transporte e energia, além de indicador de percentual de uso de energia renovável pelas unidades da administração pública municipal. Foram consideradas linhas de base bem definidas e metas consistentes.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo indicado para atingimento das metas é até 2029, sendo considerado o início da execução do Programa em 2025, compatível com o prazo de quatro anos de desembolso do Programa. Não obstante, foram apresentadas metas intermediárias, definidas ano a ano.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os indicadores apresentados são bem definidos, mensuráveis, objetivos e relevantes para os resultados esperados do Programa, sendo definidas adequadamente as linhas de base e metas intermediárias, o que permite o acompanhamento do impacto do Programa a partir do primeiro ano. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado, de 4 (quatro) anos, mostra-se compatível com a proposta do Programa.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A previsão de desembolso é reduzida nos três primeiros anos (entre 14% e 22%, aproximadamente), sendo concentrada no último ano, com previsão de desembolso de aproximadamente 50%. Em que pese a peculiaridade do cronograma proposto, mostra-se compatível às características intrínsecas ao Programa, em que predomina a aquisição de bens.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Existe coerência entre os componentes, subcomponentes e produtos e distribuição de recursos, sendo que 67,63 dos recursos são destinados para aquisição de bens, 28,98% para obras e 3,39% para serviços de consultoria.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O prazo de desembolso, a distribuição dos recursos e o desenvolvimento do cronograma são compatíveis com as características do Programa. As informações são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas justificativas de opção por um financiamento em detrimento da utilização de recursos próprios, pela preservação de reservas fiscais e maior flexibilidade orçamentária, bem como justificada a busca por financiamento externo, após identificação das condições financeiras e prazos oferecidos no mercado interno, que conta com taxas de juros mais altas e prazos mais curtos.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A opção pelo KfW é justificada, entre outros motivos, pelo alinhamento dos objetivos do Programa com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo banco, por seu comprometimento em melhorar as condições de vida, econômicas, sociais e ambientais nos projetos que desenvolve, além da existência de subvenções para estudos e atividades complementares, o que permite aos mutuários terem acesso a especialistas de diversas áreas sem o desembolso de recursos.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com o KfW, incluindo moeda, prazos de desembolso, taxa de juros, prazos de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado comparativo das condições financeiras do KfW com as condições de programas semelhantes, do proponente e de outros entes federativos, com outros agentes financeiros externos, como BID e BIRD, e com agentes financeiros internos, como BNDES e Caixa.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A opção por financiamento externo e pelo KfW é justificada, bem como são apresentadas as condições financeiras da operação e o comparativo com outros agentes externos e internos. As informações são consideradas completas e precisas.

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional do Programa foi apresentada no Anexo 13. Foram descritos os órgãos envolvidos no Programa e suas respectivas atribuições.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Houve manifestação expressa do conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do KfW.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informada a existência de uma Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento dos Programas (UTAG), instituída pelo município em 2020, a qual será responsável pela coordenação-geral do Programa e atuará em conjutnos com outras áreas organizações, como IPPUC, SMF, SMMA e URBS. Descreve a experiência da equipe na implementação de programas de estruturação urbana

multissetorial. O arranjo operacional e a descrição das atividades são descritos no Anexo 14.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram apresentadas descrições de responsabilidade institucional das principais atividades, apresentadas informações sobre a estrutura operacional para implementação do Programa e apresentada Matriz de Responsabilidade Institucional, com indicação das respectivas responsabilidades. Foi manifestado o conhecimento do proponente sobre políticas de aquisições e salvaguardas do KfW. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente indica que a manutenção dos investimentos em mobilidade será prevista na nova concessão do transporte público coletivo, a qual está em estruturação em um contrato firmado com o BNDES e apoiado pelo BID, sendo que o atual contrato termina em 2025. Assim, embora seja indicada a previsão da operacionalização e manutenção na nova concessão em estruturação, depreende-se que tais medidas ainda carecem de definição. Já a manutenção do sistema fotovoltaico será realizada a partir da ampliação de contratos já existentes ou por novos contratos firmados.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É indicado que a manutenção dos investimentos será garantida pela redução dos custos atuais, sendo que estudo de pré-viabilidade para substituição da frota do BRT Leste Oeste e Interbairros II indica a redução de 44% dos custos mensais de manutenção, enquanto no setor de energia, é esperada uma redução de R$ 2 milhões mensais nas contas de energia.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas informações sobre a previsão de custos de manutenção, sendo indicado que a manutenção dos sistemas fotovoltaicos deve aumentar de R$ 137,5 mil/mês atuais para R$ 416 mil/mês. Enquanto a manutenção mensal da frota a diesel convertida para elétrica no BRT Leste Oeste e Interbairros II passaria de R$ 79,8 milhões/mês para R$ 44,5 milhões/mês. Contudo, não ficou suficientemente esclarecido o custo de manutenção das ações decorrentes do Programa, uma vez que este não abrange a eletrificação total da frota das linhas mencionadas.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

É apresentada uma perspectiva de que a operacionalização e manutenção de ações e equipamentos resultantes do Programa será prevista em concessão em estruturação, de modo que tais medidas ainda carecem de definição. Indica-se que a sustentabilidade financeira será garantida em decorrência da redução dos custos atuais. Por fim, são estimados os respectivos custos, contudo não ficou especificamente esclarecidos os custos referentes aos veículos a serem adquiridos no âmbito do Programa, uma vez que os dados apresentados se referem à eletrificação completa das frotas que operam nas linhas abrangidas pelo Programa. Assim, as informações são consideradas aceitáveis.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída =

0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Indicam-se o alinhamento do Programa ao Sistema Municipal de Planejamento, ao Plano Diretor do Municipal e ao PPA 2022-2025, apresentado no Anexo 8, sendo apontadas as respectivas correspondências.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os planos setoriais, menciona-se o alinhamento ao Plano Setorial de Mobilidade e Transporte Integrado (PSM), o Plano Setorial de Desenvolvimento Ambiental e Conservação da Biodiversidade (PSDA) e o Plano de Ação Climática (PlanClima), além do alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3, 7, 9, 11 e 13).

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foi demonstrada a aderência às políticas municipais e as informações apresentadas são consideradas adequadas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,992/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Em relação à mobilidade, descreve-se que 2014 a cidade desenvolve o conhecimento e as competências para iniciar a substituição gradativa da frota por veículos de zero emissão, sendo que o processo de planejamento conta com o apoio técnico de diversos parceiros institucionais, participando de diversas iniciativas de incentivo à mobilidade sustentável, tendo elaborado um planejamento estratégico para a eletromobilidade, conforme apresentado no Anexo 9. Especificamente para as linhas BRT Leste/Oeste, Inter 2 e Interbairros II, foi elaborado um estudo de pré-viabilidade, financiado pelo KfW, com o apoio do BNDES e do Ministério das Cidades, concluído no início de 2024. Além disso, estão em desenvolvimento os estudos para estruturação de nova concessão do transporte público coletivo, que incluem diagnóstico e estudo de demanda. No que tange a eficiência energética, descreve-se o estude de viabilidade realizado para instalação de energia solar fotovoltaica em um aterro sanitário desativado e terminais de ônibus, sendo que tal iniciativa está em implantação. Em virtude desta iniciativa, a administração conta com mais de 40 servidores municipais capacitados e foi criado o Departamento de Eficiência Energético e Geração de Energias Renováveis.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas demonstram coerência e maturidade na concepção do Programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Observa-se que a proposição do pleito está inserida em uma estratégia bem definida do município e atua de forma complementar às ações já em andamento. As informações são consideradas adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada uma descrição dos atos legais previstos, tais como a aprovação da lei autorizativa pela Câmara Municipal e a adequação normativa da UTAG para incorporação dos objetivos do Programa e inclusão dos órgãos envolvidos. Identifica o risco decorrente de possíveis alterações na composição da Câmara Municipal e indica como medidas mitigadores, a favor da aprovação, a formação de alianças estratégicas com instituições como organismos financeiros, acadêmicos e ONGs internacionais, bem como a busca de apoio popular para as iniciativas propostas, uma vez que o índice de satisfação geral dos usuários de ônibus elétricos é superior.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

São descritas as contratações previstas e indicado que o Município mantém um programa permanente de capacitação para todos os envolvidos. Identifica, entre os riscos relacionados à aquisição de ônibus elétricos, eventual indisponibilidade de modelos que atendam às especificações técnicas exigidas e a falta de uma rede de assistência técnica em Curitiba. Para mitigação de tais riscos, informa que tem colaborado com cidades com demandas semelhantes no sentido de estimular o mercado a oferecer esses veículos, que tem mantido diálogo com vários fornecedores para assegurar a instalação de uma rede de assistência técnica local e que tem mantido tratativas com FIEP/SENAI para viabilizar a formação de mão de obra adequada para atuar no setor de eletromobilidade. Quanto aos eletroterminais e sistemas fotovoltaicos, identifica o risco referente ao custo e ao prazo elevados para implantação da infraestrutura necessária para a conexão com a rede elétrica, especialmente em média e alta tensão. Para mitigar tais riscos, ressalta a importância de realizar um planejamento bem-feito e manter diálogo constante com a concessionária de energia.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

É indicada a previsão de desapropriação de áreas para implantação de eletroterminais e descritas as características necessárias e que já foram identificados imóveis que atendem as condições, sendo as indenizações foram estimadas em função da Planta Geral de Valores - PGV e que os decretos de utilidade pública serão encaminhados após a conclusão dos estudos de viabilidade técnica e ambiental. Informa os órgãos responsáveis pela disponibilização de recursos e pelos procedimentos de desapropriação. Quanto à possibilidade de reassentamento, informa não ser previsto. Contudo, indica que caso seja necessário, o Município dispõe de procedimentos padronizados, departamento dedicado e pessoal qualificado na área.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Indica-se os procedimentos de licenciamento necessários às ações previstas no Programa, bem como riscos ambientais associados a impactos de vizinhança durante a realização das obras dos eletroterminais e sistemas fotovoltaicos. Indica como medida mitigadora o monitoramento das atividades e cumprimento dos Planos de Gestão e Controle Ambiental e Social, exigidos pelos contratos de empréstimos. Não obstante, identifica os riscos relacionados à degradação das baterias dos ônibus elétricos, além das emissões resultantes dos processos de manufatura dos ônibus e dos sistemas fotovoltaicos. Indica como alternativa de mitigação, a solicitação de garantias dos fornecedores que sua cadeia de suprimentos tenha mecanismos de controle de emissões e aspectos de economia justa, usando materiais e processos de produção sustentáveis. Quanto aos impactos

sociais, identifica como principal risco a possibilidade de aumento de tarifa. No entanto, prevê a mitigação através da estruturação de um modelo de negócio em que o financiamento com menor custo de captação e que tenha por diretriz a modicidade tarifária para oferecer uma alternativa inclusiva para todos.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O proponente descreve os riscos identificados pertinentes a cada um dos aspectos e indica medidas mitigadoras aplicáveis. As informações prestadas são adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,240/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, foram identificados 3 (três) contratos firmados pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 12/09/2024 - sendo o período considerado de 12/09/2014 a 12/09/2023. Assim, verifica-se que o município de Curitiba possui experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 1.

O desempenho total do ente federativo é considerado "ruim" (21,92%), sendo atribuído o conceito 1, consoante ao preconizado na Resolução Cofiex n° 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,266/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla iniciativas que visam reduzir a emissão de gases de efeito estufa pelos setores de transporte e energia, contribuindo com a meta de neutralidade de carbono até 2050.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O Programa contempla a ampliação da capacidade de geração de energia de fonte renovável, para abastecimento integral de energia elétrica às unidades da administração pública municipal.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas à segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas à melhoria do ambiente de negócios e oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas à geração de emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais para população de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas às políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas à melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão ou participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas à melhoria das condições de educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações relacionadas a desenvolvimento, inovação e modernização

tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não possui ações relacionadas a arranjos de financiamento que contribuam com a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa Curitiba Carbono Neutro busca enfrentar problemas climáticos relacionados ao nível de emissão de gases de efeito estufa (GEE), através da aquisição de ônibus elétricos, da implantação de infraestrutura de recarga e de sistemas de geração de energia fotovoltaica, buscando reduzir a emissão anual de GEE no Município.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,612** para a análise técnica e **0,266** para áreas estratégicas.

Finalmente, avalia-se como favorável o enquadramento da presente proposta ao sublimite específico anual para programas/projetos ambientais ou climáticos, no entendimento que o objetivo geral do programa atende diretamente aos critérios V - prevenção e controle de poluição; e VI - mitigação de emissões de gases de efeito estufa, do Anexo I da Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024, com a integralidade dos recursos previstos em sua estrutura de componentes voltados ao financiamento do objetivo de redução de emissões de gases efeito estufa dos setores de transporte e energia, através da aquisição de ônibus elétricos, com infraestrutura de recarga, e sistema de geração de energia fotovoltaica.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS

Analista em Infraestrutura de Transportes

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 19/09/2024, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45113575** e o código CRC **ADEA2909**.

Referência: Processo nº 03101.002321/2024-84. SEI nº 45113575