Nota Técnica SEI nº 1147/2024/MPO

Assunto: **CC 60995 – Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica**

Proponente: **Estado do Pará**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica trata da terceira análise da carta-consulta referente ao Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica - PROETEC/PA, apresentada pelo Estado do Pará para financiamento por meio de operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$ 121.600.000,00 (cento e vinte e seis milhões e seiscentos mil dólares) de empréstimo e US$ 30.400.000,00 (trinta milhões e quatrocentos mil dólares) de contrapartida financeira, totalizando um projeto de US$ 152.000.000,00 (cento e cinquenta e dois milhões de dólares).

O Programa tem como objetivo como objetivo aumentar a empregabilidade dos jovens no Estado do Pará, por meio da expansão da rede pública de Ensino Profissional e Tecnológico (EPT), para todas as regiões de integração do Estado, além da adaptação da oferta de cursos às necessidades e demandas dos arranjos produtivos locais, levando em consideração as novas profissões decorrentes do avanço tecnológico.

Com uma população estimada em 8.116.132 pessoas (IBGE 2022), o estado do Pará é o 9º estado mais populoso do Brasil. Porém, devido a sua larga extensão territorial, é apenas o 21º em densidade demográfica. Em relação aos indicadores de renda e desenvolvimento humano, possui renda nominal per capita de R$ 1.061 e IDH de 0,646, o que corresponde à vigésima quarta posição dentre os estados brasileiros (IBGE, 2022).

Os desafios de atender às necessidades de educação em um estado com as dimensões do Pará não são triviais, agravados pela configuração do território e dificuldades de deslocamento, frutos da responsabilidade pertinente ao estado de conservar a maior floresta tropical do planeta. No caso da EPT, atualmente são ofertadas pelo estado cerca de 14.000 vagas, distribuídas em 33 escolas geridas pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet/PA). À insuficiência de disponibilidade de vagas de EPT, soma-se as disparidades no acesso entre as regiões do estado, especialmente em se tratando de populações vulneráveis, como povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Outra faceta dos desafios para a EPT identificados pelo proponente referem-se ao abandono escolar e a desatualização curricular frente às necessidades e demandas do mercado profissional para a inserção de jovens no mundo do trabalho.

O programa busca enfrentar os desafios identificados por meio investimentos na infraestrutura de escolas técnicas, na formação dos professores e na atualização dos currículos, alinhando-os às necessidades e vocações da cadeia produtiva nas diferentes regiões de integração do Pará. Além

disso, busca garantir o acesso ao EPT para todas as camadas da população, especialmente as mais vulneráveis, visando promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento socioeconômico do estado.

Os resultados esperados para programa são:

- Aumento da empregabilidade dos jovens do estado do Pará;
- Aumento da quantidade de matrículas do EPT da Rede Estadual do Pará, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;
- Aumento da quantidade de matrículas no Ensino Médio articulado com o EPT (Concomitante/Integrado) da Rede Estadual do Pará, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;
- Aumento da quantidade de matrículas no EPT da Rede Estadual do Pará para públicos em situação de vulnerabilidade social, tais como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, tanto na modalidade presencial, quanto por métodos online;
- Expansão do acesso ao EPT em todas as regiões de integração do estado;
- Melhoria da percepção da qualidade da infraestrutura do EPT de ensino médio, medido através do SAEB/INEP;
- Diminuição da evasão no Ensino Médio;
- Currículos do EPT adaptados para a necessidade dos arranjos produtivos locais; e
- Professores do EPT formados, com base nos currículos adaptados, com foco especial nas áreas de Bioeconomia/Biotecnologia.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,315** para a análise técnica e **0,665** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,315/4,000

1 – DESENHO (1,638/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Embora não apresente uma contextualização aprofundada da situação atual da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no estado, o proponente foi capaz de expressar de maneira satisfatória os principais problemas que o programa se propõe a enfrentar, tais como a disparidade no acesso ao EPT entre suas regiões e no atendimento a públicos vulneráveis, além dos altos índices de abandono do ensino médio e baixos índices de inserção de jovens no mercado de trabalho.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas, de investimento na infraestrutura de escolas técnicas, na formação de professores e na adequação dos currículos às necessidades e vocações produtivas locais, são coerentes entre si e com a linha temática do programa, atendendo aos desafios identificados na seção de diagnóstico.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados, com foco no aumento da quantidade de matrículas no EPT, com

expansão do acesso para todas as regiões do estado, diminuição da evasão escolar e aumento da empregabilidade de jovens no estado, são desdobramentos coerentes para as soluções propostas, dando a devida dimensão da mudança que se espera alcançar com a implementação do programa.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de maneira adequada, com a devida demonstração do fio lógico entre situação-problema, soluções propostas e resultados esperados pelo programa.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do programa, de aumentar a empregabilidade do jovem no Estado do Pará, em especial dos mais vulneráveis, está adequadamente alinhado com as soluções propostas e com os resultados esperados, expressando a mudança estrutural na situação-problema que o programa se propõe a promover.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos apresentados na carta-consulta estão devidamente alinhados com as soluções propostas e com seus resultados esperados, descrevendo as realizações do programa que irão conduzir ao alcance da mudança expressa no seu objetivo geral.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas estão adequadamente representadas na estrutura de componentes do programa, voltadas para a ampliação da cobertura de EPT no estado e melhoria da qualidade das escolas, bem como para a adequação na oferta de cursos.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos elencados dentro da estrutura de componentes detalham de maneira adequada as entregas que o programa realizará para implementar as soluções proposta e alcançar os resultados esperados para o programa, inclusive no que diz respeito à ampliação do acesso ao EPT de comunidades em regiões mais vulneráveis do estado.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito apresenta-se de forma adequada, com coerência entre os níveis de detalhamento do projeto e alinhamento com as soluções propostas e resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Indicadores claramente descritos e associados aos resultados esperados em documento anexo.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Indicadores de cálculo simples, sendo muitos deles mensurados periodicamente pelo proponente.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Indicadores objetivos e de fácil compreensão.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Indicadores em geral relevantes. Porém, alguns não são plenamente compatíveis com os resultados esperados associados. Metas de alguns indicadores podem estar superestimadas, porém a análise é dificultada pela falta de uma memória de cálculo das metas estabelecidas.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentados os prazos previstos para o alcance das metas estabelecidas. Adicionalmente, alguns indicadores podem não dispor de dados dentro do tempo do programa, por dependerem de conclusão de obras ou de alcance de resultados em outros indicadores.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O quadro apresentado traz uma boa seleção de indicadores, bem descritos e com um nível adequado de relevância. Contudo, a ausência de memória de cálculo para as metas estabelecidas, bem como de um indicativo dos prazos para o seu alcance, dificulta a análise da adequabilidade de alguns indicadores aos respectivos resultados esperados.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O programa conta com prazo de desembolso de 5 anos, compatível com o seu nível de complexidade.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A distribuição dos recursos no cronograma de desembolso foi revista em relação às versões anteriores da carta-consulta, apresentando uma curva de progressão mais compatível com o ciclo de execução de um programa com prazo de 5 anos. Da mesma forma, as incongruências identificadas anteriormente na programação de desembolso para produtos interdependentes foram devidamente saneadas.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Apesar de se tratar de programa em que um dos componentes responde por 78% do total de recursos, avalia-se como aceitável a distribuição de recursos, pois tal componente de cobertura e qualidade de infraestrutura é efetivamente mais recurso intensiva que os demais.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O cronograma de desembolso apresentado nesta nova versão da carta-consulta está mais adequado ao prazo e à lógica e implementação dos produtos, sinalizando o maior amadurecimento da proposta.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

O proponente trouxe elementos suficientes para qualificar a opção pelo financiamento

externo em detrimento de financiamento interno, com quadro comparativo em anexo com condições financeiras oferecidas por agentes internos.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou justificativas adequadas para a escolha do agente financeiro externo, tanto em termos das condições financeiras quanto do ponto de vista da expertise e longa parceria do agente financeiro escolhido com o Estado do Pará.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas as informações sobre as condições financeiras do agente de financiamento externo escolhido.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O comparativo das condições financeiras com outros agentes de financiamento externo foi adequadamente apresentado.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O requisito apresenta-se de forma completa e precisa para demonstrar a opção pelo financiamento externo e pelo agente específico.

2 - GESTÃO (0,605/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,235/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

O proponente descreve o arranjo institucional do projeto na Carta Consulta, com informações sobre os órgãos envolvidos na sua execução e suas principais responsabilidades. Todavia, a Matriz de Responsabilidade Institucional em anexo não está estruturada de forma esclarecer as funções e responsabilidades dos órgãos envolvidos por tarefas, atividades ou resultados do programa, deixando lacunas de entendimento sobre as inter-relações dos órgãos envolvidos na sua implementação, além de não incluir órgãos de relevância, como a Procuradoria Geral do Estado.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa na carta-consulta possuir conhecimento sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro escolhido, indicando que a gerente do programa possui experiência na gestão de processos de empréstimo com agências financeiras externas.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

As informações apresentadas sobre a estrutura atual do órgão executor e sobre a iniciativa de reestruturação deste órgão sugerem que, nas atuais circunstâncias, a gestão de um programa com tais dimensões estaria comprometida.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

O requisito não foi atendido de forma satisfatória, considerando que a matriz de responsabilidade não foi apresentada de forma a detalhar as principais ações a serem executadas no âmbito do programa, com as respectivas atribuições dos órgãos envolvidos em sua implementação.

Adicionalmente, não foi demonstrada robustez suficiente na atual estrutura operacional do órgão executor principal (SECTEC) para gerenciar um programa da envergadura que foi proposto. A presente versão da carta-consulta não trouxe novas informações sobre a reestruturação do órgão, mantendo apenas uma proposta de reformulação datada do início de 2023. Sendo assim, não resta claro o compromisso formal do Governo do Estado para garantir a referida reestruturação

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,088/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentadas informações sobre medidas de operacionalização e manutenção após a implementação do programa.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente prestou informações sobre mecanismos de sustentabilidade financeira do programa, tais como o aumento de repasses do FUNDEB/PRONATEC e a aplicação obrigatória de royalties da mineração para investir na Educação Profissional e Tecnológica no Estado.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentadas informações sobre custos de manutenção após a implementação do programa.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 1.

O requisito encontra-se incompleto, pela ausência de informações sobre como se dará a manutenção do programa, após a sua conclusão.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O Programa está perfeitamente enquadrado em programa finalístico do PPA 2024-2027 do Estado do Pará.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O programa está alinhado com a Meta 11 do PNE, relacionada com a educação profissional, bem como o próprio PRONATEC, que visa ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional Tecnológica.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de forma adequada, com o programa inserido nas prioridades estratégicas do Estado e alinhado com políticas setoriais do Governo Federal.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou informações sobre o andamento de etapas preparatórias ao programa, notadamente no campo do marco legal que servirá de suporte para as suas ações, tais como a legislação do Programa Pará Profissional e do Plano Estadual de Bioeconomia. Também foram apresentadas informações sobre as iniciativas de expansão da rede de EPT no estado, que servirão de modelo e expertise para a implantação do programa, incluindo a realização de mapeamento da necessidade de novas vagas e escolas de EPT no estado.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas podem ser consideradas como adequadas do ponto de vista da coerência com as necessidades previstas para a execução do programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de maneira adequada, elencando as iniciativas em andamento que contribuirão para a implementação do programa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa sobre requisitos legais para viabilizar a execução do programa, limitando a análise de riscos à potenciais atrasos na aprovação de novas normas que regulamentem o EPT no estado, e como medidas mitigadoras à busca por apoio junto à casa legislativa estadual.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa sobre os riscos inerentes ao processo de reestruturação do Órgão Executor, sinalizando com a contratação de consultores técnicos e empresas especializadas, no âmbito do próprio programa, como forma de mitigação dos riscos.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente indica que para a construção das novas escolas serão priorizadas áreas de posse das prefeituras, minimizando risco de desapropriações/assentamentos.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente reconhece a existência de riscos ambientais em virtude das obras previstas, comprometendo-se a seguir rigorosamente a legislação de licenciamento ambiental e colaborar com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) para abordar adequadamente essas questões ambientais. Adicionalmente, o proponente indica a adoção de práticas e tecnologias sustentáveis, com a escolha de materiais de construção ecoeficientes que minimizam o impacto ambiental de suas operações.

No que se refere aos aspectos sociais, o proponente alerta para o risco de não-atendimento das especificidades de cada região do estado com a replicação de um modelo uniforme de EPT. Propõe, portanto, como medida mitigadora promover uma abordagem contextualizada e inclusiva, com base na participação ativa das comunidades na definição das diretrizes do programa, no estabelecimento de parcerias sólidas com organizações locais e líderes comunitários e na realização de avaliações contínuas de impacto social para identificar possíveis consequências não previstas e garantir ajustes oportunos que atendam às demandas locais.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O requisito foi atendido de maneira adequada sobre os principais impactos e riscos advindos da implantação do programa. Indica também, onde cabível, as medidas mitigadoras estabelecidas para minimizar tais circunstâncias.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta à base de dados do SIGS/Seaid, foram identificadas quatro operações de crédito externo assinadas pelo proponente nos últimos dez anos, excluídas as operações com menos de um ano de execução e operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida (período da consulta: 12/09/2014 a 12/09/2023).

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Pontuação definida em conformidade com a Resolução Cofiex nº 17/2021, com base em relatório do SIGS/Seaid (média de 58/100 na qualidade de execução das quatro operações de crédito externo identificadas para o período da consulta).

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,665/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa conta com um produto voltado para a oferta de microcrédito, desenhado para apoiar os estudantes egressos do EPT, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social e pertencentes a minorias, como indígenas, ribeirinhos e quilombolas, na abertura de Micro e Pequenas Empresas (MPE).

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,133.

Promoção da geração de emprego e renda das populações de baixa renda, por meio da formação técnica profissionalizante de jovens, dinamizando novos eixos de integração regionais. (Bolsa Permanência).

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente a ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,133.

Trata-se de um programa voltado para o desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica no estado do Pará, considerada uma das políticas públicas mais consistentes para a inclusão produtiva de jovens.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O programa não conta com iniciativas voltadas diretamente à melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa tem como foco a promoção do Ensino Profissional e Tecnológico no estado do Pará, com uma série de iniciativas para ampliar o acesso (construção e reforma de escolas), formar professores e qualificar os currículos deste tipo de ensino.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa tem como uma de suas iniciativas a implantação de um ambiente virtual de aprendizagem que permitirá o acesso a conteúdo educacional e recursos pedagógicos em regiões com baixa cobertura, com metodologias ativas de ensino e interação entre professores e alunos de EPT do Pará, pela internet.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora o programa conte com um produto voltado para a modelagem financeira destinada a estudar e planejar a implementação futura de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a construção de escolas de EPT, trata-se de uma etapa prospectiva para uma futura parceria, não alcançando as fases de concepção, licitação ou execução dos contratos propriamente ditos.

CONCLUSÃO

O Programa de Expansão do Acesso e da Qualidade da Educação Profissional e Tecnológica - PROETEC/PA cumpriu de maneira satisfatória os requisitos técnicos de desenho, gestão e gerenciamento de riscos, previstos na Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021.

O Governo de Estado do Pará apresentou um encadeamento lógico de qualidade entre os desafios identificados no diagnóstico e as soluções propostas para tornar a Educação Profissional e Tecnológica mais acessível e qualificada no estado, de maneira a fazer frente aos desafios de empregabilidade de jovens em um cenário de novas profissões decorrentes do avanço tecnológico e de oportunidades emergentes do desenvolvimento da bioeconomia na região amazônica. A estrutura de componentes e os indicadores propostos para a mensuração dos resultados e impacto do programa estão alinhados aos objetivos do projeto, assim como o seu planejamento financeiro.

Ressalta-se como um ponto de atenção a estrutura operacional disponível para a gestão e execução do programa, conforme descrito na carta-consulta. Não foi demonstrada robustez suficiente em dita estrutura para gerenciar um programa de envergadura, como o que foi proposto. A reestruturação do órgão executor principal, informada sob a forma de uma proposta em documento anexo, não traz um compromisso formal do Governo do Estado para garantir sua implementação, sugerindo que, nas atuais circunstâncias, a gestão de um programa de tais dimensões poderiam estar comprometida. Tal preocupação é reforçada pela ausência de informações de qualidade sobre as medidas que serão tomadas pelo proponente para a operacionalização e manutenção das ações e equipamentos resultantes da implementação do programa, assim como a previsão dos custos para tal fim.

No que se refere ao gerenciamento de riscos do programa, o proponente demonstrou ter avançado em aspectos relevantes da preparação para a execução, notadamente no que se refere ao marco legal que servirá de suporte para as suas ações e o mapeamento da necessidade de novas vagas e escolas de EPT no estado. Também apresentou uma análise de riscos adequada, elencando medidas mitigadoras estabelecidas para minimizar tais circunstâncias.

Por fim, a análise de áreas estratégicas qualificou o programa PROETEC/PA com impacto positivo no tema social, com a melhoria de condições de educação no estado e desenvolvimento de metodologias ativas de ensino à distância, bem como para a geração de emprego e renda das populações de baixa renda e inclusão produtiva de jovens, por meio da sua formação técnica profissionalizante e na concessão de microcrédito para estudantes egressos do EPT na abertura de Micro e Pequenas Empresas (MPE), dinamizando novos eixos de integração regionais.

Em que pesem os pontos de atenção para melhorias identificados, é de nosso parecer que o Governo do Estado do Pará reúne as condições necessárias para passar à fase de preparação do projeto junto ao agente de financiamento externo, e que o projeto aqui apresentado está articulado de maneira adequada para promover as mudanças desejadas na inclusão socioprodutiva de jovens e geração de emprego e renda no estado, por meio do acesso e qualificação da Educação Profissional e Tecnológica.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração do Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

ANAEL AYMORÉ JACOB

Coordenador de Projetos Sociais e Sustentabilidade

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Anael Aymoré Jacob**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45126440** e o código CRC **E604A582**.

Referência: Processo nº 03101.101951/2023-50. SEI nº 45126440