Nota Técnica SEI nº 1117/2024/MPO

Assunto: **CC 61168 – Programa de Desenvolvimento Sustentável da CESAN** .

Proponente: **Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN)** .

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Programa de Desenvolvimento Sustentável da CESAN, apresentado pelo proponente, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN).

A carta-consulta em análise apresenta como diagnóstico a necessidade de ampliação dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) nos municípios do Estado do Espírito Santo atendidos pela CESAN, com vistas a atingir as metas de universalização estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020). Os índices de atendimento de água (92,3%) e de coleta e tratamento de esgoto (60,5%) alcançados pela Companhia até 2023 estão abaixo das referidas metas, respectivamente de 99% e 90%, sendo ainda menores na região rural, onde o atendimento de água é de 30,8% e de coleta de esgoto de 8,0%. Outro problema identificado refere-se à necessidade de melhorias na eficiência operacional, tecnológica e energética da CESAN.

Com vistas a abordar essas fragilidades, o Programa tem como propósito aumentar o acesso a serviços de água e esgoto nos municípios concessionários da CESAN no Estado do Espírito Santo e melhorar a capacidade e eficiência operacional da Companhia. Pretende-se realizar tais objetivos por meio das seguintes ações:

1. Expansão do serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e no interior do Estado;

2. Expansão dos serviços de acesso à água nos municípios da RMGV e no interior do Estado;
3. Elaboração de diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para os municípios do Estado;
4. Construção e instalação do Centro Operacional Integrado (COI) com implantação de IoT (Internet of Things), em substituição ao Centro de Controle de Operações (CCO) existente.

Entre os resultados esperados com o Programa, incluem-se o aumento do número total de conexões de esgoto de 5.282 para 22.500 unidades, a ampliação no índice de atendimento de água em torno de 10%, o acréscimo do volume de reservação de água tratada em 13.500m³ e a elevação do índice de macromedição (eficiência no uso de recursos hídricos) de 95% para 99%.

A proposta foi precificada em US$ 79.800.132,15 (setenta e nove milhões, oitocentos mil, cento e trinta e dois dólares e quinze centavos), sendo US$ 63.840.105,72 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil, cento e cinco dólares e setenta e dois centavos) em financiamento pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD) e US$ 15.960.026,43 (quinze milhões, novecentos e sessenta mil, vinte e seis dólares e quarenta e três centavos) em contrapartida financeira oferecida pelo proponente, a CESAN.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,437** para a análise técnica e **0,399** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,437/4,000**

1 – DESENHO (1,651/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A situação existente foi caracterizada com adequada coerência relativamente aos propósitos do Programa. O proponente informou que os índices de atendimento de água (92,3%) e de coleta e tratamento de esgoto (60,5%) alcançados pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) até 2023 estão abaixo das metas de universalização estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020). Tais índices são ainda menores na região rural – atendimento de água em 30,8% e de coleta de esgoto em 8,0%. Ademais, relatou-se sobre a necessidade de melhorias na eficiência operacional, tecnológica e energética da CESAN mediante a construção do Centro Operacional Integrado (COI), em substituição ao Centro de Controle de Operações (CCO) existente.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas, na forma de: 1) expansão de sistemas de esgotamento sanitário (SES); 2) expansão de sistemas de abastecimento de água (SAA); 3) saneamento rural (diagnóstico e definição de modelo de gestão para sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário); e 4) desempenho operacional (construção e instalação do Centro Operacional Integrado – COI), foram apresentadas com adequada congruência em relação aos problemas informados.

Como exemplo, as obras de ampliação de SAA, a serem realizadas em municípios do interior do Estado e na Região Metropolitana da Grande Vitória, que possuem índices de atendimento de água abaixo de 99% ou índices de perdas na distribuição acima de 216L/lig.dia, visam aumentar o atendimento em torno de 10% e o acréscimo do volume de reservação de água tratada em 13.500m³. Com essa solução, busca-se garantir o abastecimento contínuo, reduzir a intermitência, diminuir as perdas e aumentar a

reservação, em um cenário no qual se consideram desafios como o avanço das mudanças climáticas, a deterioração dos recursos hídricos, o crescimento populacional urbano e rural e os baixos investimentos em infraestruturas de SAA nos últimos 50 anos.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados apresentam boa coerência relativamente às soluções propostas. Por exemplo, com a solução de construção e instalação do Centro Operacional Integrado (COI), envolvendo construção sustentável (atendimento à certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design) e modernização tecnológica dos medidores e bancos de dados operacionais e comerciais, com implantação de IoT (Internet of Things), espera-se aumentar a eficiência operacional, tecnológica e energética dos processos da CESAN, elevando-se o índice de macromedição de 95% para 99% (o índice contribui para identificar volumes efetivamente produzidos e perdas de água, visando medir a eficiência do processo e atestar o uso sustentável dos recursos hídricos).

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o desenho do Programa como adequado, considerando a boa coerência verificada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Comparando-se à versão anterior da carta-consulta, avaliada no contexto da 174ª Reunião da Cofiex, foi retirada a solução de reestruturação organizacional da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), que visava adequar sua gestão para favorecer a expansão de projetos por meio de parcerias público-privadas (PPP) que contribuíssem para elevar o índice de adesão ao sistema de esgotamento sanitário. A supressão dessa solução, dos problemas relacionados e respectivos resultados esperados não compromete a avaliação do desenho do Programa.

Os problemas que caracterizam a situação existente foram ilustrados com dados recentes referentes à área de intervenção – saneamento – e são considerados adequadamente alinhados com os propósitos do Programa, quais sejam aumentar o acesso a serviços de água e esgoto nos municípios atendidos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) e melhorar a capacidade e a eficiência dos sistemas de coleta e tratamento de esgotamento sanitário (SES) e de abastecimento de água (SAA) operados pela CESAN.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O Programa tem por objetivo geral "Aumentar o acesso a serviços de água e esgoto, melhorar a capacidade e eficiência do desempenho operacional para alcançar o desenvolvimento sustentável nos municípios concessionários da CESAN no Estado do Espírito Santo", o qual apresenta alinhamento adequado relativamente às soluções propostas e aos resultados esperados com o Programa.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os quatro objetivos específicos informados são considerados adequadamente alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados com o Programa. O primeiro objetivo específico, por exemplo, nomeadamente "Melhorar substancialmente as condições dos serviços de coleta e tratamento de esgoto nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Castelo, elevando o número total de conexões de esgoto de 5.282 unidades para 22.500 unidades ligadas aos sistemas até o segundo ano de implementação do Programa", associa-se à solução de expansão de sistemas de esgotamento sanitários (SES), incluindo finalização das estações de tratamento de esgoto (ETEs) de Grande Terra Vermelha e Araçás, localizadas em Vila Velha, expansão da Bacia da ETE Bandeirantes e expansão do SES Nova Rosa da Penha, ambos em Cariacica, e construção e melhoria da ETE de Castelo. Com tal solução, espera-se possibilitar o acréscimo de vazão de entrada de esgoto, a redução de cargas poluidoras lançadas diretamente aos corpos hídricos e a ampliação da cobertura e atendimento de coleta e tratamento de esgoto.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os três primeiros componentes do Programa (1- Expansão do serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário; 2- Expansão dos serviços de acesso à água; 3- Fortalecimento Institucional e Desempenho Operacional) contemplam as quatro soluções propostas no âmbito do Programa, sendo coerentes em relação aos resultados esperados. O terceiro componente engloba as duas últimas soluções, quais sejam: diagnóstico e definição de modelo de gestão para sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário; e construção e instalação do Centro Operacional Integrado (COI). O quarto componente se refere à gestão do Programa.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Programa estão adequadamente alinhados em relação às soluções propostas e aos resultados esperados. Por exemplo, o produto “Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT”, agrupado no componente “Fortalecimento Institucional e Desempenho Operacional”, alinha-se à solução de “desempenho operacional”, voltada à construção e implementação do COI. Com o Centro, espera-se melhorar a eficiência operacional da Companhia, tendo em vista que seu projeto será baseado nos conceitos de construção sustentável e eficiência energética, envolvendo modernização tecnológica dos medidores e bancos de dados operacionais e comerciais, com implantação de IoT (Internet of Things).

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequado, tendo em vista que o objetivo geral e os quatro objetivos específicos estão adequadamente alinhados em relação às quatro soluções propostas e aos respectivos resultados esperados com o Programa. Tendo em vista a retirada da solução de reestruturação organizacional da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), que constava na versão anterior da carta-consulta, foi apropriadamente suprimido o produto a ela referente ("Elaboração do estudo para reestruturação organizacional da CESAN"), que estava agrupado no terceiro componente ("Fortalecimento Institucional e Desempenho Operacional"). Os três primeiros componentes e os produtos neles agrupados refletem as soluções propostas e os resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentam boa correspondência relativamente aos objetivos específicos e resultados esperados com o Programa. Foram informados quatro indicadores, cada um dos quais referente a uma das quatro soluções propostas e respectivos resultados esperados. Por exemplo, o indicador “Quantidade de conexões acrescidas nas redes de esgoto nos municípios concessionários referidos no Programa” relaciona-se ao resultado esperado de aumentar o número total de conexões de esgoto de 5.282 para 22.500 unidades por meio da solução de expansão dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Castelo.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

De modo geral, os indicadores são quantitativos e mensuráveis, possibilitando aferir se os resultados esperados serão alcançados ou não. Os indicadores foram detalhados am documento anexo à carta-consulta, com informações de descrição, perspectiva, objetivo, periodicidade, revisão dos parâmetros, fonte de coleta de dados, órgão fiscalizador e área responsável.

As fórmulas de cálculo apresentam coerência entre a base inicial e a meta a ser alcançada, exceto no caso do terceiro indicador (“População rural e vulnerável beneficiada pelo novo modelo de gestão do saneamento rural por comunidade”), em que o número indicado na linha de base, equivalente ao

da meta, parece estar incorreto, como constava nas versões anteriores da carta-consulta e do documento anexo sobre os indicadores do Programa. Avalia-se o requisito como parcialmente atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o Programa são considerados objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são compatíveis e relevantes em relação aos resultados esperados com o Programa. Em que pese a ressalva sobre o número indicado na linha de base do terceiro indicador ("População rural e vulnerável beneficiada pelo novo modelo de gestão do saneamento rural por comunidade"), cujo objetivo é "Avaliar a abrangência do estudo do modelo de gestão de saneamento rural por comunidades em todos os municípios do Estado do Espírito Santo", ele pode ser considerado indicador de efetividade, tendo em vista a capacidade de mensurar o impacto do Programa na população beneficiada.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e foram informados, em documento anexo à carta-consulta, com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do Programa (seis anos).

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Avalia-se o requisito como satisfatório. Os quatro indicadores apresentados são objetivos e mensuráveis, refletem os objetivos específicos e são coerentes em relação aos resultados esperados com o Programa. Em geral, as fórmulas de cálculo apresentam coerência entre a base inicial e a meta a ser alcançada. No terceiro indicador ("População rural e vulnerável beneficiada pelo novo modelo de gestão do saneamento rural por comunidade"), o número indicado na linha de base, equivalente ao da meta, parece estar incorreto, como constava nas versões anteriores da carta-consulta e do documento anexo sobre os indicadores do Programa. Ademais, notou-se pouca presença de indicadores de efetividade, os quais contribuiriam para um melhor entendimento dos impactos efetivos do Programa para a população beneficiada.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso, de seis anos, tem adequada compatibilidade com a complexidade do Programa. Trata-se de prazo comum para programas/projetos de complexidade semelhante.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se adequada a distribuição dos recursos no cronograma, disponível na carta-consulta e em arquivo anexo. Está prevista a execução de 42,75% do total dos recursos no primeiro ano, 15,46% no segundo, 13,96% no terceiro, 18,31% no quarto, 4,77% no quinto e 4,75% no sexto e último. O total de recursos destinados para as obras de expansão de sistemas de esgotamento sanitário (SES) será desembolsado nos dois primeiros anos e 70% dos recursos referentes às obras de expansão de sistemas de abastecimento de água (SAA) concentram-se no terceiro e quarto anos.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Verificou-se coerência na distribuição de recursos entre os componentes do programa e nos custos para cada produto. O valor indicado para a categoria de gastos denominada como "Obras", incluindo a expansão de SES e SAA e a implementação do Centro Operacional Integrado (COI), representa 95,94% dos recursos do Programa.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avaliam-se as informações prestadas como adequadas. O prazo de desembolso, de seis anos, e a distribuição de recursos entre os componentes e nos custos para cada produto são considerados coerentes relativamente às características, propósitos e complexidade do Programa. Está prevista a execução de 42,75% do total dos recursos no primeiro ano. Os recursos destinados para as obras de expansão de SES serão desembolsado nos dois primeiros anos e 70% dos recursos referentes às obras de expansão de SAA concentram-se no terceiro e quarto anos. A soma dos valores referentes às obras – expansão de SES e SAA e implementação do COI – representa 95,94% dos recursos do Programa.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,071/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Apresentou-se justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo. O proponente esclareceu que as operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas mais elevada, que chegam a nível superior a 10% aa, com prazo para pagamento na faixa média de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses, em algumas linhas com prazo ainda menor. Já as operações externas oferecem opções mais atrativas para o custo da dívida, baseadas na variação da taxa SOFR periódica trimestral ou semestral, cujo índice tem apresentado parâmetros anuais inferiores a 4,0% a.a., acrescido dos juros remuneratórios do financiador próximo de 1% a.a., com prazo de amortização com horizonte bem alongado, chegando a 234 (duzentos e trinta e quatro) meses após carência de execução. Além disso, as limitações da disponibilidade de recursos quando demandado um programa de valor mais representativo pode impossibilitar o acesso ao crédito para suprimento da demanda pleiteada.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se adequada a justificativa pelo agente escolhido, a qual levou em conta a facilidade de acesso pelo relacionamento de anos com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a exigibilidade/prazo para a execução do investimento e restituição, as garantias exigidas e o custo financeiro (juros) desse financiamento por ser mais vantajoso se comparado com outras fontes externas e internas.

Informou-se que o Estado do Espírito Santo mantém parceria histórica e construtiva com o Banco Mundial no desenvolvimento e implementação de programas nas áreas de saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, como é o caso do Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem (Acordo de Empréstimo 8353-BR), em fase final de execução, e de projetos anteriores, Águas Limpas I e II (Acordos de Empréstimo 7248-BR e 7655-BR), com execução eficiente e resultados exitosos. Ressaltou-se que a CESAN está diretamente envolvida em diversas atividades do Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do BIRD para a operação de crédito pleiteada, quais sejam:

- Prazo de Desembolso: 72 (setenta e dois) meses;

- Prazo de amortização: 234 (duzentos e trinta e quatro) meses, após a carência de até 78 (setenta e oito) meses;

- Periodicidade da amortização: semestral;

- Prazo Total: 312 (trezentos e doze) meses;

- Juros: SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco;

- Demais Encargos: Taxa inicial de 0,25% do valor do empréstimo e uma taxa de compromisso (calculada sobre o saldo não desembolsado) de 0,25%.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 0.

O proponente não apresentou comparativo das condições financeiras do BIRD em relação a outros agentes financeiros externos (bancos multilaterais de desenvolvimento), apenas relativamente aos seguintes agentes, conforme tabela comparativa constante no Anexo 6 da versão anterior da carta-consulta, mantido para a presente avaliação: Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, BNDES, Banestes (RFP), Santander, Bocom BBM e Banco Votorantim. Portanto, não se considera atendido o requisito.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Conforme avaliação de versão anterior da carta-consulta, consideram-se satisfatórias as informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, com destaque para a realização de projetos anteriores com o BIRD nas áreas de saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, como o Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem – ressaltou-se que a CESAN está diretamente envolvida em diversas atividades desse Programa. Contudo, permaneceu ausente o comparativo das condições financeiras do BIRD em relação às de outros agentes financeiros externos (bancos multilaterais de desenvolvimento). O proponente manteve a tabela comparativa de condições financeiras dos seguintes agentes: Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, BNDES, Banestes (RFP), Santander, Bocom BBM e Banco Votorantim.

2 - GESTÃO (0,834/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A matriz de responsabilidade institucional (RACI), constante no Anexo 9 da versão anterior da carta-consulta, mantido no pleito em avaliação, é considerada adequada para a operacionalização do Programa. Na matriz, são apresentadas as ações a serem realizadas, alocadas nos componentes, subcomponentes e produtos, distribuídas entre o órgão executor (CESAN) e instituições consultivas e deliberativas, as quais compreendem a CESAN e órgãos ambientais – secretarias municipais ou o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).

Na estrutura operacional do Programa, também apresentada nos Anexos 8 e 13, também mantidos para a presente avaliação, são detalhadas as responsabilidades de cada instância: 1) Presidência da CESAN (gestão operacional e executiva); 2) Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP, vinculada à Diretoria de Relações Institucionais (D-RI) da CESAN (responsabilidade direta pela administração do Programa, contando com Coordenadoria Geral, Gerência e Suporte Técnico, Comissão Especial de Licitação e Coordenadoria Econômica-Financeira); 3) Gerenciadora do Programa e Obras (empresa especializada em gerenciamento de projetos a ser contratada para fornecer suporte técnico executivo à gestão geral do Programa); 4) Gerência Executora – E-UGP (implantação e execução das atividades do Plano de Ação do Programa, acompanhamento e avaliação da supervisão e da fiscalização da execução de cada obra e realização de vistorias em campo.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se, durante a preparação do Programa e sua implementação, a CESAN promoverá treinamentos para capacitação de profissionais nas políticas de aquisições e de salvaguardas ambientais e sociais do BIRD.

Na seção sobre riscos de contratações, relatou-se que a experiência com o Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem, executado pelo Estado do Espírito Santo com o mesmo agente financeiro, havendo envolvimento direto da Companhia em diversas das atividades do Programa, demonstrou a importância da ampliação do contingente de profissionais capacitados nas normas de aquisição do Banco Mundial, envolvendo não só os membros da comissão de licitação, mas gestores com participação direta ou indiretamente, como executores, auditores e procuradores do Estado, o que contribuiu para reverter as dificuldades de implementação daquele Programa. O proponente ressaltou que a lição aprendida será levada a efeito na preparação e na implementação do Programa proposto.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente afirmou que a CESAN tem, em seus quadros, servidores capacitados e com experiência na execução de projetos financiados pelo Banco Mundial, o que é possível inferir pela execução de projetos anteriores pelo Estado do Espírito Santo com o mesmo agente financeiro, como é o caso do Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem, com envolvimento direto da Companhia em diversas de suas atividades.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a implementação do Programa foram apresentadas de forma adequada. A matriz de responsabilidade institucional (RACI) compõe-se de ações alocadas nos componentes, subcomponentes e produtos, distribuídas entre o órgão executor (CESAN) e instituições consultivas e deliberativas, as quais compreendem a Companhia e órgãos ambientais – secretarias municipais ou o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). Na estrutura operacional do Programa, são detalhadas as responsabilidades de cada instância: Presidência da CESAN; Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada à Diretoria de Relações Institucionais (D-RI) da CESAN; Gerenciadora do Programa e Obras (empresa especializada a ser contratada para fornecer suporte técnico executivo à gestão do Programa); Gerência Executora (E-UGP). Tendo em vista a realização de projetos anteriores pelo Estado do Espírito Santo com o BIRD, envolvendo participação direta da CESAN em diversas atividades do Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem, entende-se que a Companhia possui capacidade e experiência para executar programas como o proposto, inclusive conhecimentos sobre políticas de aquisição e salvaguardas do referido agente financeiro.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Segundo o proponente, para garantir a sustentabilidade do Programa, a CESAN precisa continuar superando a receita operacional líquida, como tem feito nos últimos dois anos, a partir de empréstimos de baixos juros e de um aporte financeiro de capital próprio advindo especialmente da tarifa sobre a prestação do serviço, calculada e reajustada anualmente pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP). Em 2023, a receita chegou a R$ 1,17 bilhão, apresentando um crescimento de 11,7% em comparação com o ano anterior, o que se deve, principalmente, à execução de um plano de investimento com a expansão da cobertura de esgoto e manutenção da cobertura universal do serviço de água.

Tendo em vista o histórico apresentado, é possível inferir que a Companhia tem capacidade para garantir os recursos necessários à implementação do Programa em análise e à operação e manutenção das obras e equipamentos entregues. Conforme avaliação de versão anterior da carta-consulta, não sendo apresentadas outras medidas, além do aporte de recursos, para operacionalizar e manter as ações e equipamentos de SES e SAA resultantes do Programa, permanece parcialmente atendido o requisito.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída

= 1.

Esclareceu-se que a CESAN vem mantendo, ao longo das últimas duas décadas, uma margem EBITDA em torno de 30% (métrica de lucratividade de um negócio obtida pela relação entre, de um lado, o lucro da empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e, de outro, a receita líquida de uma companhia). Segundo o proponente, tal número posiciona a Companhia com capacidade de pagamento para honrar suas obrigações, realizar investimentos e tomar crédito de longo prazo, demonstrando sua sustentabilidade econômica e financeira. Com base nessas informações e nas apresentadas na avaliação do requisito anterior, compreende-se que a CESAN possui capacidade para garantir a sustentabilidade financeira de suas ações, incluindo as infraestruturas de esgotamento sanitário e abastecimento de água resultantes do Programa em tela.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não foram apresentadas informações, nas versões atual e anterior da carta-consulta, sobre previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do Programa.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

As informações apresentadas pelo proponente, idênticas às da versão anterior da carta-consulta, permanecem avaliadas como imprecisas. Entende-se que a CESAN tem capacidade financeira para aportar os recursos necessários à implementação do Programa e à manutenção das infraestruturas de esgotamento sanitário e abastecimento de água após seu término. Entretanto, não foram localizadas informações sobre medidas e instrumentos não financeiros que garantam a operacionalização e manutenção dos equipamentos resultantes do Programa, e sobre estimativas de custos envolvidos.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que as ações do Programa têm abrigo no Planejamento Estratégico da CESAN 2024-2028 e no Plano Plurianual 2024-2027 (Lei nº 11.995, de 14/11/2023), que tem como programas finalísticos o fortalecimento do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, a gestão integrada das águas e da paisagem e a gestão integrada de saneamento e habitação e desenvolvimento urbano. Os referidos programas foram apresentados em documento anexo à versão anterior da carta-consulta, mantido no presente pleito.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que o Programa se insere no Planejamento Estratégico do Governo do Estado, em consonância com o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030 (Plano ES-2030). Ainda, o Programa visa atender aos contratos dos Planos Municipais de Saneamento Básico e ao Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020).

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Avalia-se o requisito como adequadamente atendido, tendo em vista que o Programa é compatível em relação ao Planejamento Estratégico da CESAN 2024-2028 e a programas do PPA 2024-2027 do Estado do Espírito Santo (Lei nº 11.995, de 14/11/2023) nas áreas de intervenção, denominados como "Gestão Integrada de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano" e "Gestão Integrada das Águas e da Paisagem". O Programa também se compatibiliza com o Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) e aos Planos Municipais de Saneamento Básico, além de se inserir no Planejamento Estratégico do Governo do Estado, em consonância com o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030 (Plano ES-2030).

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,952/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Programa possui ações concluídas, em andamento e em preparação, o que demonstra comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas. Informou-se que as obras de esgotamento sanitário descritas no primeiro componente têm seus projetos básicos de engenharia concluídos, inclusive com especificações técnicas e orçamentos. Os novos investimentos no sistema de abastecimento de água, mencionados no segundo componente, também possuem projetos básicos de engenharia estruturados, porém com necessidade de revisão. No que se refere ao terceiro componente, a CESAN concluiu a elaboração do termo de referência e do orçamento do Centro Operacional Integrado (COI) para licitação na modalidade de aquisição "turn key". No produto do terceiro componente que contempla saneamento rural, a Companhia possui documentos e cadastros preservados do Programa Pró-Rural, implantado desde 1991 e fomentado com recursos próprios e do Governo do Estado para implantação de obra demandada pelas comunidades.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As ações descritas, em preparação, em execução ou já concluídas, são coerentes com as necessidades do proponente para a execução do Programa.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas sobre atividades em preparação, ações em andamento e etapas já concluídas são avaliadas como adequadas. O proponente relatou avanços na elaboração dos projetos básicos de engenharia, das especificações técnicas e dos orçamentos para os sistemas de coleta e tratamento de esgotamento sanitário (SES) e de abastecimento de água (SAA), e do termo de referência e do orçamento para o Centro Operacional Integrado (COI). As atividades informadas abarcam as soluções propostas no âmbito do Programa e demonstram o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente mencionou riscos relacionados à elaboração da lei estadual de contragarantia do empréstimo, pela CESAN, e ao cumprimentos dos seguintes atos legais: Lei nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento); Decreto nº 10.710/2021 (Metodologia para comprovação da capacidade econômica e financeira dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário); Decreto nº 10.710/2021 (Lei Estadual de Recurso Hídrico); Lei nº 9.096/2008 (Lei Estadual de Saneamento Básico); Lei Complementar nº 968/2021 (Instituição da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo). Como ações mitigadoras, relatou que a Companhia alinhou previamente com o acionista majoritário a realização da captação, das ações a serem contempladas e da forma selecionada para obtenção do empréstimo.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente esclareceu que, em princípio, não há necessidade de contratação de pessoal previamente à execução das ações do Programa. As contratações serão inerentes a cada produto de cada componente ou subcomponente. Citou os seguintes riscos relacionados a contratações: decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite o andamento da licitação; licitação deserta, nenhum

proponente ou nenhum proponente classificado; alterações do projeto após a assinatura do contrato e outros por qualquer situação e de atrasos na entrega das obras; riscos relacionados ao número de aquisições e à capacidade da equipe técnica para implementar as atividades pertinentes. Entre as ações mitigadoras, mencionou a definição de critérios claros de requisitos alinhados aos termos de referência e especificações técnicas; a definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço; o uso preferencial de contratação integrada na modalidade "turn key", que engloba todas as fases do início até o final da obra por um único fornecedor, com preço global e prévio estabelecimento de prazos, condições técnicas e de desempenho; e a antecipação de providências de elaboração de termos de referência, minutas dos editais de solicitação de propostas, das especificações técnicas e dos editais "turn key".

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que as áreas passíveis de desapropriação já foram identificadas nos projetos das principais obras. Nas áreas que há obras em andamento e o Programa financiará a complementação, todos os processos de desapropriações estão em fase de conclusão. Esclareceu-se que a CESAN tem vasta experiência em processos de desapropriação e realocação, contando com uma unidade específica para os procedimentos necessários, com profissionais capacitados. O órgão estabelece o planejamento de seus empreendimentos tendo como direcionamento a busca de mecanismos para torná-las mais céleres e justas para os envolvidos, garantindo-lhes compensações compatíveis com os transtornos inerentes a uma mudança forçada e, ainda, que permitam a sua realocação em locais dignos. Ademais, a Companhia segue as diretrizes do Banco Mundial, especificamente a norma NAS-5 - Aquisição de Terras, Restrições ao Uso de Terras e Reassentamento.

No que se refere a reassentamentos, não foram identificados imóveis para demolição que impacte em reassentamento, de acordo com os projetos executivos elaborados. Caso haja necessidade de desapropriação, a CESAN dispõe de recursos financeiros no seu orçamento anual para arcar com os custos dos reassentamentos a fim de viabilizar os empreendimentos projetados.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente mencionou riscos de impactos ambientais na forma de transtornos temporários decorrentes da implantação, interrupção temporária dos serviços de fornecimento de água, demolição de pavimentos em ruas e avenidas, geração de poeira e poluição sonora. Como ações mitigadoras, o Programa contará com canal de comunicação de reclames para as devidas tratativas por profissionais especializados em serviços ambientais. Os projetos de engenharia para as obras serão executados em consonância com a legislação ambiental vigente e a norma NAS 1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais do Banco Mundial.

Sobre riscos de impactos sociais, as intervenções propostas não estão localizadas em áreas de proximidades de comunidades quilombolas ou indígenas e os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação permanente com as comunidades e a presença, na equipe de obras, de profissionais da área social para o acompanhamento e soluções imediatas de problemas que possam ocorrer nas comunidades. Ressaltou-se que a CESAN tem equipes treinadas para tratar de questões sociais com comunicação, conexão e educação à população antes, durante e depois das obras concluídas, sendo essa equipe composta por especialistas em comunicação social, assistentes sociais, advogados, contadores, economistas, engenheiros ambientais e especialista em gestão de contrato.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os esclarecimentos sobre riscos associados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações, reassentamentos e impactos ambientais e sociais, bem como respectivas ações mitigadoras, foram apresentados de forma adequada. O proponente citou diversos atos legais necessários à implantação do Programa e relatou sobre providências relativas à elaboração da lei estadual de contragarantia do empréstimo, pela CESAN, envolvendo alinhamento prévio com o acionista majoritário. Esclareceu que contratações serão inerentes a cada produto de cada componente ou subcomponente,

destacando o uso preferencial da modalidade “turn key”, e mencionou normas do agente financeiro – Banco Mundial – a serem seguidas entre as medidas mitigadoras de riscos de desapropriações e impactos ambientais e sociais.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,200/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 0.

Em consulta ao Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS), verificou-se que o proponente não possui experiência com operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Como o requisito não é aplicável, em virtude da ausência de experiência do proponente com operações de crédito externo, atribui-se a pontuação integral, nos termos da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021.

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,399/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, as boas práticas de engenharia sanitária e ambiental associadas às obras de expansão dos serviços de abastecimento de água promoverão medidas de redução de perdas e eficiência do abastecimento. A informação não foi considerada justificativa razoável para pontuar no item.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

O produto "Construção de rede, elevatórias, ligações intradomiciliares e Estações de Tratamento de Esgoto em sistemas nos municípios da RMGV e interior do Estado" prevê a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Terra Vermelha, a primeira da Companhia a usar energia fotovoltaica, com a construção de usina contendo 2.550 módulos de 540WP. Ademais, está prevista a utilização do gás produzido pelo processo de tratamento do esgoto para a secagem térmica do lodo, nas ETEs Araçás e Terra Vermelha.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

Os dois principais componentes do Programa, representativos de 85,16% do total dos recursos, consistem na expansão de sistemas de esgotamento sanitário (SES) e de sistemas de abastecimento de água (SAA), visando contribuir para o atingimento das metas de universalização estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020).

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Entende-se que os produtos dos componentes voltados à ampliação de SES e SAA podem contribuir para a conservação e recuperação ambiental. Entretanto, trata-se de impacto indireto das intervenções do Programa, não justificando a pontuação no item.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Conforme indicado pelo proponente, não há ação direta do Programa nessa área.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente informou que o diagnóstico e a proposta de um modelo de gestão do saneamento rural e a construção do Centro Operacional Integrado (COI) promoverão relações com parcerias privadas em conveniência à legislação brasileira. Tais informações foram consideradas insuficientes para justificar a pontuação no item.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

As informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para justificar a pontuação no item.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, as obras de implantação de infraestrutura de água, esgoto e fortalecimento institucional a serem executadas elevarão o índice de empregabilidade e o desenvolvimento humano no Estado do Espírito Santo. Não se considera a informação suficiente para pontuar no item.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla infraestrutura e/ou equipamentos sociais voltados especificamente a populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Programa não contempla políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente informou que o componente “Fortalecimento Institucional e Desempenho Operacional” visa adaptar e aprimorar a estrutura organizacional com participação cidadã mediante, por exemplo, o evento de consulta pública, além de trazer para a Companhia práticas inovadoras de gestão e prestação de serviços. Contudo, não se avalia a consulta pública como melhoria e/ou inovação em termos de instâncias de participação popular e as demais informações sobre o referido componente são consideradas insuficientes para justificar a pontuação no item.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Consideram-se os impactos da prestação do serviço de saneamento sobre os sistemas de

saúde como indiretamente relacionados às ações do Programa, não justificando a pontuação no item.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,133.

Com o produto "Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT", espera-se aumentar a eficiência operacional, tecnológica e energética dos processos da CESAN, inclusive mediante modernização tecnológica dos medidores e bancos de dados operacionais e comerciais, elevando-se o índice de macromedição de 95% para 99%, previsto entre os indicadores do Programa.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, todos os componentes do Programa incentivarão a participação privada, devido à natureza de projetos executáveis por meio de obras e serviços. Tais informações foram consideradas insuficientes para justificar a pontuação no item.

CONCLUSÃO

O Programa de Desenvolvimento Sustentável da CESAN tem por objetivos aumentar o acesso a serviços de água e esgoto nos municípios concessionários da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) no Estado do Espírito Santo e melhorar a capacidade e eficiência operacional da Companhia.

Pretende-se atingir tais objetivos por meio de obras de expansão dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) e de abastecimento de água (SAA), da elaboração de estudo sobre modelos de gestão de saneamento rural e da construção e instalação do Centro Operacional Integrado (COI).

Verificou-se coerência adequada entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os indicadores foram apresentados de forma aceitável, sendo parcialmente atendidos os requisitos relacionados às fórmulas de cálculo no que se refere às linhas de base e metas.

O prazo de execução, de seis anos, tem adequada compatibilidade com as características e complexidade do Programa. A distribuição de recursos entre os componentes e os custos para cada produto são considerados coerentes. A justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram fundamentadas de forma aceitável, não sendo localizado comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos.

Os arranjos institucional e operacional são considerados adequados à implementação do Programa. As informações sobre medidas para a operacionalização e sustentabilidade financeira do Programa e custos estimados de manutenção foram avaliadas como imprecisas. Não foram localizadas informações sobre medidas e instrumentos, além do aporte de recursos, que garantam a operacionalização dos equipamentos resultantes do Programa, e sobre estimativas de custos de manutenção.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente, com a identificação dos principais riscos relacionados a atos legais e institucionais, contratações, desapropriações e impactos ambientais e sociais, e respectivas ações mitigadoras.

No que se refere às áreas estratégicas, o Programa é pontuado em uso de energia de fontes renováveis, implantação e ampliação de ações de saneamento básico e desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,437** para a análise técnica e **0,399** para áreas estratégicas.

Conclui-se que o Programa de Desenvolvimento Sustentável da CESAN possui mérito técnico e operacional para prosseguir com sua preparação junto ao agente de financiamento externo.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de **aprovação**.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

NANAHIRA DE RABELO E SANT'ANNA

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Nanahira de Rabelo e Sant'Anna**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 19/09/2024, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45110258** e o código CRC **FC4A2DB7**.

Referência: Processo nº 03101.001143/2024-74. SEI nº 45110258