Nota Técnica SEI nº 1134/2024/MPO

Assunto: **CC 61038 – PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARÁ: INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO NA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS/PA - PROSEP III**

Proponente: **Governo do Estado do Pará**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

A carta submete-se a análise da resolução cofiex nº 17. Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa. Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Estado do Pará, denominado PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARÁ: INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO NA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS/PA - PROSEP III.

Conforme a CC 61038, o Projeto apresentado propõe a melhoria de aspectos de infraestrutura urbana, em especial, saneamento e infraestrutura de barracas turística, para a orla da praia de atalaia do Norte, no município de Salinópolis, estado do Pará. O proponente justifica que esses investimentos são necessários para superar os problemas de infraestruturas das barracas, que deficiências na estrutura física das barracas utilizadas como bares, restaurantes e moradias. São edificadas de forma desordenada, sem padronização, não considerando normas urbanísticas; à falta de coleta e tratamento do esgoto produzido nas barracas, que é lançado in natura em fossa filtro e sumidouros subdimensionados, ou diretamente sobre a areia da praia a "céu aberto"; e a implementação de um programa de capacitação profissional com vistas à promoção da sustentabilidade socioeconômica da comunidade que atua na praia do Atalaia, em especial mulheres e jovens, considerando a nova oferta de trabalho para atendimento das demandas da nova infraestrutura.

Nesse contexto, o objetivo geral do programa visa promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e turístico da orla da praia de Atalaia, por meio da requalificação de 80 barracas, com implantação de sistema de energia fotovoltaica; implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário das barracas e implementação do programa de capacitação profissional e inserção de mulheres e jovens. Quanto aos objetivos específicos, estes incluem: a) Requalificar as barracas existentes na Orla de Salinópolis com acessibilidade e melhorias quanto aos aspectos visuais, funcionais, sanitários e de conforto; b) Implantar sistemas de energia fotovoltaica nas barracas, proporcionando autonomia energética, economia de recursos e sustentabilidade ambiental; c) Implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto; d) Melhorar o índice de a balneabilidade da praia; e) Melhorar as condições ambientais e de preservação do ecossistema local; f) Melhorar as condições de saúde com a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica; g) Reduzir os gastos com saúde pública; h) Incrementar o número de turistas em Salinópolis; i) Promover a capacitação profissional para das pessoas que atuam na praia do Atalaia; j) Promover a capacitação de mulheres e jovens com vistas a aumentar sua competitividade e participação no mercado de trabalho; k) Propiciar maior acesso a emprego e renda a partir de capacitações para desenvolvimento socioeconômico da população de Salinópolis, principalmente, para jovens e mulheres locais.

O agente financeiro escolhido foi o FONPLATA e a operação consiste em um financiamento externo de USD 46.360.000,00, e contrapartida financeira de 11.590.000,00 por parte do proponente, totalizando o valor de USD 57.950.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,524 para a análise técnica e 0,399 para áreas estratégicas.

Análise técnica: **Pontuação total = 3,524/4,000**

1 – DESENHO (1,596/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

> A situação existente foi descrita de maneira clara, com uma boa identificação dos problemas. O diagnóstico menciona especificamente a praia de Atalaia, como foco da intervenção do projeto. Os problemas identificados incluem a (i) tipologia Construtiva das Barracas, informando várias deficiências na sua estrutura física, tecnologias de construção, que ocorrem de forma desordenada e sem padronização, desrespeitando normas urbanísticas e o código de obras, além de não atenderem aos requisitos de acessibilidade e normas de saúde e segurança no trabalho; (ii) Ausência de Sistema de Tratamento de Esgoto, considerando a falta de coleta e tratamento adequado do esgoto das barracas, que é despejado em fossas inadequadas ou diretamente na areia da praia. Isso contamina a areia, a água do mar e o lençol freático com micro-organismos patogênicos, afetando a saúde dos usuários e comprometendo a balneabilidade da praia; e (iii) Ausência de Ações de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens, mencionando a superação de vulnerabilidades e ampliação de oportunidades de emprego e renda para as pessoas que dependem desse espaço. O objetivo é facilitar o acesso dos jovens ao emprego formal, principalmente no setor de turismo, e aumentar as oportunidades de trabalho para mulheres chefes de família, promovendo a equidade de gênero. Dessa forma, entende-se que o requisito foi atendido.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As soluções propostas estão coerentes em certa medida com os problemas apresentados na orla da praia do Atalaia. Especificamente, quanto ao problema (i) Infraestrutura de barracas, é proposto requalificar as barracas existentes utilizadas como restaurantes e bares, é apresentado como solução a requalificação de 80 barracas, ampliando sua área de 200m² para 360m², com estrutura pré-moldada revestida em madeira biossintética. A nova estrutura incluirá copa-cozinha, bar, banheiros masculinos, femininos e para PcD, além de uma área externa avarandada para 100 pessoas. Serão instaladas rampas de acessibilidade e banheiros adaptados, e cada barraca terá um sistema de geração de energia solar fotovoltaica. Para o problema (ii) Ausência de Sistema de Tratamento de Esgoto na Orla de Atalaia, é proposto implantar o sistema individual de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, visando melhorar a infraestrutura da Praia do Atalaia através da implementação de estações compactas de tratamento de esgoto (ETEs), rede coletora, estações elevatórias e tanques de acumulação para as barracas. O sistema coletará o esgoto de cada barraca, tratando-o individualmente, e depois encaminhará o efluente através da rede coletora para desinfecção. O efluente tratado será armazenado em tanques para reuso. E para o problema (iii) Ausência de Ações de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens, o proponente apresenta como solução o Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens, que visa desenvolver o potencial socioeconômico na Praia do Atalaia por meio de capacitação profissional para mulheres e jovens, focando em inserção no mercado de trabalho e abertura de negócios. Implementado pelas Secretarias de Obras Públicas e das Mulheres, o programa será voltado para comerciantes, trabalhadores das barracas e vendedores ambulantes, com capacitação em áreas como gastronomia, gestão financeira e empreendedorismo.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Os resultados esperados apresentam coerência em relação às soluções propostas. Especificamente quanto a solução que visa a melhoria da infraestrutura, ou seja, (i) Requalificar as barracas existentes utilizadas como restaurantes e bares, é apresentado como resultado a Melhoria da infraestrutura turística oferecida ao usuário; Melhoria nas condições de higiene, saúde e segurança nas barracas; Melhoria nas condições de acessibilidade das barracas; Melhoria das condições de trabalho para os profissionais que atuam nas barracas; Redução no custo de energia e garantia de seu fornecimento às barracas; Promoção da sustentabilidade ambiental com o uso de energia limpa e renovável; e Aumento da atração de turistas. Para a solução (ii) Implantar o sistema individual de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, são mencionados os resultados de Melhoria do índice de balneabilidade da praia; Implantação da coleta e tratamento de efluentes; Eliminação dos efluentes que contaminam a praia e as águas oceânicas; Redução dos índices de contaminação por doenças de veiculação hídrica; Conservação da praia, de corpos hídricos e do lençol freático; e Melhoria das condições ambientais e preservação do ecossistema local. Já para a última solução proposta, diga-se, (iii) Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens, o proponente menciona como potenciais resultados: a Qualificação dos profissionais que atuam na praia do Atalaia; Oferta de serviços de melhor qualidade aos usuários da praia; Promoção do desenvolvimento socioeconômico dos profissionais que atuam na praia; Aumento das vagas de emprego para mulheres chefes de família e jovens; Capacitar mulheres e jovens para o desenvolver atividades de empreendedorismo; Inserção de jovens e mulheres no mercado de trabalho; e - Geração de emprego e renda. Dessa forma, entende-se que o requisito foi atendido.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O desenho lógico entre as soluções propostas e os problemas apresentados do PROSEP III apresentam-se adequados. Atenta-se apenas quanto a dimensão geográfica específica da proposta, tendo em vista que trata-se apenas de uma parcela do município que será beneficiada.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,492/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta como objetivo geral visa promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e turístico da orla da praia de Atalaia, por meio da requalificação de 80 barracas, com implantação de sistema de energia fotovoltaica, implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário das barracas e implementação do programa de capacitação profissional e inserção de mulheres e jovens. Diante disso, e considerando os problemas, soluções e resultados esperados descritos no requisito de diagnóstico, observa-se alinhamento entre os referidos componentes de projeto.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto apresenta 11 objetivos específicos, como a) Requalificar as barracas existentes na Orla de Salinópolis (Atalaia) com acessibilidade e melhorias quanto aos aspectos visuais, funcionais, sanitários e de conforto; b) Implantar sistemas de energia fotovoltaica nas barracas, proporcionando autonomia energética, economia de recursos e sustentabilidade ambiental; c) Implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto; d) Melhorar o índice de a balneabilidade da praia; e) Melhorar as condições ambientais e de preservação do ecossistema local; f) Melhorar as condições de saúde com a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica; g) Reduzir os gastos com saúde pública; h) Incrementar o número de turistas em Salinópolis; i) Promover a capacitação profissional para das pessoas que atuam na praia do Atalaia; j) Promover a capacitação de mulheres e jovens com vistas a aumentar sua competitividade e participação no mercado de trabalho; k) Propiciar maior acesso a emprego e renda a partir de capacitações para desenvolvimento socioeconômico da população de Salinópolis, principalmente, para jovens e mulheres locais. Atenta-se apenas que os objetivos específicos apresentados se atém apenas a orla da praia de Atalaia, e dessa forma, entende-se que geram benefícios de forma mais direta a essa área. Mesmo assim, existe alinhamento entre os objetivos específicos do programa com as soluções e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto apresenta quatro (04) componentes, que refletem os objetivos apresentados e alinham-se com as soluções propostas e os resultados esperados. Apenas como atenção, nota-se que o componente estudos e projetos, poderia ter uma descrição que melhor representasse os produtos referentes a solução de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens. Mesmo assim, entende-se que o projeto atende o requisito.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Notou-se alinhamento de parte dos produtos do programa com as soluções propostas e os resultados esperados. Os produtos "Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia", "Estudos e Planos de Gestão Ambiental" e "Projetos de Trabalho Técnico Social", alocados no componente "Estudos e Projetos", parecem representar etapas de outros componentes e/ou produtos relacionados à requalificação das barracas e à implantação do sistema de esgotamento sanitário.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

As informações prestadas quanto aos objetivos, componentes e produtos se encontram alinhadas de modo impreciso. Conforme avaliação de versão anterior da carta-consulta, além da requalificação de 80 barracas, o Programa prevê a construção de quatro atalaias (torres de vigia para salva-vidas), as quais foram mencionadas no Anexo XVII, mas não informadas na carta-consulta, o que não permite inferir se os custos relacionados serão assumidos pelo proponente. Por fim, a carta-consulta permanece carecendo de melhor organização e alocação dos componentes e produtos.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores refletem os respetivos resultados esperados. Especificamente, identifica-se a relação direta entre o indicador (i) Turistas que visitam a Praia do Atalaia em Salinópolis/PA anualmente, com o resultado (a) Aumento da atração de turistas; o indicador (ii) Índice de contaminação por coliforme fecais (balneabilidade) da Praia do Atalaia em

Salinópolis/PA, com o resultado (a) Melhoria do índice de balneabilidade da praia, (b) Redução dos índices de contaminação por doenças de veiculação hídrica; quanto ao indicador (iii) Número de barraqueiros beneficiados com

tratamento de esgotamento sanitário na praia do Atalaia, com o resultado (a) Melhoria das condições de trabalho para os profissionais que atuam nas barraca, (b) Melhoria nas condições de higiene, saúde e segurança nas barracas; quanto ao indicador (iv) Geração de energia fotovoltaica nas barracas da Praia do Atalaia, como o resultado (a) Redução no custo de energia e garantia de seu fornecimento às barracas; (b) Promoção da sustentabilidade ambiental com o uso de energia limpa e renovável. Cabe ressaltar que, dos seis indicadores informados, quatro configuram repetições das metas quantitativas do programa, conforme produtos listados nos componentes, não apresentando caráter de indicadores, conforme solicitação de informações complementares.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são quantitativos e mensuráveis, possibilitando aferir os resultados atingidos do programa. As fórmulas de cálculo apresentam coerência entre a base inicial e a meta a ser alcançada. Como exemplo, a fórmula referente ao indicador "índice de contaminação por coliforme fecais (balneabilidade)" considera a quantidade de coliformes por 100ml em 80% das medições, partindo do cenário atual (base de cálculo, 2023) de 3.200 coliformes, visando um cenário pós-

intervenção (meta, 2029) de 1.000 coliformes.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores propostos para o programa são considerados objetivos e passíveis de cálculo.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são compatíveis, porém parcialmente relevantes em relação aos resultados esperados com o programa, tendo em vista a pouca utilização de indicadores de efetividade, capazes de mensurar o impacto real e concreto do programa na população beneficiada.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e foram informados com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa (cinco anos).

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Os indicadores apresentados são objetivos e mensuráveis, mas não abarcam a totalidade dos objetivos específicos e resultados esperados com a implementação das ações do PROSEP III. Ademais, dos seis indicadores propostos, quatro estão relacionados a metas físicas do programa a serem atingidas com sua execução, conforme produtos listados nos componentes, não apresentando caráter de indicadores. Ainda, a pouca presença de indicadores de efetividade compromete o entendimento dos impactos efetivos do programa para a população beneficiada.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,082/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso é de cinco anos, iniciando no primeiro ano com projetos e obras, com um total de USD 5.010.490,00 do FONPLATA e USD 942.720,00 de contrapartida financeira. No segundo a um aumento dos desembolsos em torno de 30%, e no terceiro ano há o maior desembolso do projeto, USD 15.088.405,00 (FONPLATA) e USD 4.134.100,00 de contrapartida financeira. No quarto ano a uma redução de 31% no valor desembolsado e no último ano o valor desembolsado se reduz significativamente. Dessa forma, entende-se que o programa apresenta uma curva coerente de desembolsos considerando a modelagem apresentada e a complexidade desenvolvida. Diante disso, considera-se que o requisito foi atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se a distribuição dos recursos adequada em relação à usualmente adotada para projetos de investimento.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Há uma coerência parcial na distribuição de recursos entre os componentes do programa. O valor destinado ao produto "Requalificação das Barracas" representa 81,65% do total, e, juntamente com a "Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas," 85,29% dos recursos do programa serão destinados a obras, alinhando-se às prioridades mencionadas na carta-consulta. No entanto, ao dividir o montante de US$ 47.314.000,00 entre as 80 barracas previstas, cada uma com 360 metros quadrados, chega-se a um custo de US$ 1.642,85 por metro quadrado (ou R$ 9.232,80, considerando a taxa de câmbio de R$ 5,62 em 08/08/2024), que parece bastante elevado. Nos anexos "report" e "ANEXO I PROJ ORLA" aparecem descritivos diferentes para as áreas das barracas (196m²), inclusão de outros equipamentos como 04 atalaias, posto de bombeiros, posto policial, posto do DETRAN, lojas, feiras de artesanato, que não são mencionadas na estrutura de componentes do projeto.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

Os prazos estabelecidos mostram coerência com o objetivo pretendido, e a curva de custos está configurada de maneira normal, indicando que as informações relacionadas aos prazos são adequadas. No entanto, há algumas inconsistências nas informações de custos dos componentes e sua distribuição. O custo por metro quadrado das barracas projetadas, na data da avaliação, era de R$ 9.232,80, um valor que chama a atenção e merece uma reavaliação. Considerando o orçamento analítico apresentado, os custos com a superestrutura correspondem a 82% do projeto, enquanto a infraestrutura de saneamento, água, acesso e energia correspondem a menos 15% dos valores do projeto, e parecem estar subdimensionadas. Atenta-se que a distribuição dos produtos é crucial para a caracterização e compreensão da dimensão do projeto, conclui-se que este aspecto é insatisfatório.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de agentes externos e internos (desembolso, carência, amortização, prazo total, taxa de juros e demais encargos). Esclareceu-se que agentes externos apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas, concedem prazos maiores de desembolso, carência e amortização, disponibilizam maior volume de recursos para os projetos e fornecem conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas que permitem ao mutuário aprimorar sua capacidade de gestão de projetos.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A justificativa pelo agente escolhido está adequada: o proponente esclareceu que o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) se destacou, para além das condições financeiras mais atrativas, por aspectos como a experiência em financiamentos de projetos similares ao PROSEP III, o apoio ao Estado do Pará nas etapas de pré-identificação do programa e na elaboração da carta-consulta, a utilização de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais e o alinhamento do produto "Programa de capacitação

profissional e inserção de mulheres e jovens" com as políticas do FONPLATA para tal finalidade.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

Foram informadas as condições financeiras do FONPLATA para a operação de crédito pleiteada, quais sejam: - Desembolso: 60 meses; - Carência: 48 meses; - Amortização: 132 meses; - Prazo Total: 180 meses; - Taxa de juros: aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias; - Comissão de compromisso: 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo; - Comissão de Administração 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou comparativo das condições financeiras do FONPLATA em relação a outros três agentes financeiros externos (Corporação Andina de Fomento – CAF, Banco Mundial e Novo Banco de Desenvolvimento – NDB), considerando desembolso, carência, amortização, prazo total, taxa de juros e demais encargos. Ademais, informou comparativo em relação a condições financeiras de dois agentes internos, nomeadamente o Banco Regional de Brasília (BRB) e a Caixa Econômica Federal (CEF).

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

As informações sobre a opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro estão completas e precisas. Foi apresentada justificativa adequada para a opção pelo financiamento externo, sendo comparadas as condições financeiras de outros três agentes externos (Corporação Andina de Fomento – CAF, Banco Mundial, Novo Banco de Desenvolvimento – NDB) e dois agentes internos (Banco Regional de Brasília – BRB e Caixa Econômica Federal – CEF). O proponente esclareceu que o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) se destacou, para além das condições financeiras mais atrativas, por aspectos como a experiência em financiamentos de projetos similares ao PROSEP III, o apoio ao Estado do Pará nas etapas de pré-identificação do programa e na elaboração da carta-consulta, a utilização de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais e o alinhamento do produto "Programa de capacitação profissional e inserção de mulheres e jovens" com as políticas do FONPLATA para tal finalidade.

2 - GESTÃO (0,904/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional (RACI) está adequada para a operacionalização do PROSEP III, ela abrange 20 atividades e suas respectivas etapas, distribuídas entre sete secretarias estaduais. As responsabilidades de cada secretaria na execução do programa foram detalhadamente definidas.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O proponente afirmou estar ciente das normas de aquisições e contratações do FONPLATA, que seguem a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), destacando que o Estado do Pará possui ampla experiência nesse campo.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), instituída pelo Decreto Estadual nº 69, de 18 de abril de 2019, será composta por assessores e especialistas em áreas como Planejamento e Monitoramento, Engenharia Civil, Arquitetura, Tecnologia da Informação e Comunicação, Meio Ambiente e Administração e Finanças, além de um coordenador-geral. Conforme descrito na seção da carta-consulta referente aos riscos de contratações, a equipe estratégica e administrativa do programa será formada por servidores de carreira do quadro técnico da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP). Profissionais contratados pelas empresas vencedoras das licitações irão atuar nas obras civis, além do gerenciamento e supervisão do PROSEP III.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre o arranjo institucional e a estrutura operacional para a implementação do PROSEP III foram apresentadas de forma adequada. A Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), criada pelo Decreto Estadual nº 69, de 18 de abril de 2019, e vinculada à Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), será integrada por assessores e especialistas em áreas apropriadas relativamente ao escopo do programa. A Matriz de Responsabilidade Institucional – RACI (Anexo XII) é composta por 20 atividades distribuídas por sete secretarias estaduais, cujas responsabilidades na execução do programa foram detalhadas. Além disso, o proponente declarou ter conhecimento das normas de aquisições e contratações do FONPLATA, que adota a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Estado do Pará tem experiência.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada na carta consulta a informação sobre a previsão do instrumento de (i) concessão de uso aos comerciantes responsáveis pelas barracas, onde a manutenção das barracas será custeada e realizada pelos comerciantes, como concessionários, conforme previsto na autorização recebida para o uso destes equipamentos. A Secretaria de Patrimônio da União - SPU e o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, serão os responsáveis por emitir a referida autorização de uso. É informado também, que os custos de manutenção do sisitema de esgotamento sanitário serão cobertos pelo orçamento do governo do estado. É informado ainda serão utilizados (ii) Instrumentos jurídicos para garantia das medidas de manutenção e operação das obras: Como forma de garantir a sustentabilidade das obras durante a implementação do Programa, que utilizarão a metodologia utilizada pelo Governo do Estado na execução das obras do PROSEP I

(Contratos de Empréstimo nº 2018BR01/NDB e 010689/CAF), executados pelo Estado e operados e mantidos por municípios, como: (a) Termo de Adesão: O Município confirma sua participação no Programa e o compromisso de colaboração mútua. (b) Termo de Compromisso: O Município designa um engenheiro para acompanhar as obras. (c) Declaração de Manutenção Guarda e Operação das Obras e Equipamentos: O órgão responsável declara ter capacidade financeira para operar e manter as obras.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que a sustentabilidade das obras do PROSEP III será garantida através de instrumentos jurídicos que definirão as responsabilidades do Município e a metodologia para operar, conservar e manter as obras, mas para esse requisito, o componente de maior relevância é o que trata da (i) Declaração de Manutenção Guarda e Operação das Obras e Equipamentos: O órgão responsável declara ter capacidade financeira para operar e manter as obras. Informa ainda que os custos de manutenção, como o (ii) sistema de esgotamento sanitário, serão cobertos pelo orçamento do Governo do Estado e que (iii) as barracas serão mantidas pelos comerciantes, que as utilizam como concessionários, de acordo com a autorização de uso emitida pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e pelo Governo do Estado do Pará, via Secretaria de Estado de Turismo (SETUR).

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou a estimativa de custos de manutenção na ordem de R$ 926.899,00/ano.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações sobre operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do PROSEP III são avaliadas como aceitáveis. São mencionados os instrumentos que trataram quanto sustentabilidade financeira após a implementação, principalmente pelos comerciantes que receberam a autorização de uso, contudo, as informações estão apresentadas sem detalhamentos.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

O proponente mencionou que o objeto do PROSEP III está incluído no PPA 2020-2023, na Ação 7658 – Implantação de Equipamentos Turísticos. Ele também acrescentou que as atividades do programa serão incorporadas no PPA 2024-2027, atualmente em elaboração pelo Estado do Pará, e que as obras e serviços descritos na carta-consulta serão realizados através do Programa 1489 – Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, Ação 7658 – Implantação de Equipamentos Turísticos. No entanto, não foram anexados documentos referentes aos PPAs mencionados. Vale ressaltar que esses documentos não tratam diretamente das áreas de intervenção do programa, como saneamento básico (sistema de esgotamento sanitário) e energias renováveis (sistema de energia solar fotovoltaica).

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Informou-se que o programa está alinhado com as orientações estratégicas contidas nas seguintes políticas e planos setoriais: Política Estadual de Saneamento do Pará; Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018); Plano Diretor de Salinópolis - Pará; Política Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis - Pará.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

Avalia-se o requisito como razoavelmente atendido. O PROSEP III é compatível em relação à Política e ao Plano de Saneamento do Estado do Pará e à Política de Meio Ambiente de Salinópolis-PA. Contudo, o programa finalístico do PPA informado, adequadamente referente à reurbanização da orla do Atalaia, centra-se no setor de turismo, não se referindo a outras áreas de intervenção do Programa em tela, como saneamento básico (sistema de esgotamento sanitário) e energias renováveis (sistema de energia solar fotovoltaica).

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,024/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O programa possui diversas ações em andamento. No âmbito do componente “Intervenções na Orla da Praia do Atalaia”, produto “Requalificação das Barracas”, já foram concluídas as seguintes etapas: projetos básicos de engenharia para a requalificação das barracas, em fase de revisão para mudança da tipologia construtiva; emissão de licença de instalação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis-PA; autorização para execução das obras emitida pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU); termos de referência e demais peças técnicas para realização do certame licitatório. No mesmo componente, produto “Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas”, foram concluídas as etapas a seguir: projetos básicos de engenharia da rede coletora; projetos básicos da estação de tratamento de esgoto (ETE) e elevatórias; termos de referência e demais peças técnicas para realização do certame licitatório.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As etapas descritas, sejam elas em preparação, em execução, ou já concluídas, são razoavelmente coerentes com as necessidades do proponente para a execução do programa. No entanto, foi identificada uma inconsistência na apresentação das etapas já realizadas do produto “Requalificação das Barracas.” O projeto indica uma área construída de 196 m², enquanto o texto da carta-consulta menciona 360 m². Além disso, a construção de quatro atalaias, cujo valor é de R$ 14.414.729,47, está mencionada na planilha orçamentária (Anexo XI), mas não aparece no texto da carta-consulta.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O proponente informa várias ações em andamento, o que demonstra o comprometimento do proponente em desenvolver as ações propostas. No entanto, houve uma discrepância entre as informações da carta-consulta e do projeto de requalificação das barracas (Anexo I) em relação à área construída dessas instalações. Acredita-se que os projetos básicos de engenharia das barracas estejam sendo revisados para ajustar a tipologia construtiva conforme exigências dos órgãos ambientais, mas não foi encontrado um documento que comprove a solicitação ou o progresso dessa revisão. Além disso, a construção de quatro atalaias, mencionada na planilha orçamentária (Anexo XI) com um valor de R$ 14.414.729,47, não foi incluída no texto da carta-consulta.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,352/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram mencionados vários atos legais necessários para a implantação do programa, como a lei autorizativa para a contratação de financiamento externo, a portaria para autorização de obras, e o licenciamento ambiental, além de informações sobre os riscos e as ações mitigatórias correspondentes.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou as principais contratações previstas no PROSEP III, relacionadas a consultorias para elaboração e revisão dos projetos de arquitetura e engenharia, e elaboração de estudos ambientais e planos de monitoramento, do Projeto de Trabalho Social (PTS) e do projeto de equidade e gênero. Também estão previstas contratações de empresas de engenharia para a requalificação das barracas e a implantação do sistema de esgotamento sanitário. Foram mencionados os riscos associados e as ações mitigadoras.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foi afirmado que não há necessidade de desapropriações e indenizações, pois a Praia do Atalaia está situada em terreno de marinha, que é uma área sob jurisdição do patrimônio da União. O proponente mencionou que a execução das obras requer um Plano de Realocação e Medidas Compensatórias, que seguirá as diretrizes da Portaria 317/2017 do Ministério das Cidades. Essas diretrizes incluem bônus moradia (para moradia provisória até a entrega da barraca requalificada) e aluguel social (para um ponto comercial até a entrega da barraca). Também foram destacados os riscos associados ao trânsito de máquinas pesadas na área de intervenção e os conflitos que podem surgir devido à falta de informações sobre como as obras serão realizadas. As medidas mitigadoras incluem a implementação do Projeto de Trabalho Social (PTS), que tem como objetivo promover a participação e inclusão social da comunidade durante a execução das obras.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram listados impactos ambientais positivos e negativos, assim como informados os riscos e as ações mitigadoras. Os riscos se referem ao aumento do nível de ruídos, a contaminações provenientes da operacionalização de máquinas pesadas, a rompimentos de canalizações no

polígono de intervenção, a rompimentos ou vazamentos da rede de coleta de esgotamento sanitário e a falhas no sistema de coleta de resíduos sólidos provenientes da operacionalização das barracas. Uma série de planos foram propostos para a mitigação dos riscos ambientais elencados, voltados ao monitoramento de recursos hídricos, ruídos e fauna, bem como resolução de conflitos, interferência da obra e gerenciamento de tráfego. No tocante a riscos sociais, foram mencionados impactos temporários na atividade econômica dos comerciantes, a serem mitigados com um Plano de Realocação e Medidas Compensatórias, também mencionado na seção de riscos de desapropriações.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações sobre riscos e ações mitigadoras foram apresentadas de forma razoável. Consideram-se satisfatórios os esclarecimentos sobre atos legais, contratações, meio ambiente, desapropriações e reassentamentos – em todos esses itens, foram mencionados os riscos associados e medidas mitigadoras. O proponente citou diversos atos legais necessários à implantação do programa, sendo os riscos associados ao prazo para aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado (ALEPA) e à renovação da Licença de Instalação - LI nº 036/2023 para as obras de requalificação das barracas e do esgotamento sanitário. Informou sobre as principais contratações previstas, relacionadas a consultorias para estudos e projetos e empresas de engenharia para a requalificação das barracas e a implantação do sistema de esgotamento sanitário. Listou os impactos ambientais negativos, a serem mitigados com planos e programas de monitoramento de recursos hídricos, ruídos e fauna. No que se refere a riscos sociais e de desapropriações e reassentamentos, destacam-se as medidas mitigadoras na forma de um Plano de Realocação e Medidas Compensatórias, envolvendo as compensações de bônus moradia e aluguel social, e o Projeto de Trabalho Social (PTS), que visa promover a participação da comunidade na execução das obras. Não foram apresentadas informações sobre risco de demanda das barracas após sua requalificação.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O proponente possui experiências anteriores com operações de crédito externo, incluindo dois programas que representam fases anteriores do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, financiados pelos agentes externos CAF e NDB.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se como data de referência a data da reunião da Cofiex – 12/09/2024 - sendo o período considerado de 12/09/2014 a 12/09/2023.

Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará (60318)

Assinatura: 19/02/19

Situação:Bom 72,12% Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará - PRODESAN PARÁ (60739)

Assinatura: 21/12/22

Situação:Ruim 10,13% Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará (60335)

Assinatura: 19/02/19

Situação:Regular 55,69% Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará (60335)

Assinatura: 11/03/19

Situação:Ótimo 92,39%. Média do desempenho da carteira: (72,12+10,13+55,69+92,39) / 4 = 57,58%

Pontuação: 3 – Regular (média entre 50% e 70%)

Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,399/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

Considera-se que o sistema de geração de energia fotovoltaica deverá contribuir para a redução no consumo energético e o que o sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário poderá ter efeitos de melhoria da qualidade da água superficial e do lençol freático, e de preservação da biota da área de influência da praia e de dunas e restingas. No entanto, trata-se de efeitos indiretos do programa favoráveis à preservação ambiental e não de ações diretamente voltadas à promoção da sustentabilidade.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

A requalificação das barracas da praia do Atalaia inclui a implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica, visando economia nos custos e segurança no fornecimento de energia. Além disso, tal item está descrito nos componentes, indicadores e objetivos do projeto.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,133.

O programa prevê a implantação de sistema individual de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, com vistas a dar destinação final adequada para o esgoto produzido nas barracas da praia do Atalaia.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Reconhece-se que a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário contribui para a conservação dos recursos hídricos e dos solos. Contudo, o programa não prevê ações de gestão integrada de recursos hídricos.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificadas, no âmbito do programa, ações diretamente voltadas à conservação e ao manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais, ainda que, conforme pontuado pelo proponente, as ações de coleta e tratamento de esgoto apresentem contribuição relevante para a conservação da biodiversidade marinha e da área de influência da orla, e para recuperação dos recursos florestais das restingas e das dunas.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

As informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para pontuação nesse requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, o "Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens" incluirá o empreendedorismo entre as áreas de capacitação, sendo que os jovens, as mulheres e os comerciantes capacitados estarão habilitados à abertura de pequenos negócios associados ao fomento ao turismo e o aumento da demanda por produtos locais e serviços. Não foi possível vincular a capacitação em empreendedorismo à efetiva geração de benefícios esperados neste item, tais como simplificação de abertura de empresas, facilitação no comércio de bens e serviços, entre outros.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

As informações apresentadas pelo proponente foram consideradas insuficientes para pontuar nesse requisito. Não foi possível concluir que as ações de requalificação das barracas e de capacitação profissional gerem, por si, emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Não foram identificados, no âmbito do programa, infraestrutura e/ou equipamentos sociais especificamente direcionados a populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, as ações do programa de capacitação profissional estão destinadas a beneficiar diretamente mulheres e jovens, por meio da capacitação e promoção de oportunidades para essas populações vulneráveis. As informações foram consideradas insuficientes para justificar a pontuação nesse requisito. Ações voltadas para juventude e gênero devem pontuar no item 1.11.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

No âmbito do programa de capacitação profissional, está prevista a capacitação de 1.580 pessoas, sendo 35% das vagas destinadas a mulheres e 35% a jovens de 16 a 25 anos. Comparado a outras iniciativas que promovem efetivamente a inclusão dessas populações em áreas relacionadas a projetos de desenvolvimento, mediante, por exemplo, contratação em obras dos projetos, não se avalia o programa de capacitação como uma efetiva ação de inclusão.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

Por meio do Projeto de Trabalho Social (PTS), objetiva-se garantir a participação popular durante a implantação das obras, por meio da execução de programas de participação comunitária, comunicação social e educação ambiental. Segundo o proponente, O PTS representa uma das medidas voltadas a garantir a sustentabilidade das obras e soluções propostas, também mencionada entre as medidas mitigadoras dos riscos de desapropriações, reassentamentos e impactos sociais.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Com a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário das barracas, objetiva-se melhorar o índice de balneabilidade da praia (redução do índice de contaminação por coliforme fecais), contribuindo para a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica. Entretanto, trata-se de um impacto indireto, e não resultado de uma ação específica.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, a geração de energia elétrica por meio das células fotovoltaicas a serem implantadas nas barracas representa uma modernização tecnológica que contribuirá para torná-las autossustentáveis energeticamente. Porém, a geração de energia elétrica já pontua no item 1.2. e, no que se refere ao item 1.14, a instalação de placas fotovoltaicas deve ser considerada como aquisição de equipamentos, que não leva à produção de desenvolvimento, inovação ou modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Segundo o proponente, o programa contribuirá com o incentivo à participação privada para requalificação da área, o oferecimento de serviços adequados e a geração de emprego e renda. Essa informação e outras ao longo da carta-consulta foram consideradas insuficientes para pontuar nesse requisito.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que a carta-consulta apresentada traz uma abordagem de intervenção urbana em uma área específica do município de Salinópolis, que abrange aspectos de melhoria de infraestrutura de saneamento e instalações turísticas (barracas) e programas de capacitação e inclusão social para os profissionais locais diante do potencial aumento de demanda de serviços decorrentes da melhoria da infraestrutura.

O programa de investimento apresenta um desenho razoavelmente coerente, demonstrando-se, coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos do programa têm conexão com os problemas diagnosticados, assim como com os objetivos específicos, que representam claramente o foco do projeto, em consonância com o desenho da carta-consulta. O componente e produto único estão alinhados com a solução específica, objeto do pleito. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma satisfatória.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma foram analisados

considerando-se a especificidade do pleito em questão, e apresentam-se coerentes com a implantação de projetos de mesma natureza. Segundo a mesma consideração, considera-se também que a justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados a implantação do Programa de Investimentos. As medidas para a manutenção e operacionalização não foram claramente indicadas, mas foram fornecidas informações suficientes para o entendimento do programa.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e adequada, com a identificação dos principais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do programa, considerou-se o impacto direto das ações resultantes do pleito específico da carta-consulta, tendo sido principalmente verificado alinhamento ao item de eficiência energética, implantações e ações de saneamento básico e melhoria e inovação em processos de prestação de serviço público de participação cidadã.

Em geral, o programa apresenta razoável definição e maturidade, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 176ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 19/09/2024, às 09:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 19/09/2024, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 19/09/2024, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 19/09/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45115572** e o código CRC **E0003B03**.

Referência: Processo nº 03101.102861/2023-86. SEI nº 45115572